

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Terzo Atto Integrativo Trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	1
	Verificati	1
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	5.511.934,17	
COSTI REALIZZATI:	5.511.934,17	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	5.511.934,17	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	5.413.981,27	98,22% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	68.065,83	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	5.580.000,00	100,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	5.580.000,00	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ: Terzo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO REGIONALE		4.953.988,51							
PROVINCIA PISA		626.011,49							
		<b>5.580.000,00</b>							

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ Terzo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO REGIONALE	1	50,0%	4.953.988,51	89,9%	4.953.988,51	89,9%
PROVINCIA PISA	1	50,0%	557.945,66	10,1%	557.945,66	10,1%
	2		5.511.934,17		5.511.934,17	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Terzo Atto Integrativo Trasporti

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

<b>Esecuzione Lavori</b>			
	Conclusa	1	557.945,66
		<hr/>	
		1	<b>557.945,66</b>
<b>Funzionalità</b>			
	Conclusa	1	4.953.988,51
		<hr/>	
		1	<b>4.953.988,51</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<hr/>	
		2	<b>5.511.934,17</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione