

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Settimo Atto integrativo trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	2
	Verificati	4
		<hr/>
		6

INVESTIMENTI:	69.320.868,21	
COSTI REALIZZATI:	67.137.210,00	96,8% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	67.346.340,55	97,2% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	67.107.504,82	99,96% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	1.810.844,04	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	22.789.928,54	32,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	45.673.733,71	64,2%
PROVINCIALI:	168.050,00	0,2%
COMUNALI:	2.500.000,00	3,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	71.131.712,25	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		4.800.000,00		9.000.000,00	168.050,00				
PROVINCIA PISA		4.689.928,54		30.013.442,90					
PROVINCIA PRATO		2.500.000,00				2.500.000,00			
PROVINCIA SIENA		10.800.000,00		6.660.290,81					
		<b>22.789.928,54</b>		<b>45.673.733,71</b>	<b>168.050,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ Settimo Atto integrativo trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	2	33,3%	13.957.205,96	20,1%	13.765.638,74	20,5%
PROVINCIA PISA	1	16,7%	34.703.371,44	50,1%	34.703.371,44	51,7%
PROVINCIA PRATO	1	16,7%	5.000.000,00	7,2%	4.807.909,01	7,2%
PROVINCIA SIENA	2	33,3%	15.660.290,81	22,6%	13.860.290,81	20,6%
	6		69.320.868,21		67.137.210,00	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

**APQ: Settimo Atto integrativo trasporti**

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

<b>Progettazione Esecutiva</b>			
	Da iniziare	1	1.800.000,00
		<hr/>	
		1	<b>1.800.000,00</b>
<b>Esecuzione Lavori</b>			
	In corso	1	5.000.000,00
		<hr/>	
		1	<b>5.000.000,00</b>
<b>Funzionalità</b>			
	Conclusa	4	62.520.868,21
		<hr/>	
		4	<b>62.520.868,21</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<hr/>	
		6	<b>69.320.868,21</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione