

**REGIONE
TOSCANA**



Settore “Sistema Regionale di Protezione Civile”

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA’ ESPLETATE

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 215 dell’24/12/2014 e n.266 del 3/7/2015



4 Dicembre 2015

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' ESPLETATE
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 215 dell'24/12/2014 e n.266 del 3/7/2015

(art. 13 dell'OCDPC 215/2014 e comma 5 art.1 dell'OCDPC 215/2014)

PREMESSA

Con **Ordinanza Commissariale 10 del 9/03/2015**, il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana, in qualità di Commissario delegato, ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 215/2014, visto che con note RIA/0008905 del 18/2/2015 e RIA/011236 del 2/03/2015 il Capo del Dipartimento ha approvato la proposta di piano degli interventi, sottopostagli.

In particolare il piano ha previsto:

- a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero alle popolazioni colpite;
- b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) gli interventi urgenti volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Di conseguenza il piano degli interventi approvato era costituito dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Interventi di tipo a) - Gestione degli evacuati

Allegato 2 – Interventi di tipo a) - Spese di soccorso

Allegato 3 – Interventi in somma urgenza di tipo b)

Allegato 4– Interventi urgenti di tipo c) – Smaltimento rifiuti e terre

Allegato 5 – Interventi urgenti di tipo c) – Interventi idraulici urgenti.

Con **Ordinanza Commissariale 13 del 25/03/2015**, il Commissario delegato ha approvato le procedure e modulistica, per gli interventi contenuti negli Allegati A.1-A.2-A.3-A.4 del piano, che gli enti attuatori devono seguire per la richiesta di rimborso del finanziamento e per la rendicontazione delle spese.

Con nota **AOOGRT/79484/P.150 del 30/03/2015**, Il commissario ha fissato il 10/04/2015 come data entro cui gli enti attuatori dovevano inoltrare le richieste di finanziamento al Settore Sistema regionale di protezione civile, attraverso le province di riferimento, per poter procedere ad una prima fase di liquidazione.

Con **Ordinanza Commissariale 15 del 31/03/2015**, il Commissario delegato ha approvato le procedure e la modulistica per gli interventi contenuti nell'Allegato A.5 del piano.

Con **Ordinanza Commissariale 19 del 05/05/2015**, il Commissario delegato OCDPC 215/2014. ha approvato il nuovo testo delle disposizioni per l'attuazione degli interventi del Piano ex OCDPC 215/2014 eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana, al fine di recepire le modifiche medio tempore intervenute alla normativa statale in materia di fatturazione elettronica e scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment).

Sulla base delle richieste pervenute in relazione agli interventi contenuti negli Allegati A.1-A.2-A.3-A.4 del piano, la prima istruttoria condotta ha permesso di individuare gli interventi che era possibile liquidare e quelli da confermare nel proseguo dell'emergenza.

Al termine di detta istruttoria sono state individuate delle economie per cui è stato possibile effettuare una rimodulazione del piano degli interventi, che è stata sottoposta al Capo dipartimento di Protezione Civile per l'approvazione.

Con **nota RIA/0028354 del 5/6/2015** il Capo del Dipartimento ha approvato la prima rimodulazione del piano degli interventi.

Con **Ordinanza Commissariale 24 dell'8 giugno 2015** il Commissario delegato OCDPC 215/2014. ha approvato la prima rimodulazione e la prima liquidazione degli interventi inseriti negli allegati A1 – A2 - A3 - A4, erogando un contributo totale di **9.733.222,46 €** a valere sulle risorse assegnate con OCDPC 215/2014 pari a 21.971.000,00 €, in quanto in data 3/04/2015, è stato effettuato sulla **contabilità speciale n.5868** adibita per la gestione delle risorse assegnate all'evento, un primo versamento di 10.985.500,00 €, pari al 50% delle risorse.

Alla data odierna il Dipartimento deve versare in contabilità speciale 5868, i restanti 10.985.00,00 € assegnati a copertura finanziaria del piano, perché si possa procedere alle erogazione degli ulteriori contributi agli interventi inseriti nel piano.

Con nota CG/0024762 del 15/05/2015, il Dipartimento ha sollecitato la richiesta di un eventuale proroga di 180 giorni dello stato emergenziale che scadeva il **9 giugno 2015**, per cui Il presidente della Regione Toscana ha richiesto tale proroga ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, che è stata approvata con **Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015** e l'attuale scadenza dell'emergenza è il **7 dicembre 2015**.

Per quanto riguarda l'**Allegato 5 – Interventi urgenti di tipo c) – Interventi idraulici urgenti** con nota **RIA/0028354 del 5/6/2015**, il Capo Dipartimento ha sollecitato la resa dello studio idraulico ed idrologico e della progettazione preliminare complessiva da eseguirsi sul torrente Carrione (intervento U7a per 500.000,00 euro), per cui con nota **AOOGRT/148749/P.150 del 30/6/2015** è stata trasmessa la "Relazione sullo stato di attuazione" dell'intervento U7a pervenuta via pec in data 22/06/2015, predisposta dal dirigente del Settore Difesa Suolo della Regione Toscana, ing. G. Massini.

Successivamente in risposta alla **nota RIA/0035642 del 13/07/2015 del Dipartimento di Protezione Civile**, nella quale risulta indispensabile definire un cronoprogramma certo per la definizione dello "studio idraulico ed idrologico e della progettazione preliminare complessiva da eseguirsi sul torrente Carrione (intervento U7a per 500.000,00 euro), si è comunicato con nota **AOOGRT/158091/P.150 del 13/07/2015** la data del 30 settembre 2015 come da comunicazione del dirigente del Settore Difesa Suolo della Regione Toscana, ing. G. Massini.

Poiché l'**art.3 comma 3 dell' OCDPC 215/2014** prevede la possibilità che la regione Toscana trasferisca sulla contabilità speciale eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con nota del 20 aprile 2015, è stato comunicato al Capo Dipartimento che con **delibera di Giunta regionale n. 461 del 7 aprile 2015** si è resa disponibile la somma di **12.500.000,00 euro, nell'annualità 2015**, per fronteggiare l'emergenza in rassegna relativamente all'intervento denominato "Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio" sul capitolo 42287, per euro 4.600.000,00 e sul capitolo 42475 per euro 7.900.000,00.

Successivamente con **OCDPC 266/2015 del 3/7/2015** è stata approvata il versamento in contabilità speciale delle risorse di cui al paragrafo precedente e relative all'intervento di "Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio".

Con **Ordinanza Commissariale 33 del 20/7/2015** è stato approvato l'**Allegato 6** del piano, contenente l'intervento **U-8** "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio" e contestualmente è stato approvato il nuovo testo delle disposizioni per gli interventi realizzati direttamente dal Commissario delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana.

Con **nota RIA/0045713 del 18/09/2015**, il Capo dipartimento di Protezione Civile ha approvato uno stralcio della seconda rimodulazione dell'Allegato 5 che prevedeva l'inserimento di un nuovo intervento, l'**U6-a** con ente attuatore il Comune di Carrara ed una modifica del contributo assegnato all'U6.

Con **nota RIA/0048333 del 1/10/2015**, il Capo dipartimento di Protezione Civile ha preso atto positivamente dell'ordinanza Commissariale n.33/2015 in merito all'intervento di Campo Regio.

Con **nota RIA/0049042 del 6/10/2015**, il Capo dipartimento di Protezione Civile **ha approvato il secondo ed ultimo stralcio della seconda** rimodulazione, che ha previsto l'inserimento dell'intervento **U7-b** individuato a seguito dello "**Studio idraulico del Torrente Carrione con analisi dei possibili interventi per la mitigazione del rischio**" (**Studio U7-a**) inviato con **nota AOOGR/197078 del 17/9/2015**.

Con **Ordinanza Commissariale 41 del 14/10/2015** è stata approvata la seconda rimodulazione del piano ed in particolare i nuovi **Allegati 5 e 6**.

Con **Ordinanza Commissariale n.45 del 2/12/2015** è stato approvato il Progetto definitivo relativo all'intervento U-8 "realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio".

Con nota del Commissario Delegato prot. **AOOGR/248733/P.150 del 20/11/2015**, è stato richiesto il cambio di ente attuatore di due interventi dell'Allegato 5, l'U-1 e l'U-2. In particolare la Provincia di Massa-Carrara, che era ente attuatore dei citati interventi, ha richiesto di essere sostituita in tale ruolo dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha dato la sua disponibilità.

Con **nota RIA/0059770 del 1/12/2015** il Capo dipartimento di Protezione Civile ha approvato tale cambio e con **il presente atto si approva il nuovo Allegato 5**.

Di seguito si riporta uno schema della distribuzione delle risorse assegnate, al termine della fase d'emergenza.

Per facilità di lettura si è mantenuto lo schema degli allegati già sviluppato nel piano e nelle sue rimodulazioni, aggiungendo dei campi finalizzati alla liquidazione ed alle notazioni.

Gli allegati alla presente relazione sono pertanto i seguenti:

Allegato 1 – Tipo a) - Gestione degli evacuati – DOCUMENTO FINALE

Allegato 2 – Tipo a) - Spese di soccorso – DOCUMENTO FINALE

Allegato 3 – Tipo b) – Spese di somma urgenza DOCUMENTO FINALE

Allegato 4– Tipo c) – Smaltimento rifiuti e terre – DOCUMENTO FINALE

Allegato 5 – Interventi urgenti di tipo c) – DOCUMENTO FINALE

Allegato 6 - Interventi urgenti di tipo c) - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI FINANZIATI CON RISORSE REGIONALI EX OCPDC 266/2015

RISORSE STATALI OCDPC 215/2014	tipologia intervento	CONTRIBUTO PREVISTO - ORD.10/2015	CONTRIBUTI PREVISTI CON RIMODULAZIONE ORD.24/2015 e ORD.41/2015	CONTRIBUTO ASSEGNATO E LIQUIDATO CON ORDINANZA 24/2015	CONTRIBUTO INTERVENTI IDRAULICI URGENTI LIQUIDATI CON VARI MANDATI ENTRO IL 7/12/2015	CONTRIBUTI DOCUMENTO FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CONTRIBUTO DA RECUPERARE IN ORDINARIO MEDIANTE LA DECURTAZIONE DELLE ULTERIORI LIQUIDAZIONI AL COMUNE DI CARRARA
tipo a) OCDPC 215/2014	Autonoma Sistemazione	14.300,00	160.587,85	20.460,00		158.241,18		2.346,67
	Alberghi	6.295,40		10.727,49				
	Autonoma Sistemazione Carrara RIMODULAZIONE			80.076,68				
	Alberghi Carrara RIMODULAZIONE			45.540,35				
	Autonoma Sistemazione Podenzana RIMODULAZIONE			3.783,33				
	Soccorso	879.851,68		836.821,43				
tipo b) OCDPC 215/2014	Somme Urgenze	10.641.565,87	10.378.822,75	7.481.922,78		10.313.995,48	2.607.855,53	importo finale già decurtato dal recupero sulle SU del comune di Carrara
	SU su STRADE da Enti Attuatori Disagiati			221.870,50				
tipo c) OCDPC 215/2014	SMALTIMENTO TERRE E RIFIUTI e Smaltimento terre Carrara ammesso al 100% come PULIZIA nella rimodulazione	1.850.871,05	2.098.737,28	1.098.737,28		2.098.737,28	1.000.000,00	
	Interventi Idraulici Urgenti	8.469.998,24	8.469.998,24		198.554,070	8.469.998,24	8.271.444,17	
tipo a) OCDPC 215/2014	a disposizione del commissario da assegnare a innalzamento tipo c) dell'Allegato 5	108.117,76	26.032,45			93.296,39	93.296,39	
	RISORSE STATALI OCDPC 215	21.971.000,00	21.971.000,00	9.733.222,46	198.554,07	21.971.000,00	12.039.223,47	

	ULTERIORI RISORSE REGIONALI OCDPC 266/2015	CONTRIBUTO PREVISTO CON ORD.41/2015	LIQUIDATO ENTRO IL 7/12/2015	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO		
tipo c) OCDPC 215/2014	Interventi Urgenti Cassa di Espansione Campo Regio	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	FONDI VERSATI IN CONTABILITA' SPECIALE 5868 ENTRO IL 7/12/2015	€ 0,00

INTERVENTI DI TIPO a) - Interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione (Allegati 1 – 2)

Allegato 1 Tipo a) - Gestione degli evacuati – DOCUMENTO FINALE

Gli interventi di tipo a) per assicurare ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi comprendono:

- i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati con le modalità previste dell'art. 2 del OPCDC 215/2014 e per il periodo di permanenza indicata dai rispettivi Comuni e comunque non superiore alla data di scadenza dello stato di emergenza;
- il rimborso delle spese alberghiere.

Tali costi, riportati nell' **Allegato 1 - Gestione degli evacuati del piano**, ammontavano, in base alla prima analisi effettuata, in fase di redazione del piano, a complessivi 20.595,40 €, di cui 6.295,40 € di Spese alberghiere e 14.300,00 € di Autonoma Sistemazione, ma a seguito della **prima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale 24/2015**, le nuove spese alberghiere ammontano a **56.267,84 €** e le **spese per l'autonoma sistemazione a € 104.320,01 €**. Con la stessa ordinanza commissariale che ha approvato la prima rimodulare del piano si è provveduto anche **alla liquidazione del totale delle spese per la gestione degli evacuati per un importo di 160.587,85 €.**

Da controlli effettuati successivamente all'ord.24/2015, si è accertato che per il nucleo familiare di Bertoloni Sabrina (codice piano GE-RIM 58) nel comune di Carrara, è stato commesso un errore nel liquidare al comune l'importo di 4.826,67 € pari ad una permanenza fuori casa di 181 giorni, in quanto il periodo di evacuazione accertato è risultato essere di 93 giorni, per cui tale nucleo familiare ha diritto ad un contributo per l'autonoma sistemazione di 2.480,00 €. Pertanto sono da recuperare 2.346,67 €, che saranno scalati dagli ulteriori importi che saranno liquidati in ordinario al comune di Carrara.

Il totale della Gestione degli evacuati al termine della fase emergenziale è quindi pari a **158.241,18 €**.

Allegato 2 – Tipo a) - Spese di soccorso – DOCUMENTO FINALE

In linea con la definizione della tipologia degli interventi riportata al comma 3 dell'art.1 dell' O.C.D.P.C. 215/2014, in **Allegato 2 del piano degli interventi, sono stati inseriti gli interventi di soccorso alla popolazione** vale a dire interventi quali:

- la pulizia di fango e detriti dalle abitazioni ed il pompaggio di acqua da edifici pubblici e privati,
- le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari per la popolazione evacuata, volontari e personale di protezione civile;
- il noleggio di attrezzature quali ad esempio segnaletica stradale, motopompe e carrelli per il loro trasporto;
- l'acquisto di carburante per i mezzi di soccorso e di materiale;
- le riparazione dei mezzi comunali impiegati nelle attività di soccorso, danneggiati a causa dell'evento;
- ricondizionamento e reintegro delle risorse impiegata nella Colonna Mobile della regione Toscana.

Le spese di soccorso approvate con la rimodulazione del piano degli interventi e che sono già state liquidate con ordinanza commissariale 24/2015 ammontano a € 770.104,05; quelle da confermare nel proseguo dello stato di emergenza ammontavano in prima istanza a € 66.717,38 per un totale di 836.821,43 €, ma a seguito del controllo eseguito per la redazione del presente documento finale, il comune di Fivizzano ci ha comunicato una diminuzione dell'importo dell'intervento S66, per cui restano da liquidare in ordinario **66.627,38 €** di spese di soccorso.

Il totale delle spese di soccorso è pertanto pari a 836.731,43 €.

- **INTERVENTI DI TIPO b) Interventi di somma urgenza – Allegato 3**

Allegato 3 – Tipo b) –DOCUMENTO FINALE

Negli interventi **di tipo b)** si è stabilito di inserire unicamente gli interventi realizzati con la procedura della somma urgenza da parte degli enti attuatori.

Gli interventi di tale tipo sono stati inseriti nel piano con ord.10/2015 per un importo di 11.709.336,36 € ed un contributo a valere sulle risorse assegnate con O.C.D.P.C. 215/2014 pari a **10.641.565,87 €**, suddividendoli e differenziando il contributo in base ad uno schema di priorità di seguito riportato.

Tipologia intervento	Percentuale contributo assegnato
ACQUISTO MATERIALE	100%
PULIZIA	100%
NOLEGGIO	100%
INTERVENTI IDRAULICI	100%
OPERE	80%
STRADE	80%

Con la rimodulazione approvata con ordinanza commissariale 24/2015 il contributo totale da assegnare agli interventi di tipo b) è risultato pari a **10.378.822,75**.

Nel proseguo dell'emergenza il comune di **Bagni di Lucca** ha fatto pervenire al Commissario delegato la richiesta di erogazione del contributo per gli interventi di somma urgenza eseguiti. A tali interventi era stato assegnato un contributo di **71.600,00 €** mentre a fine lavori, applicando le percentuali previste nel piano, è risultato che gli spettino **69.405,69 €** Anche il Comune di Fivizzano ha comunicato l'importo finale della SU-183 a cui era stato assegnato un contributo dell'80% pari a **72.800 €** mentre a fine lavori, applicando le percentuali previste nel piano, gli saranno corrisposte in ordinario **72.741,790 €**

In data **13/11/2015** con PEC prot. **AOOGRT/243246/P.150**, la **Provincia di Massa-Carrara** ha trasmesso al Commissario delegato la 2° richiesta di erogazione dei contributi assegnati dal piano degli interventi, comunicando contestualmente delle modifiche da apportare all'importo finale dei lavori. Alcune di queste modifiche riguardano anche interventi già liquidati per cui nella tabella dell'allegato 3 è stata creata una colonna apposita "NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE" dove è stato inserito il corretto importo dichiarato con il modello C1 di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il contributo da liquidare in ordinario è stato pertanto calcolato tenendo conto di quanto già liquidato e detraendo dagli importi della futura liquidazione l'importo di 3.522,73 € liquidato in eccedenza con l'ordinanza commissariale 24/1015. Riassumendo i contributi finali da erogare alla Provincia di Massa-Carrara, compresi i recuperi da fare su alcuni interventi già liquidati, sono pari a 1.770.328,45 € di cui per 714.328,43 è stata inoltrata richiesta di liquidazione il 13/11/2015, ma non si è potuto procedere ad una seconda liquidazione in quanto sulla contabilità speciale n.5868, alla data odierna è stato versato solo il 50% del contributo assegnato all'emergenza

Per cui il contributo totale delle somme urgenze è risultato essere **10.313.995,48 €**

Di tale contributo con ordinanza commissariale 24/2015 sono già state liquidate risorse per 7.703.793,28 € e ne resterebbero da liquidare in ordinario **2.610.202,20 €** ma dal contributo delle somme urgenze spettante al Comune di Carrara devono essere recuperate 2.346,67 € erroneamente liquidate in più per un contributo di autonoma sistemazione. Pertanto da liquidare in ordinario permangono **2.607.855,53 €**

- **INTERVENTI DI TIPO c) Interventi urgenti - Smaltimento rifiuti e terre – Allegato 4**

Allegato 4– Tipo c) – Smaltimento rifiuti e terre – DOCUMENTO FINALE

Lo smaltimento dei rifiuti e lo smaltimento delle terre, sono stati valutati come interventi urgenti di tipo c) e sono stati inseriti nell'Allegato 4 del Piano, indipendentemente dalla procedura amministrativa attivata dall'ente per la loro attuazione.

Agli interventi di **smaltimento di rifiuti** solidi urbani già effettuati o in via di ultimazione, in ord.10/2015 si è assegnato un contributo pari al 100%, per un importo totale di tale tipologia pari a **€ 70.813,58**.

Viceversa agli interventi di **smaltimento delle terre** che presentavano un importo totale di **€3.560.114,95** a cui si è assegnato un contributo pari al 50% di quanto richiesto, pari a **€1.780.057,47**.

In totale per gli **interventi di smaltimento rifiuti e terre** si erano assegnati con ord.10/2015 contributi per **€1.850.871,05**.

Contestualmente alla prima liquidazione è stata effettuata una rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale 24/2015, che ha previsto il passaggio di alcuni interventi del Comune di Carrara dal contributo del 50% come smaltimento terre al contributo del 100% previsto per gli interventi da assegnare alla tipologia "pulizia".

Pertanto il contributo totale da assegnare a tale allegato è risultato essere pari a **2.098.737,28 €**, di cui sono già state liquidate con ord.comm.24/2015, **1.098.737,28 €** e resta da confermare un intervento con un contributo previsto di **1.000.000,00 €**. Tal intervento, codice piano **C-SM-22**, di cui è ente attuatore il Comune di Carrara, riguarda lo smaltimento delle terre connesse con l'evento, per cui il comune, con determina dirigenziale n.43 del 23/6/2015 ha dato l'incarico per la caratterizzazione delle terre e con determina dirigenziale n. 56 dell'1/9/2015 ha dato l'incarico per l'esecuzione dei campionamenti. Il progetto per lo smaltimento è in corso e si conferma l'importo dei lavori e la tempistica di ultimazione in data 31/10/2016, già indicata nel piano approvato con ordinanza commissariale 24/2015.

- INTERVENTI DI TIPO c) Interventi Idraulici Urgenti – Allegato 5

Nell'allegato 5, sono stati inseriti degli interventi idraulici urgenti di tipo c).

Tale allegato è stato sottoposto a varie rimodulazioni di cui l'ultima è stata approvata con **ordinanza commissariale 41/2015**.

Successivamente a questa ordinanza è stata segnalata la necessità di cambiare ente attuatore di due interventi, l'U1 e l'U2, per cui con nota del Commissario Delegato prot. AOOGR/248733/P.150 del 20/11/2015, è stata richiesta l'approvazione per il passaggio come ente attuatore dalla Provincia di Massa-Carrara al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Con **nota RIA/0059770 del 1/12/2015**, il Capo dipartimento di Protezione Civile ha approvato tale cambio; il **presente atto approva il nuovo Allegato 5**.

Di seguito si riporta una sintesi dello stato attuale degli interventi inseriti in tale allegato:

U-1 e U-2: il nuovo ente attuatore, il Consorzio di Bonifica n.1 Toscana nord ha inviato i cronoprogrammi dei due interventi dai quali risulta che entrambi termineranno il 30/6/2016 e per entrambi è confermato l'importo indicato nel piano.

U-3: il comune di Filattiera ha inviato un cronoprogramma dei lavori da cui risulta che è in corso il progetto Definitivo-Esecutivo che terminerà il 31/12/2015; prevedono l'avvio delle procedure di gara per il 5/01/2016 e la data di ultimazione dei lavori è fissata per il 5/07/2016, con collaudo un mese dopo. Confermano l'importo di 94.000,00 € a cui è assegnato un contributo del 100%.

U-4: Il Consorzio di Bonifica n.6 Toscana sud in qualità di ente attuatore ha inviato il cronoprogramma del suo intervento dal quale risulta che i lavori termineranno il 9/11/2016 con collaudo l'8/1/2017. Si conferma l'importo indicato nel piano.

U5: con delibera di Giunta regionale 357/2015 il Comune di Carrara, in qualità di ente attuatore dell'intervento, ha affidato i lavori per la realizzazione dell'impianto idrovora previsto, a AMIA S.P.A. Il 21/10/2015, il comune di Carrara ha trasmesso via PEC il cronoprogramma dell'intervento al Commissario Delegato, dal quale risulta che l'intervento sarà ultimato il 31/12/2016 ed il collaudo dell'opera è previsto per l'1/3/2017. Confermano l'importo di 595.198,24 € a cui è assegnato un contributo del 100%.

U-6- il progetto esecutivo di ricostruzione dell'argine crollato in destra idraulica del T. Carrione a valle di Via Covetta in seguito all'evento alluvionale del 5 Novembre 2014, è stato approvato con conferenza di servizi del 28/10/2015, lo stesso progetto è inoltre stato verificato in data 27/11/2015, e validato in data 30/11/2015. Allo stato attuale sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Si prevede l'inizio dei lavori entro il 10/02/2016, la durata lavori prevista è di 455 giorni, l'ultimazione dei lavori è prevista per il 10/05/2017, il collaudo entro il 10/11/2017.

U- 6a: la strada di servizio oggetto dell'intervento e che ha come ente attuatore il comune di Carrara è una viabilità già esistente e realizzata dalla Provincia di Massa-Carrara in qualità di ente attuatore delle somme urgenze collegate all'intervento U-6. Il progetto definitivo per la gestione e manutenzione di tale viabilità, funzionale alla realizzazione dell'intervento U- 6, è stato approvato con Delibera di Giunta del 12/11/2015 e l'affidamento è in corso.

U-7a – L'intervento "Studio Idraulico e Progettazione preliminare degli interventi sul Torrente Carrione si compone dei seguenti studi conoscitivi e servizi, di seguito esposti e di cui si definisce in dettaglio lo stato di attuazione:

- Servizio di "Rilievi topografici di dettaglio e integrativi del Torrente Carrione in comune di Carrara (MS)" Stato di attuazione completato il 2/07/2015

- Servizio di “ analisi delle terre e supporto per l'esecuzione di indagini in sito con prelievo di campioni sui manufatti arginali esistenti del T. Carrione nel Comune di Carrara (MS)” stato di attuazione: Completato il 14/07/2015
- Servizio di ““Prove di laboratorio e indagini in situ dei manufatti arginali esistenti del T. Carrione in comune di Carrara (MS)” stato di attuazione: completato il 3/11/2015
- Servizio di “Studio idraulico del T. Carrione con analisi dei possibili interventi per la mitigazione del rischio”. Lo studio è in fase di completamento, l'avvio della prestazione è avvenuto in data 8/09/2015, lo studio sarà completato entro il 06/01/2015. La prima parte dello studio idraulico (Relazione Preliminare) è già stata emessa in data 10 settembre 2015 e trasmessa al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Tale studio ha individuato una serie di interventi prioritari per la messa in sicurezza idraulica dell'area e con nota RIA /0049042 del 6/10/2015, il Capo dipartimento di Protezione Civile ne ha richiesto una stima economica di massima che si riporta di seguito:

Torrente Carrione- Interventi di sistemazione idraulica			
Interventi a priorità 1	codice intervento	importo lavori	finanziamento
realizzazione alveo di Magra nella parte centrale della sezione dal Ponte della ferrovia alla foce	U7-b	€ 2.100.000,00	Intervento già finanziato con OCDPC 215/2014
Ricostruzione argine crollato	U6	€ 3.900.000,00	Intervento già finanziato con OCDPC 215/2015 ed in corso di realizzazione
Interventi di adeguamento argini, alveo e attraversamenti nel tratto compreso tra la foce e i rami di Torano e Colonnata a monte di Carrara		€ 24.000.000,00	da finanziare
Realizzazione di invasi di laminazione delle piene nei bacini montani		€ 30.000.000,00	da finanziare
	totali	€ 6.000.000,00	già finanziati
		€ 54.000.000,00	da finanziare
	totale complessivo priorità 1	€ 60.000.000,00	
Interventi a priorità 2			
Interventi di adeguamento argini, alveo e attraversamenti nel tratto compreso tra la foce e i rami di Torano e Colonnata a monte di Carrara		€ 50.000.000,00	da finanziare
	totale complessivo priorità 2	€ 50.000.000,00	da finanziare
	totale complessivo	€ 280.000.000,00	

- Servizio di “Analisi strutturale dei manufatti di contenimento laterale e trasversali del T. Carrione. Valutazione dello stato attuale e proposte d'intervento”. Il servizio è stato affidato in data 29/09/2015, il servizio prevede le seguenti prestazioni che dovranno concludersi entro il 06/03/2016
 - acquisizione della documentazione esistente ed analisi critica degli studi e dei documenti progettuali esistenti relativi a interventi già eseguiti, in corso di esecuzione, programmati e di prossima attuazione.
 - redazione del piano delle indagini strutturali sui manufatti arginali e assistenza agli operatori economici incaricati dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle indagini conoscitive strutturali sui manufatti arginali.
 - interpretazione ed elaborazione dei risultati delle indagini conoscitive, commissionate dalla stazione appaltante, relative agli aspetti topografici, strutturali (sia di laboratorio che in sito), geologici, geognostici e geofisici connessi alle strutture arginali e trasversali del T. Carrione.
 - analisi e verifica strutturale e individuazione del grado di sicurezza strutturale dei manufatti esistenti. proposte di intervento da elaborarsi sulla base di un'analisi integrata dei risultati di cui ai punti precedenti e dei risultati degli studi idraulici che saranno forniti dalla stazione appaltante. redazione di elaborati conclusivi contenenti i risultati di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 ed avente i contenuti dello studio di fattibilità così come indicato all'art. 14, commi 1 e 2, del DPR 207/2010

U7-b - L'intervento di realizzazione della canaletta di magra del tratto terminale del T. Carrione (tratto dal Ponte della Ferrovia alla foce) approvato con nota RIA/0049042 del 06/10/2015, risulta intervento prioritario per l'adeguamento idraulico dell'asta fluviale, si prevede l'inizio della progettazione esecutiva a febbraio 2016, il completamento della stessa entro maggio 2016, espletamento procedure di gara e inizio lavori entro 1/07/2016. I lavori dovranno essere completati entro 28/03/2017 e il collaudo dell'opera eseguito entro il 30/09/2017.

- **Ulteriori risorse di cui all'OCDPC 215/2014**

Al termine della fase emergenziale a disposizione del Commissario delegato sono risultate delle ulteriori risorse a valere su quelle assegnate con OCDPC 215/2014, pari a essere pari a **93.296,39 € e si è deciso di assegnarle all'eventuale innalzamento dell'importo lavori degli interventi idraulici urgenti di tipo c) inseriti in allegato 5.**

- Allegato 6 – Intervento di Campo Regio

L'OCDPC 266 del 3 luglio 2015 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014", approva il finanziamento regionale di 12.500.000,00 €, di cui all'articolo 3, comma 4, dell'OCDPC 215/2014, per la realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, nel comune di Orbetello (GR).

Con ordinanza commissariale 41 del 14/10/2015 è stato approvato l'allegato 6 con l'intervento U-8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio" che, in tale modo, è stato inserito nel piano degli interventi come richiesto dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota RIA /0048333 del 1/10/2015.

Di seguito si riporta il cronoprogramma dell'intervento nel dettaglio:

DATE PREVISTE	
Progetto Definitivo	02/12/2015
Progetto Esecutivo	28/07/2016
Aggiudicazione	26/10/2016
Consegna Lavori	25/11/2016
Ultimazione	29/05/2018

Con ordinanza commissariale n. 45 del 2/12/2015 è stato approvato il Progetto definitivo relativo all'intervento U-8, che era già stato approvato in linea tecnica con D.D.5677 del 27/11/2015 dal Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana.

Rispetto a quanto preventivato nella nota del commissario delegato n.200985 del 23 settembre 2015, nella quale si riteneva di poter disporre del progetto esecutivo entro il termine dello stato emergenziale, si è verificato uno slittamento dei tempi, in quanto in sede di conferenza dei servizi apertasi per l'approvazione del progetto definitivo e conclusasi il 27/10/2015, è emersa la necessità di recepire in fase di progettazione esecutiva alcune prescrizioni e raccomandazioni.

- **Risorse Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea**

A seguito della domanda di contributo sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea presentata dalla Regione Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile – il 23 dicembre 2014 la Commissione Europea con decisione del 10/09/2015 n. CC12015IT16SPO001 ha concesso un contributo complessivo di € 56.026.300,00.

La quota parte spettante alla Regione Toscana pari ad € 6.539.040,00 viene impiegata per le operazioni essenziali di emergenza e recupero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002, a completamento ed integrazione degli interventi già inseriti nel piano secondo lo schema sottostante:

TIPO UE	COSTI ELEGGIBILI	INTERVENTI	TOTALE
A	Ripristino immediato dell'operatività di infrastrutture ed impianti nei settori energia, acqua ed acque reflue, telecomunicazioni, trasporti, salute, scuola ed università	SOMME URGENZE ED INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO	€ 1.544.398,04
		<i>di cui somme urgenze</i>	€ 832.414,30
		<i>di cui interventi urgenti</i>	€ 711.983,74
B	Fornitura di alloggio temporaneo e spese per i servizi di emergenza finalizzate a soddisfare le immediate necessità della popolazione		€ 0,00
C	Immediata messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e protezione del patrimonio culturale	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	€ 3.696.008,46
		<i>di cui infrastrutture di prevenzione</i>	€ 3.696.008,46
		<i>di cui patrimonio culturale</i>	€ 0,00
D	Immediata ripulitura delle aree colpite, incluse le aree naturali	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE TERRE	€ 1.298.633,50
		<i>di cui smaltimento terre</i>	€ 1.298.633,50
		<i>di cui smaltimento rifiuti</i>	€ 0,00
TOTALE RISORSE UE VERSATE IN CONTABILITA' SPECIALE 5868 E DA LIQUIDARE IN ORDINARIO			€ 6.539.040,00

Il contributo concesso è già stato versato nella contabilità speciale n. **n.5868** aperta per l'evento in oggetto.

Conclusioni

Al termine dello stato emergenziale, il quadro degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito dell'evento di ottobre-novembre 2014, di cui all'OCDPC 215/2014, è quello sopra esposto.

Si fa notare che alla data attuale, le risorse assegnate per lo stato emergenziale non sono state ancora versate interamente sulla contabilità speciale 5868.

Si segnala altresì che molti interventi urgenti presentano un cronoprogramma tale da far ritenere necessario mantenere aperta la contabilità speciale perlomeno per ulteriori 36 mesi.

Nello stesso tempo si richiede per proseguire più efficacemente possibile con alcuni interventi complessi, come l'intervento U-8, di poter usufruire delle deroghe già assegnate in fase emergenziale relativamente alla disciplina degli appalti (Dlgs. 163/2006 – D.P.R. 207/2010).

EVENTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - ALLEGATO 1 - TIPO A GESTIONE EVACUATI DOCUMENTO FINALE

GESTIONE EVACUATI INSERITI NEL PIANO

ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	NOTA	AUTONOMA SISTEMAZIONE					LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	VARIAZIONE	PR	EVENTO	
			NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON	ESTREMI PROVVEDIMENTI DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO PREVISTO IN ORD.10/2015			DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO AUTONOMA SISTEMAZIONE INSERITO IN ORD.10/2015					
GE-1	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Marmotta Riccardo	2	1	1	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	1	40,00	40,00									GR	OTTOBRE 2014	
GE-2	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Bundu Alexandru	2	1	0	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014	14/10/2014	07/12/2014	56	€ 2.605,00	€ 2.525,00									GR	OTTOBRE 2014	
GE-3	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Tommasi Paolo	4	1	0	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	1	80,00	80,00									GR	OTTOBRE 2014	
GE-4	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Megna Daniela	1	1	0	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	1	20,00			DA STRALCIARE							GR	OTTOBRE 2014	
GE-5	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Corsale Luca	2	1	0	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014	14/10/2014	15/10/2014	1	40,00	40,00									GR	OTTOBRE 2014	
GE-6	ESONDAZIONE FIUME ALBEGNA	Comune di Orbetello	Mimiri Claudio	3	1	0	Ordinanza Sindacale n. 152 del 14/10/2014										600,00	600,00	€ 1.040,00	€ 440,00	GR	OTTOBRE 2014	
GE-7	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	ANDREI ANGELO	5	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014 Ord n 147	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-8	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	ARGENTI ALDO	4	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-9	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BALLERINI ALESSANDRO	2	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-10	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BARONI ANDREINO	2	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-11	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BARONI LORENZO	1	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 400,00	€ 400,00	€ 300,00	-€ 100,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-12	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BARONI ROBERTA	2	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-13	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BORRI RINALDO	2	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-14	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	BUTTA PASQUALE FILIPPO	3	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-15	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	CHIANI MANRICO	1	1	1	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 300,00	€ 300,00	€ 500,00	€ 200,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-16	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	FASIELLO ALESSANDRO	2	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-17	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	LEONARDI FABRIZIO	6	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-18	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	LOMBARDO CARLA	2	1	2 (1 hand)	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-19	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	LORENZETTI BENITO	3	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-20	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	MARTINI ROMANO	2	1	1	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-21	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	OLMI GIANCARLO	2	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 300,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 100,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-22	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	OTTOLINI LEA	1	1	1	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-23	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	PINELLI MARIO	2	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014								10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014

ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	NOTA	AUTONOMA SISTEMAZIONE					LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	VARIAZIONE	PR	EVENTO
			NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP CON	ESTREMI PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO PREVISTO IN ORD.10/2015			DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO AUTONOMA SISTEMAZIONE INSERITO IN ORD.10/2015				
GE-24	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	PINELLI MIRKO	3	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014							10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-25	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	PRATI SABRINA	1	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014							10/11/2014	10/12/2014	30	€ 400,00	€ 400,00	€ 300,00	-€ 100,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-26	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	SCALETTI DONATELLA	3	1		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014							10/11/2014	10/12/2014	30	€ 600,00	€ 600,00	-€ 600,00	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-27	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	SCALETTI GIACOMO	2	2		Ordinanza N° 137 del 10/11/2014							10/11/2014	10/12/2014	30	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	-€ 600,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-28	movimento franoso a monte dell'abitato di Codiponte	Comune di Casola in Lunigiana	SCALETTI IVANO	2	1	2	Ordinanza N° 137 del 10/11/2014							10/11/2014	10/12/2014	30	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-29	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Stankovic Miroslav	1	1	1	Ordinanza n.603 del 6/11/14	06/11/2014	16/11/2014	11	€ 535,80	€ 535,80							€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014	
							ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	17/11/2014	20/11/2014	3		€ 207,00							€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-30	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Samlali Abdellatif	3	1	0	Ordinanza n.603 del 6/11/14	06/11/2014	16/11/2014	11	€ 531,80	€ 531,80							€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014	
							ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	17/11/2014	21/11/2014	4		€ 565,00		22/11/2014	17/05/2015	177	600,00	€ 0,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	MS	NOVEMBRE 2014
GE-31	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Modica Michele	5	1	0	Ordinanza n.603 del 6/11/14	06/11/2014	16/11/2014	11	€ 2.442,80	€ 2.442,80							€ 0,00	MS	NOVEMBRE 2014	
							ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015		03/12/2014	16		€ 3.760,09		04/12/2014	17/05/2015	164	600,00	€ 0,00	€ 3.280,00	€ 3.280,00		NOVEMBRE 2014
											€ 6.295,40	€ 10.727,49						€ 14.300,00	€ 20.460,00	€ 6.160,00	TOTALE	€ 31.187,49

GESTIONE EVACUATI APPROVATA CON RIMODULAZIONE E LIQUIDATA CON ORD.24/2015

ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	NOTA	AUTONOMA SISTEMAZIONE					LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	VARIAZIONE	PR	EVENTO	DA RECUPERARE	
			NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETA' > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITA' > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO			DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO AUTONOMA SISTEMAZIONE						
GE-RIM_32	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Bologni Davide	3		0	ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	27/11/2014	23	€ 1.978,00	€ 1.978,00			28/11/2014	05/05/2015	158	€ 600,00	€ 3.160,000	€ 3.160,00	€ 3.160,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_33	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Chelotti Maria Luisa	2		2	ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	30/11/2014	26	€ 1.664,00	€ 1.664,00			01/12/2014	31/01/2015	61	€ 800,00	€ 1.626,670	€ 1.626,67	€ 1.626,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_34	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Nista Leonardo	7		1	ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	09/11/2014	15/12/2014	36	€ 7.560,00	€ 7.560,00			16/12/2014	09/05/2015	144	€ 800,00	€ 3.840,000	€ 3.840,00	€ 3.840,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_37	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Salveti Carlo	3		0	Ordinanza del Sindaco n. 674/14 prot. 61497	17/11/2014	02/12/2014	15	€ 1.035,00	€ 1.035,00			03/12/2015	17/05/2015	165	600,00	€ 3.300,000	3300,00	€ 3.300,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_38	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Marchetti Serena	2		0	ordinanza sindacale n.68/2015								01/12/2014	31/05/2015	181	400,00	€ 2.413,330	2413,33	€ 2.413,330	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_39	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Obinu Stefano	2		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	600,00	€ 3.620,000	3620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_40	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Barattini Enzo	2		2	ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	05/11/2014	1	€ 64,00	€ 64,00			06/11/2014	05/05/2015	180	800,00	€ 4.800,000	4800,00	€ 4.800,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_41	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Campi Maura	1		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	500,00	€ 3.016,670	3016,67	€ 3.016,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_42	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Bertolini Pietro Angelo	4		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	600,00	€ 3.620,000	3620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_43	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Capovani Ida	1		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	500,00	€ 3.016,670	3016,67	€ 3.016,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_44	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Marsili Valerio	2		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	400,00	€ 2.413,330	2413,33	€ 2.413,330	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_45	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Giangare' Elena	1		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	300,00	€ 1.810,000	1810,00	€ 1.810,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_46	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Agostini Mario	1		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	300,00	€ 1.810,000	1810,00	€ 1.810,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_47	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Terranova Stefania	3		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 600,00	€ 3.620,000	€ 3.620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_48	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Merlo Patrizia	3		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 600,00	€ 3.620,000	€ 3.620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_49	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Leonardi Anna Maria	1		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 500,00	€ 3.016,670	€ 3.016,67	€ 3.016,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_50	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Babbini Paola	2		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 400,00	€ 2.413,330	€ 2.413,33	€ 2.413,330	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_51	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Grassi Sonia	1		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 300,00	€ 1.810,000	€ 1.810,00	€ 1.810,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_52	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Agostini Maria Cristina	1		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 300,00	€ 1.810,000	€ 1.810,00	€ 1.810,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_53	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Cenderelli Nicoletta	3		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 800,00	€ 4.826,670	€ 4.826,67	€ 4.826,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_54	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Menconi Cristina	2		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 600,00	€ 3.620,000	€ 3.620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_55	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Serafini Alessandro	3		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 600,00	€ 3.620,000	€ 3.620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_56	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Passalacqua Simone	1		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 300,00	€ 1.810,000	€ 1.810,00	€ 1.810,000	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_57	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Telara Agostina	1		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 500,00	€ 3.016,670	€ 3.016,67	€ 3.016,670	MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_58	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Bertoloni Sabrina	3		1	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	06/02/2015	93	€ 800,00	€ 2.480,000	€ 4.826,67	€ 4.826,670	MS	NOVEMBRE 2014	€ 2.346,670
GE-RIM_59	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Stinchi Simone	3		0	ordinanza sindacale n.68/2015								05/11/2014	05/05/2015	181	€ 600,00	€ 3.620,000	€ 3.620,00	€ 3.620,000	MS	NOVEMBRE 2014	

ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGETTO COMPETENTE	EVACUATI					SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	NOTA	AUTONOMA SISTEMAZIONE					LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	VARIAZIONE	PR	EVENTO	DA RECUPERARE		
			NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITÀ > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO			DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO AUTONOMA SISTEMAZIONE							
GE-RIM_60	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Chelotti Ermanno	3			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	05/11/2014	1	€96,00	€96,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_61	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Maggiani Angelo	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	05/11/2014	1	€64,00	€64,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_62	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Gambari Maria	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	05/11/2014	1	€64,00	€64,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_63	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Cupini Mino	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	06/11/2014	2	€128,00	€128,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_64	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Barbieri Anna	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	20/11/2014	16	€1.024,00	€1.024,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_65	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Ahmetaj Burim	5			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	06/11/2014	28/11/2014	23	€3.174,00	€3.174,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_66	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Musetti Nadia	3			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	27/11/2014	27	€2.322,00	€2.322,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_67	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Dell'Amico Pietrina	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	05/11/2014	14/12/2014	40	€2.560,00	€2.560,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_68	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Giannarelli Emilio	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	11/11/2014	28/02/2015	110	€7.040,00	€7.040,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_69	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Loum Mayacine	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	06/11/2014	17/01/2015	73	€4.672,00	€4.672,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_69	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Loum Lahat	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	06/11/2014	17/01/2015	73	€4.672,00	€4.672,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_70	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Di Federico Darlene Aparecida Rosita	2			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	07/11/2014	30/11/2014	24	€2.280,00	€2.280,00											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_71	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Domenichini Aramese	1			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	06/11/2014	02/12/2014	26	€1.609,80	€1.609,80											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_72	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	Chiepolo Patrizia	3			ordinanze sindacali nn.593, 619 e 620/2014 e 68/2015	06/11/2014	02/12/2014	26	3.533,55	€3.533,55											MS	NOVEMBRE 2014	
GE-RIM_73	Strada Comunale Ceresedo_Posticio	Comune di Podenzana	Fregosi Maria	1	1	1	ordinanza n.24/14							31/10/2014	15/06/2015	227	€500,00	€3.783,33	€3.783,33	€3.783,33			MS	OTTOBRE 2014	
											€45.540,35	€45.540,35						€81.513,34	€83.860,01	€83.860,01	TOTALE	€129.400,36			

TOTALE SPESE ALBERGHIERE LIQUIDATE CON ORD.24/2015
€56.267,84

TOTALE SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE LIQUIDATE CON ORD.24/2015
€104.320,01

DA RECUPERARE
€2.346,670

TOTALE GESTIONE EVACUATI DOCUMENTO FINALE
€158.241,18

EVENTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - ALLEGATO 2 - TIPO A - SPESE DI SOCCORSO DOCUMENTO FINALE

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DATI SPESA DI SOCCORSO							PR	EVENTO	TIPO	PIANO	IMPORTO ATTESTATO CON MODULISTICA ORD.13/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.24/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CAPITOLO	MANDATO	DATA MANDATO
				DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO ORD.10/2015											
GR_053009_5.1	S1	ripristino viabilità, reticolo idraulico minore, pulizia	Comune di Follonica	pulizia sedi stradali, camminamenti, marciapiedi, fognature, sottopassi, mediante camion autospurgo	appalto esterno	Pacheo Autospurghi	appalto in corso di validità, attivato precedentemente all'evento. Dettaglieremo in seguito gli estremi dell'atto di aggiudicazione dell'appalto	Determinazione Dirigenziale n° 765	19/11/2012	€ 2.300,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 2.300,00	€ 2.300,00			1111	13	11/06/2015
GR_053009_5.2	S2	ripristino viabilità, reticolo idraulico minore, pulizia	Comune di Follonica	pulizia sedi stradali, camminamenti, marciapiedi, fognature, sottopassi, mediante camion autospurgo	appalto esterno	Pallini Autospurghi	appalto in corso di validità, attivato precedentemente all'evento. Dettaglieremo in seguito gli estremi dell'atto di aggiudicazione dell'appalto	Determinazione Dirigenziale n° 765	19/11/2012	€ 22.881,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 22.881,10	€ 22.881,10			1111	13	11/06/2015
GR_053009_5.3	S3	ripristino viabilità, reticolo idraulico minore, pulizia	Comune di Follonica	ripristino sedi stradali e chiusini fognari divelti, cedimenti fognari (Via Blasetti, Via Matteotti)	appalto esterno	Martino Costruzioni	appalto in corso di validità, attivato precedentemente all'evento. Dettaglieremo in seguito gli estremi dell'atto di aggiudicazione dell'appalto	Determinazione Dirigenziale n° 98	13/02/2014	€ 6.300,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 6.300,00	€ 6.300,00			1111	13	11/06/2015
GR_053009_5.4	S4	ripristino viabilità, reticolo idraulico minore, pulizia	Comune di Follonica	lavaggio e pulizia sedi stradali da fango e detriti	appalto esterno	SeiToscana	servizio attivato con il gestore unico in ambito territoriale per la gestione dei rifiuti. L'importo sarà quantificato precisamente a seguito della contabilità a misura	Contratto rep. 33955	27/03/2013 reg. a Siena in data 8/04/2013 n. 2090 serie IT	€ 6.500,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 6.500,00	€ 6.500,00			1111	13	11/06/2015
GR_053009_5.5	S5	ripristino viabilità, reticolo idraulico minore, pulizia	Comune di Follonica	pulizia fossati reticolo secondario; risagomatura di argini; riconsolidamento di prozioni di argini ceduti (quartiere Campi Alti)	appalto esterno	Banini S.n.c.	appalto attivato precedentemente all'evento. Dettaglieremo in seguito gli estremi dell'atto di aggiudicazione dell'appalto	Determinazione Dirigenziale n° 522	14/07/2014	€ 7.686,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 11.119,58	€ 11.119,58			1111	13	11/06/2015
GR_053019_5.1	S6	PRIMO RICOVERO IN EMERGENZA	Comune di Orbetello	FORNITURA PASTI E ALIMENTI	FORNITURA	TRATTORIA OVO SODO ORBETELLO	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 360,00	GR	OTTOBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 360,00	€ 360,00			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.2	S7	VIVERI E VETTOGLIAMENTO SOCCORSI	Comune di Orbetello	FORNITURA PASTI E ALIMENTI	FORNITURA	UNICOOP TIRRENO S.C. ORBETELLO	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 519,43	GR	OTTOBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 519,43	€ 519,43			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.3	S8	VIVERI E VETTOGLIAMENTO SOCCORSI	Comune di Orbetello	FORNITURA PASTI E ALIMENTI	FORNITURA	I.P.A.T. SNC DI ORBETELLO SCALO	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 899,74	GR	OTTOBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 899,74	€ 899,74			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.4	S9	MATERIALI PER PULIZIE E SPALAMENTI FANGO	Comune di Orbetello	FORNITURE STIVALI, PALE, CARETTE E TIRAACQUA	ACQUISTO - FORNITURA	F.LLI LEONI SNC DI VINCENZO E ALBERTO LEONI &C.	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 459,71	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 459,71	€ 459,71			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.5	S10	MATERIALI PER PULIZIE E SPALAMENTI FANGO	Comune di Orbetello	FORNITURE STIVALI, PALE, CARETTE E TIRAACQUA	ACQUISTO - FORNITURA	BERNABINI LIDIA	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 e successiva del 13/11/2014	€ 871,96	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 871,96	€ 871,96			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.6	S11	MATERIALI PER PULIZIE E SPALAMENTI FANGO	Comune di Orbetello	FORNITURE STIVALI, PALE, CARETTE E TIRAACQUA	ACQUISTO - FORNITURA	CONSORZIO AGRARIO GROSSETO	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 1.246,67	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 1.246,32	€ 1.246,32			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.7	S12	MATERIALI PER PULIZIE E SPALAMENTI FANGO	Comune di Orbetello	FORNITURE STIVALI, PALE, CARETTE E TIRAACQUA	ACQUISTO - FORNITURA	CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.R.L.	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 624,93	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 624,93	€ 624,93			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.8	S13	MATERIALI PER PULIZIE E SPALAMENTI FANGO	Comune di Orbetello	FORNITURE STIVALI, PALE, CARETTE E TIRAACQUA	ACQUISTO - FORNITURA	MGM	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014	€ 2.103,28	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 2.103,28	€ 2.103,28			1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.9	S14	SISTEMI DI ACCUMULO O SMALTIMENTO DEPURAZIONE NON RICEVENTI	Comune di Orbetello	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI A SERVIZIO DI ABITAZIONI IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA PUBBLICA - MOTIVI IGIENICO SANITARI	SERVIZIO	CALDINI TRASPORTI By SPURGO MAREMMA SRL	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 esuccessiva del 30/12/2014	€ 7.625,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 7.625,00	€ 7.625,00			1111	14	11/06/2015

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DATI SPESA DI SOCCORSO										IMPORTO ATTESTATO CON MODULISTICA ORD.13/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.24/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CAPITOLO	MANDATO	DATA MANDATO
				DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO ORD.10/2015	PR	EVENTO	TIPO							
GR_053019_5.10	S15	SISTEMI DI ACCUMOLO O SMALTIMENTO DEPURAZIONE NON RICEVENTI	Comune di Orbetello	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI A SERVIZIO DI ABITAZIONI IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA PUBBLICA - MOTIVI IGIENICO SANITARI	SERVIZIO	PALLINI SPURGH	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 esuccessiva del 30/12/2014	€ 2.867,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 2.867,00	€ 2.867,00		1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.11	S16	SISTEMI DI ACCUMOLO O SMALTIMENTO DEPURAZIONE NON RICEVENTI	Comune di Orbetello	INTERVENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI A SERVIZIO DI ABITAZIONI IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA PUBBLICA - MOTIVI IGIENICO SANITARI	SERVIZIO	SEI TOSCANA	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 e successiva del 30/12/2014	€ 2.806,00	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 2.806,00	€ 2.806,00		1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.12	S17	SMALTIMENTO REFLUI DA SPURGO	Comune di Orbetello	SMALTIMENTO REFLUI DA SPURGO IN EMERGENZA - MOTIVI IGIENICO SANITARI	SERVIZIO	INTEGRA CONCESSIONI S.R.L.	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 e successiva del 13/11/2014	€ 2.523,58	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 2.523,58	€ 2.523,58		1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.13	S18	IMPOSSIBILITA' DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI	Comune di Orbetello	FORNITURE DI MATERIALI INERTI ZONE ESTERNE DELL'ABITAZIONE	FORNITURA	COIMAR S.R.L.	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	21/10/2014 e successiva del 30/12/2014	€ 35.055,36	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 35.055,36	€ 35.055,36		1111	14	11/06/2015
GR_053019_5.18	S19	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E DETRITI ALLUVIONALI	Comune di Orbetello	RACCOLTA PUNTUALE di fango e detriti	SERVIZIO	BIGIARINI AURO	ORDINANZA SINDACALE -	N. 155 DEL 15/10/2014	13/11/2014 e successiva del 30/12/2014	€ 1.043,10	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 1.043,10	€ 1.043,10		1111	14	11/06/2015
MS_045000_004	S20	SP 35 di Caprio	Provincia di Massa-Carrara	Materiale Vario per segnalazioni di pericolo	FORNITURE	Gatticini & C. sas di Liciana Nardi (MS)	buono	Buono 87/giopo	06/11/2014	€ 267,00	MS	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A		€ 267,00				
MS_045000_005	S21	SP 42 del Cirone	Provincia di Massa-Carrara	Materiale Vario per segnalazioni di pericolo	FORNITURE	De negri	buono	Buono 88/giopo	06/11/2014	€ 1.042,59	MS	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A		€ 1.042,59				
PI050035002	S22	Viabilità e abitato di Montecatvoli e San Donato	Comune di Santa Maria a Monte	Pulizia strade comunali con ricavatura delle fosse stradali, rimozione materiale franato/dilavato.	Lavori/servizio	Ditta Banti Enrico srl	Delibera di Giunta Comunale	N.106 del 21/10/2014	21/10/2014	€ 14.000,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 14.000,00	€ 14.000,00		1111	15	11/06/2015
PI05004001-007	S23	ABITATO FORNACETTE	Comune di Calcinaia	INTERVENTO AUTO SPURGO € 793,00 (IVA COMPRESA) ACQUISTO 500 SACCHI € 250,00 (IVA COMPRESA) ACQUISTO METRI CUBI 3 DISABBIA €	FORNITURA E SERVIZIO	DITTA LIPPI SRL DI PONTEDERA - DITTA AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI FORNACETTE - DITTA SERENA SCAVI DI	DETERMINA	314	23/10/2014	€ 1.226,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 1.226,00	€ 1.226,00		1111	8	11/06/2015
PI050009001	S24-S25	Bomba d'acqua nelle Frazioni	Comune di Castelfranco di Sotto	Intervento di pulizia dell'area dai detriti e ricavatura delle fosse laterali di deflusso.	Servizio	Nocera Giovanni	Determina	650	31/12/2014	€ 1.830,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 1.830,00	€ 1.830,00	sono state riunite le spese di S24 con S25	1111	10	11/06/2015
LU046009001	S26	Strada Comunale per Monte Rotondo	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Noleggio mezzo per trasporto famiglie isolare dalla frana all'abitato	Noleggio Mezzo	Autonoleggio Garfagnana	Determinazione dirigenziale	1269	42004	€ 1.800,00	LU	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO MEZZI	TIPO A	€ 1.620,51	€ 1.620,51		1111	11	11/06/2015
LU046030003	S27	Strada comunale per Farnocchia	Comune di Stazzema	Acquisto semafori	Fornitura	Versilia segnaletica	Determinazione dirigenziale	199	41967	€ 2.500,00	LU	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 2.500,00	€ 2.500,00		1111	16	11/06/2015
LU046030004	S28	Strada comunale per Pruno	Comune di Stazzema	Acquisto transenne	Fornitura	Versilia segnaletica	Determinazione dirigenziale	199	41967	€ 250,00	LU	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 250,00	€ 250,00		1111	16	11/06/2015
MS_045002_001	S29	Monitoraggio territorio e apertura presidio COC	Comune di Bagnone	Vetovagliamento squadre impegnate nel monitoraggio e nel presidio del C.O.C.	Vetovagliamento	Al Vecchio Podere di Andrea Negri - Locanda Del Deglio s.a.s. di Brizzi Alessandro e Carli Catia	Determinazione dirigenziale	199	41967	€ 380,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 380,00	€ 380,00		1111	7	11/06/2015
05/11/2014-B832003	S30	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	acquisto pile, tubo giamaica e pigna per motopompa		GIANOLA S.p.A.	Determinazione dirigenziale	199	41967	€ 1.192,62	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A		€ 1.192,62				
05/11/2014-B832005	S31	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	sacchi, fascette		CIANCIANAINI IMBALLAGGI S.R.L.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	41956	€ 30.068,12	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 30.068,12	€ 30.068,12		1111	9	11/06/2015

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DATI SPESA DI SOCCORSO							PR	EVENTO	TIPO	PIANO	IMPORTO ATTESTATO CON MODULISTICA ORD.13/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.24/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CAPITOLO	MANDATO	DATA MANDATO
				DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO ORD.10/2015											
05/11/2014-B832006	S32	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	noleggio complesso fieristico x CORV e soccorso popolazione		Carrarafire S.r.l.	ordinanza sindacale	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	05/11/2014	€ 24.277,40	MS	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO MEZZI	TIPO A	€ 20.000,00	€ 20.000,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832007	S33	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	sabbia ed escavatore per sacchi di sabbia		Ediltecnica S.r.l.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 16.883,39	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 16.883,39	€ 16.883,39			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832008	S34	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	fornitura pale, carriole, tiramalta e sacchi		GIANNOTTI EDILIZIA S.a.s.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 3.309,10	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 3.495,70	€ 3.495,70			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832009	S35	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	materiale vario (pale, carriole, tiramalta, sacchi, taniche, mascherine, quanti....)		EDILMATERIALI S.r.l.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 5.519,10	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 5.519,10	€ 5.519,10			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832011	S36	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	riparazione Toyota protezione Civile Comunale (necessità rifacimento testata per aspirazione acqua)		BSS 4x4 di Claudio Bassi	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 3.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	RIPARAZIONE MEZZI	TIPO A	€ 3.500,00	€ 3.500,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832012	S37	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	riparazione pick-up protezione Civile Comunale danneggiato nella notte fra il 4 ed il 5 novembre 2014		Autofficina Biselli Paolo	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 1.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	RIPARAZIONE MEZZI	TIPO A	€ 1.500,00	€ 1.500,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832013	S38	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	riparazione pickup e Toyota danneggiati nel corso dell'evento alluvionale del 05/11/2014		Carrozzeria Primula	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 4.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	RIPARAZIONE MEZZI	TIPO A	€ 4.000,00	€ 4.000,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832014	S39	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	fornitura stivali		ARMI E PESCA Eredi di Bernardini Gino	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 445,00	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 445,00	€ 445,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832015	S40	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	materiale vario (pale, carriole, tiramalta, sacchi, taniche, mascherine, quanti....)		Consorzio Lambruschi Francesco	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 364,50	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 364,50	€ 364,50			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832016	S41	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	pasti per volontariato Avenza		Hotel Sergio Ristorante di Bedini Sergio e C. s.n.c.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 600,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENT O E PASTI	TIPO A	€ 600,00	€ 600,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832017	S42	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	pale,carriole,sacchetti, ecc...		EFFE GI S.r.l. - Massa	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 2.772,57	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 2.772,57	€ 2.772,57			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832019	S43	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	acqua in bottiglie		EVAM	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 5.208,52	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENT O E PASTI	TIPO A	€ 5.208,52	€ 5.208,52			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832020	S44	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	riparazione ponte radio PC		DU-AL ELETTRONICA s.n.c.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 2.019,10	MS	NOVEMBRE 2014	RIPARAZIONE MEZZI	TIPO A	€ 2.019,10	€ 2.019,10			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832021	S45	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	bus x evacuazione		ATN S.r.l.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 8.580,00	MS	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO MEZZI	TIPO A	€ 8.580,00	€ 8.580,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832022	S46	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	sabbia x sacchi		EDIL RENT s.r.l.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 969,74	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A	€ 969,74	€ 969,74			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832023	S47	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	batterie radio av in dotazione pc com		Teletec S.r.l.	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 285,48	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 285,48				
05/11/2014-B832025	S48	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	materiale segnaletico per CORV		VIGNALI MASSIMO	determinazione dirigenziale	det.n°67/2014	13/11/2014	€ 700,00	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 700,00				
05/11/2014-B832028	S49	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	noleggio pompe ed attrezzature.		F.LLI FREDIANI S.r.l.	ordinanza sindacale	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	05/11/2014	€ 58.140,58	MS	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO MEZZI	TIPO A	€ 58.173,53	€ 58.173,53			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832040	S50	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	intervento di autospurghi, rimozione alberature e ripristino impianti elettrici		AMIA S.p.A.	ordinanza sindacale	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	05/11/2014	€ 315.100,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 315.100,00	€ 315.100,00			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832042	S51	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	spazzamento e lavaggio strade aree alluvionate (personale e mezzi)		AMIA S.p.A.	contratto di servizio rep. 9967 (Atto privato n. 653 del 2013)	contratto di servizio rep. 9967 (Atto privato n. 653 del 2013)	12/06/2002	€ 80.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 79.767,60	€ 79.767,60			1111	9	11/06/2015
05/11/2014-B832045	S52	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernotamento e prima colazione famiglie alluvionate	servizio	Ginevra S.r.l. - Hotel Dora	determina dirigenziale	293	19/11/2014	€ 10.768,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENT O E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI NELL'AMBITO DELLA RIMODULAZIONE approvata con ord.24/2015				
05/11/2014-B832046	S53	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernotamento e prima colazione famiglie alluvionate	servizio	Ginevra S.r.l. - Hotel Dora	determina dirigenziale	293	19/11/2014	€ 2.560,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENT O E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI NELL'AMBITO DELLA RIMODULAZIONE approvata con ord.24/2016				
05/11/2014-B832047	S54	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernotamento e prima colazione famiglie alluvionate	servizio	Ginevra S.r.l. - Hotel Dora	determina dirigenziale	293	19/11/2014	€ 7.936,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENT O E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI NELL'AMBITO DELLA RIMODULAZIONE approvata con ord.24/2017				

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DATI SPESA DI SOCCORSO							PR	EVENTO	TIPO	PIANO	IMPORTO ATTESTATO CON MODULISTICA ORD.13/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.24/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CAPITOLO	MANDATO	DATA MANDATO
				DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO ORD.10/2015											
05/11/2014-B832048	S55	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pasti cotti	fornitura	G.M.A. di Borghini A & C. s.n.c.	determina dirigenziale	294	19/11/2014	€ 19.800,04	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 19.800,04	€ 19.800,04		1111	9	11/06/2015	
05/11/2014-B832049	S56	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pasti esterni	fornitura	Sodexo Italia SpA	determina dirigenziale	294	19/11/2014	€ 1.755,60	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 1.755,60	€ 1.755,60		1111	9	11/06/2015	
05/11/2014-B832050	S57	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pasti	fornitura	Osteria La Capinera di Calma snc	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 5.604,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 5.604,00	€ 5.604,00		1111	9	11/06/2015	
05/11/2014-B832051	S58	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	somministrazione pasti	servizio / fornitura	Apuafarma SpA	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 42.267,50	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A	€ 42.267,50	€ 42.267,50		1111	9	11/06/2015	
05/11/2014-B832052	S59	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernottamento trattamento Bed & Breakfast	servizio	Villa Acero di Biasci Roberto	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 7.560,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI				
05/11/2014-B832053	S60	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	vitto e alloggio	servizio	Pensione Marinella di Benassi Manuela	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 8.720,84	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI				
05/11/2014-B832054	S61	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernottamento	servizio	Hotel Il Giglio Msa srl	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 2.280,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI				
05/11/2014-B832055	S62	alluvione mese di novembre 2014	Comune di Carrara	pernottamento	servizio	Hotel Sergio di Bedini Sergio e C. snc	delibera di Consiglio Comunale - determina dirigenziale	119 - 3	29/12/2014 - 08/01/2014	€ 5.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI	TIPO A			SPOSTATI NELLE GESTIONE DEGLI EVACUATI				
MS_045005_001	S63	Viabilità comunale	Comune di Comano	Sgombero materiali	Fornitura mezzi d'opera	Terenzoni Edilizia snc	Determina tecnica	n. 46	13/11/2014	€ 3.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A	€ 3.000,00	€ 3.000,00		1111	12	11/06/2015	
MS_045007_022	S64	Acquisito materiali occorrenti per gli interventi di primo soccorso	Comune di Fivizzano	Acquisito materiali per sistemazione pericoli viabilità	Acquisito materiale edile	Gatticini & C. sas di Liciana Nardi (MS)	determina	N°459	06/11/2014	€ 4.124,16	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 4.124,16				
MS_045007_023	S65	Sgombero detriti, pulizia tombini in varie frazioni comunali	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di pulizia e ripristino funzionalità idrauliche	Cooperativa FivService di Fivizzano (MS)	determina	N°460	06/11/2014	€ 18.495,20	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 18.495,20				
MS_045007_024	S66	Sgombero detriti, pulizia parcheggio loc. Monzone Alto	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di sgombero per liberare passaggio auto	Benelli Gianluca e Innocenti Riccardo S.n.c. di Monzone (MS)	determina	N°460	06/11/2014	€ 5.738,60	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 5.648,60				
MS_045007_025	S67	Sgombero detriti, pulizia in loc. Equi Terme, Alebbio, Caselle, Bottignana e Gassano	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di sgombero per liberare passaggio auto e apertura canali	Lunigana Costruzioni di Pelli Maria & C. snc di Gassano (MS)	determina	N°469	10/11/2014	€ 6.832,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 6.832,00				
MS_045007_026	S68	Sgombero detriti, pulizia nelle viabilità comunali di Fivizzano ponte, Fiacciano, cimitero Alebbio, Soliera Frati e Viano	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di sgombero per liberare passaggio auto e apertura canali	La Pradella Costruzioni di Agnino (MS)	determina	N°469	10/11/2014	€ 4.776,30	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 4.776,30				
MS_045007_027	S69	Sgombero detriti, pulizia delle viabilità comunali per Via Pradolino S.Terenzo, Bardine, Posara, Verrucola, Posleria	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di sgombero per liberare passaggio auto e apertura canali	Maracci Stefano di S.Terenzo Monti (MS)	determina	N°470	10/11/2014	€ 4.294,40	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 4.294,40				
MS_045007_028	S70	Sgombero detriti, pulizia delle viabilità comunali per Mezzana, Turlago, Alebbio Equi T.	Comune di Fivizzano	Ripristino funzionalità viabilità	Lavori di sgombero per liberare passaggio auto e apertura canali	Ecoinerti Pallerone srl di Pallerone (MS)	determina	N°470	10/11/2014	€ 7.173,60	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 7.173,60				
MS_045000_150	S71	Sottopasso Via Marchetti	Provincia di Massa-Carrara	Spazzatrice per pulizia strada sottopasso	FORNITURE	Sirmi	buono	D.D. 2741 del 01/08/2013	06/11/2014	€ 122,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 122,00				
MS_045000_150	S72	Sottopasso Via Marchetti	Provincia di Massa-Carrara	Pulizia impianto sollevamento pompe sottopasso	FORNITURE	Italspurgo	buono	D.D. 1271 del 18/04/2014	07/11/2014	€ 732,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO A			€ 732,00				
MS_045000_152	S73	dissesti vari - acquisti materiali	Provincia di Massa-Carrara	Materiale per uso in economia per segnalazione dissesti e criticità	FORNITURE	Riani Luigi Sas di Riani Gianfranco	buono	D.D. 1272 del 18/04/2014	07/11/2014	€ 601,84	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 601,84				
MS_045000_152	S74	dissesti vari - acquisti materiali	Provincia di Massa-Carrara	Acquisito materiale di consumo vario	FORNITURE		buono	n. 59/stac	13/11/2014	€ 272,78	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 272,78				
MS_045000_152	S75	dissesti vari - acquisti materiali	Provincia di Massa-Carrara	Acquisito conglomerato bituminoso freddo sfuso per ripristino pavimentazioni ammalorate	FORNITURE		buono	n. 60/stac	17/11/2014	€ 864,25	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO A			€ 864,25				

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	DATI SPESA DI SOCCORSO																							
				DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO ORD.10/2015	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	IMPORTO ATTESTATO CON MODULISTICA ORD.13/2015	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON ORD.COMM.24/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	CAPITOLO	MANDATO	DATA MANDATO						
	S76	EVENTO NOVEMBRE 2014	REGIONE TOSCANA	RICONDIZIONAMENTO E RIPRISTINO RISORSE IMPIEGATE DALLA COLONNA MOBILE REGIONALE	SERVIZIO-FORNITURA	VAB, MISERICORDIA	DECRETO			€ 15.000,00						€ 5.797,44	€ 5.797,44										
											RT	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALI	TIPO A							€ 9.202,56	1111	17/18	11/06/2015			
	S-RM 77	EVENTO NOVEMBRE 2014	Comune di Carrara	pasti	fornitura	Osteria la Capinera di Calma snc - P.I. 01292170451	determina dirigenziale	determina dirigenziale n.294 del 19/11/2014	19/11/2014	€ 3.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PERNOTTAMENTO E PASTI			€ 3.000,00	€ 3.000,00								1111	9	11/06/2015
										€ 882.851,680											€ 770.104,05						€ 66.627,38

TOTALE SPESE DI SOCCORSO AL TERMINE DELLO STATO EMERGENZIALE	€ 836.731,43
---	---------------------

ALLEGATO 3 - INTERVENTI DI TIPO B - SPESE DI SOMMA URGENZA - DOCUMENTO FINALE

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO											IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO		
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015	PR	EVENTO	TIPO	PIANO									CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA
GR_053003_3.1	SU-1	RIPRISTINI STRADALI STRADA MONTEFORCATO	Comune di Capalbio	CAPALBIO	rimozione fango e detriti ai lati carreggiata ripristino cunette laterali - pulizia ponticelli e attraversamenti stradali - rimozione dai luoghi materiali presenti e di risulta	16/10/2014	Arch. Giancarlo Pedreschi - Resp. U.T.C.	CONCLUSO	prevista ultimazione entro il 24/10/2014	Ditta Edilanti Di Santi Marco, Ivano e C. - Via Muratella 31 - Capalbio (GR)	6.710,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	5.368,00	80%	6.710,000	5.368,000	1111	25	11/06/2015			
GR_053003_3.2	SU-2	RIPRISTINI STRADALI STRADA VALLERANA ALTA	Comune di Capalbio	CAPALBIO	rimozione fango e detriti ai lati carreggiata ripristino cunette laterali - pulizia ponticelli e attraversamenti stradali - rimozione dai luoghi materiali presenti e di risulta - messa in sicurezza tratto stradale interessato da smottamento mediante pos	16/10/2014	Arch. Giancarlo Pedreschi - Resp. U.T.C.	CONCLUSO	prevista ultimazione entro il 24/10/2014	Ditta Edilanti Di Santi Marco, Ivano e C. - Via Muratella 31 - Capalbio (GR)	11.590,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.272,00	80%	11.590,000	9.272,000	1111	25	11/06/2015			
GR_053003_3.3	SU-3	RIPRISTINI STRADALI STRADA GUARDIOLA	Comune di Capalbio	CAPALBIO	rimozione fango e detriti ai lati carreggiata ripristino cunette laterali - pulizia ponticelli e attraversamenti stradali - rimozione dai luoghi materiali presenti e di risulta - sistemazione tratti di banchine danneggiate - rimozione occlusioni e ripr	16/10/2014	Arch. Giancarlo Pedreschi - Resp. U.T.C.	CONCLUSO	prevista ultimazione entro il 24/10/2014	Ditta Edilanti Di Santi Marco, Ivano e C. - Via Muratella 31 - Capalbio (GR)	10.370,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.296,00	80%	10.370,000	8.296,000	1111	25	11/06/2015			
GR_053023_3.1	SU-4	lavori di Somma Urgenza Strada delle Torricelle loc. Pomonte	Comune di Scansano	SCANSANO	Rimozione fango lungo la Strada Comunale delle Torricelle (loc. Pomonte)	16/10/2014	Arch. Roberto Bucchi responsabile del Servizio. 5	CONCLUSO	23/10/2014	Bruni e Rossi snc di loc. Pomonte n° 271 - Scansano (GR)	5.899,92	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.719,94	80%	5.996,640	5.996,640	1111	41	11/06/2015			
GR_053005_3.1	SU-5	Comune di Castell'Azzara pericolo esondazione Fosso Mazzola a monte dell'abitato della Frazione di Selvena	Comune di Castell'Azzara	CASTELL'AZZARA	rimozione di materiali pericolanti lungo le pareti del Fosso Mazzola per evitarne l'ostensione e l'esondazione e pulitura dai detriti della vasca di raccolta all'inizio del collettore tombato del Fosso	16/10/2014	Geom. Corazzi Claudio dell'Ufficio Tecnico Comunale	CONCLUSO	30/10/2014	Tenci Tullio srl di Castell'Azzara	2.400,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.920,00	80%	2.400,000	1.920,000	1111	28	11/06/2015			
GR_053005_3.2	SU-6	Comune di Semproniano Tombino loc. Catabbio	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	Sostituzione di tubazione in attraversamento stradale divelta dalle acque con rifacimento di sottolondo e dell'asfalto	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	31/01/2015	Ditta Bianchi Roberto	1.500,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.200,00	80%	1.500,000	1.500,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.3	SU-7	Comune di Semproniano Strada Catabbiaccio	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	Manutenzione straordinaria di strada rurale, larghezza media 3 m, gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricambio puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fosse laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacq	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	16/12/2014	Coop. G. Boscaglia	20.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	16.000,00	80%	20.000,000	20.000,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.4	SU-8	Comune di Semproniano Ripristino di griglie stradali e pavimentazioni	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	Ripristino e sostituzione di griglie stradali, rifacimento di pavimentazioni divelte dalle acque	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	31/01/2015	Ditta Bianchi Roberto	5.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.000,00	80%	5.000,000	5.000,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.5	SU-9	Comune di Semproniano Muro in pietra in piazza a Petricci	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	crollo di un muro controterra in pietra. Ricostruzione del paramento murario mediante tecnica dei cucci-scuci.	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	16/12/2014	Ditta Bianchi Roberto	15.000,00	GR	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	12.000,00	80%	15.000,000	12.000,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.6	SU-10	Comune di Semproniano tombini stradali ostruiti	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	tombini stradali ostruiti.	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	31/01/2015	Coop. G. Boscaglia	1.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	800,00	80%	1.000,000	1.000,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.7	SU-11	Comune di Semproniano copertura locali pubblici via Perseveranti	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	Ripristino della capacità impermeabilizzanti della copertura dell'edificio pubblico sito in via Perseveranti	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	31/01/2015	ditta M.C.M.	20.000,00	GR	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	16.000,00	80%	20.000,000	16.000,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053005_3.8	SU-12	Comune di Semproniano abbattimento piante pericolanti	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	abbattimento piante pericolanti in Petricci, Cellena, Semproniano, Catabbio e Rocchette	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	31/01/2015	ditta L. e C. Legnami	5.000,00	GR	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	4.000,00	80%	5.000,000	4.000,000	1111	43	11/06/2015			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO							PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitolo	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015														
GR_053005_3.9	SU-13	Comune di Semproniano frana strada della Crocina	Comune di Semproniano	SEMPRONIANO	Strada comunale, estesa frana della banchina stradale con interessamento di oltre metà carreggiata stradale per una lunghezza di 15 m. Scavo, riparo, livellamento e nuovo manto bituminoso	protocollo n. 9686 del 21/10/2014 Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	Ing. Giorgio Ginanneschi, Centro Intercomunale di Protezione Civile, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana	CONCLUSO	22/12/2014	ditta Pema Costruzioni	22.500,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	18.000,00	80%	22.500,000	22.500,000	1111	43	11/06/2015			
GR_053024_3.1	SU-14	Allagamento Strada delle Collicchie al Puntone	Comune di Scarlino	SCARLINO	Rimozione del fango, ripristino dell'attraversamento della strada delle Collicchie e pulizia delle fosse di guardia	13/10/2014	Ing. Roberto Micci	CONCLUSO	16/10/14	Banini G. e M. Escavazioni - Costruzioni snc con sede a Gavorrano (GR)	2.257,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.805,60	80%	2.257,000	1.805,600	1111	42	11/06/2015			
GR_053024_3.2	SU-15	Allagamento del parcheggio in Lungomare Garibaldi a Portofino	Comune di Scarlino	SCARLINO	Pulizia delle griglie per la raccolta dell'acqua piovana, rimozione del fango dalla fognatura bianca e dalla pavimentazione del parcheggio in Lungomare Garibaldi a Portofino	13/10/2014	Ing. Roberto Micci	CONCLUSO	21/10/14	Pacheco s.r.l. con sede in via dell'industria a Follonica	4.901,60	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.921,28	80%	4.901,600	3.921,280	1111	42	11/06/2015			
GR_053014_3.1	SU-16	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada delle Piagge - Montemerano interventi per ripristino del transito	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	21/10/2014	MTLA di Cherubini Marte e C. snc	3.416,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.732,80	80%	3.416,000	2.732,800	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.2	SU-17	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada Orbetello- Montemerano -Dogana Santarelli per ripristino del transito	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	Carrucola Claudio e Mario s.a.s.	11.480,20	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.184,16	80%	11.480,200	9.184,160	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.3	SU-18	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	Loc. San Carlo per rimozione terreno franato	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	20/10/2014	Pinzi Fausto	1.024,80	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.024,80	100%	1.024,800	1.024,800	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.4	SU-19	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada del Bivio e del Saraglio- Montemerano per ripristino viabilità	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	20/10/2014	ditta Mosci Luca	5.612,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.489,60	80%	5.612,000	4.489,600	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.5	SU-20	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada vicinale Capalbio- Pitigliano- denominata della vecchia per ripristino interruzione parziale del transito	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	ditta Alberti Alfredo	1.830,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.464,00	80%	1.830,000	1.464,000	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.6	SU-21	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada Saturnia- Poggio Murella ripristino viabilità	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	ditta de Nicola Diego	1.464,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.171,20	80%	1.464,000	1.171,200	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.7	SU-22	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	fornitura materiale inerte intero territorio comunale per ripristino manto stradale	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	Beton Cave Olivi e Colmar srl	32.086,00	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO B	32.086,00	100%	29.081,560	29.081,560	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.9	SU-23	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	fornitura materiale edile per ripristino tubazioni	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	Edil Sbrulli	854,00	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO B	854,00	100%	854,000	854,000	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.10	SU-24	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada dei Lascorpi- Saturnia per ripristino viabilità	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	MTLA di Cherubini Marte e C. snc	5.973,06	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.778,45	80%	5.972,930	4.778,340	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.11	SU-25	evento alluvione 14 ottobre 2015	Comune di Manciano	MANCIANO	strada della Bellantiglia al Terzolino	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	ditta Beton Cave Olivi srl	20.984,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	16.787,20	80%	20.984,000	16.787,200	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.12	SU-26	evento alluvione 14 ottobre 2016	Comune di Manciano	MANCIANO	strada di poggio Lupinaio- san Martino su Fiora per ripristino viabilità	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	ditta Sensi Francesco	5.115,46	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.092,37	80%	5.115,460	4.092,370	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.13	SU-27	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	strada Saturnia- Poggio Capanne per ripristino viabilità	16/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	ditta De Nicola Diego	2.793,80	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.235,04	80%	2.793,010	2.234,410	1111	33	11/06/2015			
GR_053014_3.14	SU-28	evento alluvione 14 ottobre 2014	Comune di Manciano	MANCIANO	fornitura calcestruzzo	17/10/2014	geom. Furio Iaghi	CONCLUSO	31/10/2014	Beton Cave Olivi srl	2.366,80	GR	OTTOBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO B	2.366,80	100%	2.366,800	2.366,800	1111	33	11/06/2015			
GR_053000_3.1	SU-29	03273-Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.R.74 MAREMMANA dal km 12+000 al km 15+000 circa.	Provincia di Grosseto	MANCIANO	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MEDIANTE PULIZIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DA DETRITI ED OPERE D'ARTE DANNEGGIATE, RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE, RIFACIMENTO DELLE BANCHINE E DELLE	15/10/2014	Geom. Luciano Grillo	CONCLUSO	04/11/2014	CGG CONTI Costruzioni Generali	25.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	20.000,00	80%	23.747,950	18.998,360	1111	54	11/06/2015			
GR_053000_3.2	SU-30	03274-Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle SS.PP. 101 SGRILLA, 102 SGRILLOZZO, 159 SCANSANESE dal km 93+000 al km 101+000 circa, 10 FOLLONATA dal km 00+000 al km 04+000 e della S.R. 74 MAREMMANA dal km 26+400 al km 27+400.	Provincia di Grosseto	MANCIANO	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MEDIANTE PULIZIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DA DETRITI ED OPERE D'ARTE DANNEGGIATE, RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE, RIFACIMENTO DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI PER REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, PULIZIA DELLE SCARPATE, ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI E RELATIVA SEGNALETICA DI PERICOLO E BARRIERE PROVVISORIE.	15/10/2014	Geom. Luciano Grillo	CONCLUSO	31/10/2014	GIOACCHINI SANTE s.a.s.	85.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	68.000,00	80%	80.768,370	64.614,690	1111	54	11/06/2015			
GR_053000_3.3	SU-31	03275-Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.R.74 MAREMMANA dal km 24+000 al km 26+400 e dal km 27+400 al km 28+300.	Provincia di Grosseto	MANCIANO	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MEDIANTE PULIZIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DA DETRITI ED OPERE D'ARTE DANNEGGIATE, RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE, RIFACIMENTO DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI PER REGIMAZIONE DELLE	15/10/2014	Geom. Luciano Grillo	CONCLUSO	04/11/2014	FRANCINI VINICIO s.n.c.	30.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	24.000,00	80%	28.317,810	22.654,250	1111	54	11/06/2015			
GR_053000_3.4	SU-32	03276-Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle SS.PP. 4 PITIGLIANO-S.FIORA, 22 SOVANA, 32 MANCIANO FARNESE dal km 03+500 al km 06+300, 69 BARCATIOIO al km 03+300, 76 MONTORIO, 99 MONTEVITTOZZO e 155 FIBBIANELLO.	Provincia di Grosseto	SORANO	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MEDIANTE PULIZIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DA DETRITI ED OPERE D'ARTE DANNEGGIATE, RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE, RIFACIMENTO DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI PER REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, PULIZIA DELLE SCARPATE, ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI E RELATIVA SEGNALETICA DI PERICOLO E BARRIERE PROVVISORIE.	15/10/2014	Geom. Luciano Grillo	CONCLUSO	10/11/2014	D.A.M.I.S. s.r.l.	30.000,00	GR	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	24.000,00	80%	28.526,640	22.821,310	1111	54	11/06/2015			
GR_05318_3.1	SU-33	DIFFICOLTA' DI ACCESSO - CRITICITA' IGIENICO SANITARIA	Comune di Orbetello	ORBETELLO	INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRE E DETRITI ALLUVIONALI PER CONSENTIRE UN ACCESSO SICURO ALLE ABITAZIONI COLPITE DALL'EVENTO	15/10/2014	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER IND. MARCO QUAGLIA	CONCLUSO	21/10/2014	BERTI S.R.L.	7.436,39	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	7.436,39	100%	7.436,390	7.436,390	1111	36	11/06/2015			
GR_05318_3.2	SU-34	DIFFICOLTA' DI ACCESSO - CRITICITA' IGIENICO SANITARIA	Comune di Orbetello	ORBETELLO	INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRE E DETRITI ALLUVIONALI PER CONSENTIRE UN ACCESSO SICURO ALLE ABITAZIONI COLPITE DALL'EVENTO	15/10/2014	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER IND. MARCO QUAGLIA	CONCLUSO	28/10/2014	PRESENTI FABRIZIO	14.004,50	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	14.004,50	100%	14.004,500	14.004,500	1111	36	11/06/2015			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO							PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015															
GR_05318_3.3	SU-35	DIFFICOLTA' DI ACCESSO - CRITICITA' IGIENICO SANITARIA	Comune di Orbetello	ORBETELLO	INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRE E DETRITI ALLUVIONALI PER CONSENTIRE UN ACCESSO SICURO ALLE ABITAZIONI COLPITE DALL'EVENTO	15/10/2014	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER IND. MARCO QUAGLIA	CONCLUSO	29/10/2014	ROMANUCCI	20.787,51	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	20.787,51	100%	20.787,510	20.787,510	1111	36	11/06/2015				
GR_05318_3.4	SU-36	DIFFICOLTA' DI ACCESSO - CRITICITA' IGIENICO SANITARIA	Comune di Orbetello	ORBETELLO	INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRE E DETRITI ALLUVIONALI PER CONSENTIRE UN ACCESSO SICURO ALLE ABITAZIONI COLPITE DALL'EVENTO	15/10/2014	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER IND. MARCO QUAGLIA	CONCLUSO	24/10/2014	F.LLI NANNINI	14.735,04	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	14.735,04	100%	14.735,040	14.735,040	1111	36	11/06/2015				
GR_05318_3.5	SU-37	DIFFICOLTA' DI ACCESSO - CRITICITA' IGIENICO SANITARIA	Comune di Orbetello	ORBETELLO	INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRE E DETRITI ALLUVIONALI PER CONSENTIRE UN ACCESSO SICURO ALLE ABITAZIONI COLPITE DALL'EVENTO	15/10/2014	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER IND. MARCO QUAGLIA	CONCLUSO	21/10/2014	RICCI FERDINANDO	1.180,96	GR	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.180,96	100%	1.180,960	1.180,960	1111	36	11/06/2015				
P25SUCB6	SU-38	Fiume Albegna	Consorzio di Bonifica 6 - Toscana Sud	MANCIANO E MAGLIANO IN TOSCANA	Ricostruzione rotte e sormonti degli spalloni sia in DX che in SX idraulica in corrispondenza del ponte a servizio della S.P. 94 mediante ricostruzione dei rilevati stessi con materiale terroso protetto da scogliera in massi ciclopici e testatura a ril	23/10/2014	ing. Luciano Machetti	CONCLUSO	31/01/2015	Albanesi Srl Pesca Romana - Montalto di Castro (VT), Milaneschi Alessandro Scarsano (GR), Edilsanti di Santi Marco, Ivano e C. Snc Capalbio (GR), CO.I.MAR. Srl Marsiliana - Manciano (GR).	750.000,00	GR	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	750.000,00	100%	689.766,560	689.766,560	1111	53	11/06/2015				
P26SUCB6	SU-39	Fiume Albegna e Fosso Camerone	Consorzio di Bonifica 6 - Toscana Sud	MANCIANO, MAGLIANO IN TOSCANA E ORBETELLO	Ricostruzione rotte e sormonti degli spalloni sia in SX che in DX idraulica dell'Albegna e degli argini del fosso Camerone mediante ricostruzione dei rilevati con materiale terroso e/o difesa con scogliera in massi ciclopici, riescavo della sezione di def	23/10/2014	ing. Luciano Machetti	CONCLUSO	15/02/2015	Ciacci Fabrizio La Sabatina - Campagnatico (GR), CO.I.MAR. Srl Marsiliana - Manciano (GR), SCAVI INERTI MAREMMANI SIM. S.R.L. Grosseto (GR)	350.000,00	GR	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	350.000,00	100%	326.785,670	326.785,670	1111	53	11/06/2015				
P27SUCB6	SU-40	Torrente Magione-Radicata	Consorzio di Bonifica 6 - Toscana Sud	ORBETELLO	Ricostruzione dei tratti erosi e risagomatura degli smottamenti verificatisi sia internamente che esternamente agli argini SX e DX del Torrente Magione-Radicata mediante demolizione, ammorsatura e ricostruzione dei medesimi rilevati con materiale terroso,	23/10/2014	ing. Luciano Machetti	CONCLUSO	30/10/2014	Edilsanti di Santi Marco, Ivano e C. Snc Capalbio (GR)	20.000,00	GR	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	20.000,00	100%	19.709,800	19.709,800	1111	53	11/06/2015				
LI_49008_001	SU-41	Lavori di somma urgenza su SS67bis km 17 +100 idrovoro Biscottino	Consorzio Bonifica 4 - Basso Valdarno	COLLESALVETTI	Sostituzione tubazioni di spinta danneggiate dell'impianto idrovoro di Biscottino e successivo ripristino del manto stradale	14/10/2014	p.l. Pierini Claudio	CONCLUSO	21/10/2014	VANNI PIERINO SRL di Cecina (LI)	€81.531,38	LI	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	65.225,10	80%	81.531,380	65.225,100	1111	52	11/06/2015				
MS_045000_005	SU-42	SP 42 del Cirone	Provincia Massa-Carrara	PONTREMOLI	Taglio piante, opere di difesa spondale, interventi di regimazione delle acque superficiali e di ripristino attraversamenti rimozione materiale franato e rifacimento porzione di manto stradale divelto fra la frazione di Pracchiola ed il passo del Cirone,	14/10/2014	Geom. Luigi Podestà	CONCLUSO	24/11/2014	Comm. Belli Ennio & Figlio Srl	€83.000,00	MS	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	66.400,00	80%	82.997,760	66.398,210	1111	56	11/06/2015				
MS_045014_004	SU-43	viabilità	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Realizzazione di una scogliera in massi ciclopici come difesa spondale e sostegno alla viabilità interrotta	14/10/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	20/11/2014	BUSON srl con sede in Pontremoli	€65.000,00	MS	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	65.000,00	100%	54.312,000	54.312,000	1111	39	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI LAVORI AMMISSIBILI			
MS_045014_005	SU-44	viabilità	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Movimentazione di materiale ghiaioso ricostruzione sezione originaria alveo torrente Rio e ripristino strada comunale adiacente.	14/10/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	15/11/2014	DELLA BARTOLOMEA Giovanni con sede in Pontremoli	€3.660,00	MS	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	3.660,00	100%	3.660,000	3.660,000	1111	39	11/06/2015				
MS_045014_006	SU-45	viabilità	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Consolidamento del movimento franoso in atto con ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale	13/10/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	16/11/2014	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€4.880,00	MS	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.904,00	80%	4.880,000	4.880,000	1111	39	11/06/2015				
MS_045014_007	SU-46	viabilità	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	pulizia del biale dal materiale ghiaioso accumulato	14/10/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	15/11/2014	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€24.400,00	MS	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	€24.400,00	100%	24.400,000	24.400,000	1111	39	11/06/2015				
PI-VIAB_ZA_001	SU-47	SP38 Butese SP 56 Monteserra	Provincia di Pisa	CALCI E BUTI	rimozione alberature cadute e pericolanti pulizia sede stradale - ripristino scarpate - riparazione sistemi smaltimento delle acque	13/01/2014	Pasqualino Fiore	CONCLUSO	15/10/2014	Serena Scavi Srl	€9.650,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	7.720,00	80%	9.650,000	7.720,000	1111	55	11/06/2015				
PI-VIAB_ZB_001	SU-48	SP34 Km 3+100	Provincia di Pisa	CASTELFRANCO DI SOTTO	piccole frane e smottamenti	14/10/2014	Pardini - Pucci	CONCLUSO	15/10/2014	Costruire	€3.000,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.400,00	80%	6.428,410	5.142,730	1111	55	11/06/2015				
PI-VIAB_ZB_002	SU-49	SP38 vari tratti	Provincia di Pisa	BUTI	piccole frane e smottamenti	14/10/2014	Pucci	CONCLUSO	15/10/2014	Costruire	€4.500,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.600,00	80%	5.596,260	4.477,010	1111	55	11/06/2015				
PI-VIAB_ZD_001	SU-50	SRT 68 Val di Cecina, SP 16 Monte Volterrano, SP 13 del Commercio	Provincia di Pisa	VOLTERRA E CASTELLINA MARITTIMA	rimozione detriti e fango dalla carreggiata stradale per una superficie complessiva pari a circa 1000 mq	12/10/2014	Giusti Massimiliano	CONCLUSO	12/10/2014	PARRI COSTRUZIONI S.R.L.	€12.882,68	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	10.306,14	80%	12.882,680	10.306,140	1111	55	11/06/2015				
PI-VIAB_ZD_002	SU-51	Somma Urgenza SRT 68 Val di Cecina, SRT 439 Sarzanese Valdera, SP 27 di Montecastelli	Provincia di Pisa	VOLTERRA E POMARANACE	rimozione detriti e fango dalla carreggiata stradale per una superficie pari a circa 80 mq	11/10/2014	Giusti Massimiliano	CONCLUSO	12/10/2014	VANNI PIERINO S.R.L.	€4.653,05	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.722,44	80%	4.653,050	3.722,440	1111	55	11/06/2015				
PI-VIAB_ZD_002	SU-52	Somma Urgenza SRT 68 Val di Cecina, SRT 439 Sarzanese Valdera, SP 27 di Montecastelli	Provincia di Pisa	VOLTERRA E POMARANACE	Si tratta di interventi di rimozione materiali da detriti e fango caduto sulle carreggiate dalle aree adiacenti.	12/10/2014	Geom. Marco Taddei	CONCLUSO	12/10/2014	Galletti Amerigo & A. S.r.l.	€2.379,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.903,20	80%						DA STRALCIARE			
PI050035001	SU-53	Viabilità e abitato di Montecalvoli	Comune di Santa Maria a Monte	SANTA MARIA A MONTE	realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche eseguite con tubazioni, griglie e pozzetti.	13/10/2014	Dott. Luigi Degl'Innocenti	CONCLUSO	03/12/2014	Ditta Serena scavi srl	€48.000,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	38.400,00	80%	48.000,000	38.400,000	1111	40	11/06/2015				
PI050010001	SU-54	Crollo muro via XXI Aprile:ordinanza n12/2014	Comune di Castellina Marittima	CASTELLINA MARITTIMA	sgombero macerie, copertura della parte a monte della superficie di frana, per impedire imbibimento del terreno in caso nuove piogge	11/10/2014	Arch. M. Elena Pirrone	CONCLUSO	13/10/2014	Ditta Giuliani Franco	€2.786,48	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.229,18	80%	2.786,480	2.229,180	1111	29	11/06/2015				
PI050010003	SU-55	Chiusura a transito veicolare Via Serranica Casone:ordinanza	Comune di Castellina Marittima	CASTELLINA MARITTIMA	chiusura tratto di strada	13/10/2014	Arch. M. Elena Pirrone	CONCLUSO	30/01/2015	Ditta Bucciantini	€6.941,80	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	5.553,44	80%	6.941,800	5.553,440	1111	29	11/06/2015				
PI050010004	SU-56	Smottamenti e erosione del manto lungo la Via Volterrana	Comune di Castellina Marittima	CASTELLINA MARITTIMA	riapertura fosse e ripristino del fondo stradale	13/10/2014	Arch. M. Elena Pirrone	CONCLUSO	19/12/2014	Ditta Bucciantini	€2.684,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.147,20	80%	2.684,000	2.147,200	1111	29	11/06/2015				
PI050010005	SU-57	Accumuli di terra sulla viabilità comunale trasportati dalla forte pioggia in loc. Badie	Comune di Castellina Marittima	CASTELLINA MARITTIMA	rimozione accumuli di terra	13/10/2014	Arch. M. Elena Pirrone	CONCLUSO	03/11/2014	Ditta Bucciantini	€585,60	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	585,60	100%	585,600	585,600	1111	29	11/06/2015				
PI-IDR-001	SU-58	Rio Magno	Provincia di Pisa	BUTI	ricostruzione di muro a retta in pietra di sostegno alla strada (Via San Niccolò) e sponda in dx idraulica del Rio Magno per un tratto di 16metri e difesa di sponda con scogliera in sx idraulica	16/10/2014	ing. Andrea Carli	CONCLUSO	31/12/2014	CDC s.r.l.	€60.000,00	PI	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	60.000,00	100%	56.063,840	56.063,840	1111	55	11/06/2015				
PI050039001	SU-59	Abitato Saline di Volterra	Comune di Volterra	VOLTERRA	Pulizia e sgombero del fango dalla sede stradale mediante pala caricatrice, autocarro e lavaggio mediante autobetoniera da mc 13	12/10/2014	Marco Occhipinti	CONCLUSO	15/10/2014	Granchi s.r.l.	€8.847,06	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	8.847,06	100%	8.704,340	8.704,340	1111	50	11/06/2015				

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO										PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																	
PI050039001	SU-60	Abitato Saline di Volterra	Comune di Volterra	VOLTERRA	realizzazione di un tratto di fognatura in PEAD DN 315 per allontanamento della acque dai compluvi a mezzo idrovora.	12/10/2014	Marco Occhipinti	CONCLUSO	15/10/2014	Boccacci carlo	€ 2.259,78	PI	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	1.807,82	80%	2.224,060	1.779,260	1111	50	11/06/2015						
PI050039001	SU-61	Abitato Saline di Volterra	Comune di Volterra	VOLTERRA	Pulizia e sgombero dal fango della sede stradale mediante pala caricatrice, autocarro e lavaggio e sostituzione zozzi e tratto fognatura	12/10/2014	Marco Occhipinti	CONCLUSO	21/10/2014	Termos habitat	€ 16.746,67	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	16.746,67	100%	16.476,560	16.476,560	1111	50	11/06/2015						
PI050039001	SU-62	Abitato Saline di Volterra	Comune di Volterra	VOLTERRA	Pulizia e sgombero dal fango della sede stradale mediante lavaggio con autopurgo, pulizia caditoie, stasatura delle condotte fognarie.	12/10/2014	Marco Occhipinti	CONCLUSO	21/10/2014	Autospurgo velox	€ 6.606,55	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	6.606,55	100%	6.498,940	6.498,940	1111	50	11/06/2015						
PI050038001	SU-63	Rio Piastraia	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Realizzazione di scogliera con massi ciotolosi per una lunghezza di ml 10x4x1	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Cooperativa Agrituristica Lungomonte Pisano	€ 5.246,00	PI	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	5.246,00	100%	5.246,000	5.246,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038002	SU-64	Rio Grande	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Realizzazione di scogliera con massi ciotolosi per una lunghezza di ml 15x2x1	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Cooperativa Agrituristica Lungomonte Pisano	€ 3.416,00	PI	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	3.416,00	100%	3.416,000	3.416,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038003	SU-65	Abitato Lugnano	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Rimozione detriti e fango dalle strade interessate dagli allagamenti circa 10000 mq., autopurgo griglie stradali n.80	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Ditta Del Moro Nichi, cooperativa Agrituristica Lungomonte Pisano e Titano Spurghi	€ 8.330,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	8.330,00	100%	8.330,000	8.330,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038004	SU-66	Abitato Cevoli	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Rimozione detriti e fango dalle strade interessate dagli allagamenti circa 1000 mq., autopurgo griglie stradali 30	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Ditta Gennai Giorgio e Titano Spurghi	€ 1.721,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.721,00	100%	1.721,000	1.721,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038005	SU-67	Abitato Vicopisano	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Rimozione detriti e fango dalle strade interessate dagli allagamenti circa 5500 mq., autopurgo griglie stradali 30	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Ditta Del Moro Nichi e Titano Spurghi	€ 4.162,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	4.162,00	100%	4.162,000	4.162,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038006	SU-68	Abitato Ontanelli	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Ripristino piano stradale con materiale arido di cava per una superficie di circa 600 mq., recupero di parte del materiale dal rio adiacente	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Ditta F.lli Puccinelli Marco e Francesco snc	€ 3.660,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.928,00	80%	3.660,000	2.928,000	1111	47	11/06/2015						
PI050038007	SU-69	Ex scuola elementare	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Ripristino canna fumaria	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Landi Andrea	€ 1.464,00	PI	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	1.171,20	80%	1.464,000	1.171,200	1111	47	11/06/2015						
PI050038008	SU-70	Palestra polivalente	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Fissaggio pannello di tamponamento	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Landi Andrea	€ 427,00	PI	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	341,60	80%	427,000	341,600	1111	47	11/06/2015						
PI050038009	SU-71	Ex scuola musicale	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Sistemazione manto di copertura	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Landi Andrea	€ 1.769,00	PI	OTTOBRE 2014	OPERE	TIPO B	1.415,20	80%	1.769,000	1.415,200	1111	47	11/06/2015						
PI050038010	SU-72	via S. Andrea	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Apertura buca su sede stradale e ripristino funzionalità della fognatura bianca	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Tararà Salvatore di Tararà Raimondo Costruzioni Edili	€ 976,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	780,80	80%	976,000	780,800	1111	47	11/06/2015						
PI050038011	SU-73	Via Gramsci e via Lante	Comune di Vicopisano	VICOPISSANO	Apertura buche su sede stradale e ripristino funzionalità fognatura bianca	15/10/2014	Geom. Enrico Bernardini	CONCLUSO	31/10/2014	Tararà Salvatore di Tararà Raimondo Costruzioni Edili	€ 854,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	683,20	80%	854,000	683,200	1111	47	11/06/2015						
PI050029002	SU-74	BIBLIOTECA COMUNALE G. GRONCHI	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	ASPORTAZIONE ACQUA E PULIZIA	11/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	11/10/2014	COOP. CFT	€ 292,80	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	292,80	100%	292,800	292,800	1111	38	11/06/2015						
PI050029003	SU-75	VIE DEL CENTRO STORICO	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	DISOTRUZIONE GRIGLIE PULITURA CADITOIE E CANALI	11/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	11/10/2014	COOP. CFT DITTA LIPPI	€ 3.058,13	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	3.058,13	100%	3.058,130	3.058,130	1111	38	11/06/2015						
PI050029004	SU-76	SOTTOPASSI ATTRAVERSAMENTO FERROVIA	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	DISOTRUZIONE GRIGLIE PULITURA CADITOIE	11/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	12/10/2014	COOP. CFT	€ 601,87	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	601,87	100%	601,870	601,870	1111	38	11/06/2015						
PI050029007	SU-77	S.R.439 VIA SANTA LUCIA NORD VIA DEL POPOLO	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	RIMOZIONE DI MATERIALE DALLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA FOSSE LATERALI	13/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	13/10/2014	DITTA MALACARNE MARCO	1.159,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	927,20	80%	1.159,000	927,200	1111	38	11/06/2015						
PI050029008	SU-78	VIA DEI LOGACCI, VIA SANT'ANDREA VIA DI MONTEVISI	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	RIMOZIONE DI MATERIALE DALLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE SCARPATE DEGLI ARGINI	13/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	13/10/2014	DITTA MALACARNE MARCO	2.309,46	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	1.847,57	80%	2.309,460	1.847,570	1111	38	11/06/2015						
PI050029011	SU-79	VIA VITTORIO VENETO	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE DALLA SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE POTATURA DI ALBERI	13/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	13/10/2014	COOP PONTEVERDE	€ 11.770,56	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.416,45	80%	11.770,560	9.416,450	1111	38	11/06/2015						
PI050029012	SU-80	VIA VITTORIO VENETO - TRATTO VIA COSTITUZIONE VARIANTE PONTE ALLA NAVETTA	Comune di Pontedera	PONTEREDERA	MESSA IN SICUREZZA PIANTE IN FREGIO VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTO DEL 11-14 OTTOBRE 2014	14/10/2014	DIRIGENTE 2° SETTORE ARCH. ROBERTO FANTOZZI	CONCLUSO	27/11/2014	COOP PONTEVERDE	€ 28.500,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	22.800,00	80%	28.499,200	22.799,360	1111	38	11/06/2015						
PI050001002	SU-81	VIA SANTA COLOMBA	Comune di Bientina	BIENTINA	RICAVATURA E RICALIBRATURA DELLE FOSSE LATERALI INTERESSATE DALLE FRANE PER UNA ESTENSIONE COMPLESSIVA DI CIRCA 300 ML.	13/10/2014	CECCHI MARCO	CONCLUSO	14/10/2014	MAESTRINI SILVANO 6 MIRKO	€ 4.000,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.200,00	80%	4.575,000	3.660,000	1111	22	11/06/2015						
PI050002006	SU-82	Via Piana	Comune di Buti	BUTI	Ripristino viabilità esistente con eliminazione del materiale franato in sede stradale, caricatura di materiale di cava di varia pezzatura, risagomatura argini e ripristino delle fosse laterali di scolo acque meteoriche	14/10/2014	Arch. Katuscia Meini	CONCLUSO	16/02/2015	I.G.P. Giuliani Piero srl con sede in Ospedaletto ditta Cilino Francesco con sede in Cascine di Buti	€ 5.170,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.136,00	80%	5.150,000	5.150,000	1111	23	11/06/2015						
PI050002007	SU-83	Via di Solaio	Comune di Buti	BUTI	Ripristino viabilità con rimozione del materiale terroso e ghiaia depositatosi a seguito evento meteorologico e ripristino asfalto stradale	14/10/2014	Arch. Katuscia Meini	CONCLUSO	27/10/2014	I.G.P. Giuliani Piero srl con sede in Ospedaletto Ditta Cilino Francesco con sede in Cascine di Buti	€ 3.488,00	PI	OTTOBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.790,40	80%	3.480,000	3.480,000	1111	23	11/06/2015						
PI050002011	SU-84	Viabilità pubblica nel t.c.	Comune di Buti	BUTI	Rimozione materiale su sede stradale, pulizia e lavaggio a pressione delle caditoie stradali interessate dall'evento	14/10/2014	Arch. Katuscia Meini	CONCLUSO	27/10/2014	Ditta Cilino Francesco con sede in Via Castellarso Cascine di Buti	€ 2.500,00	PI	OTTOBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	2.500,00	100%	2.500,000	2.500,000	1111	23	11/06/2015						
LU046002001	SU-85	S.C. LA TORRE	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ripristino viabilità	08/11/2014	Geom. Gaetano Guerra	CONCLUSO	30/01/2015	Ditta Guidi Gino S.p.A.	€ 49.800,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	39.840,00	80%						LIQUIDABILI	48.577,93	38.862,34			
LU046002002	SU-86	S.C. ZATO	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ripristino viabilità	10/11/2014	Geom. Gaetano Guerra	CONCLUSO	04/12/2014	Ditta Tiziano Pandolfo S.r.l.	€ 12.700,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	10.160,00	80%						LIQUIDABILI	12.681,71	10.145,37			
LU046002003	SU-87	S.C. GRANAIOLO	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ripristino viabilità	10/11/2014	Geom. Gaetano Guerra	CONCLUSO	04/12/2014	Ditta Tecno Edil S.a.s.	€ 17.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	13.600,00	80%						LIQUIDABILI	15.994,94	12.795,95			
LU046002004	SU-88	S.C. CONTRONERIA	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ripristino viabilità	18/11/2014	Geom. Fabio Di Bert	CONCLUSO	21/11/2014	Ditta Brennero Costruzioni S.r.l.	€ 5.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.000,00	80%						LIQUIDABILI	2.999,98	2.399,98			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO											PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																		
LU046002005	SU-89	S.C. LUGLIANO	Comune di Bagni di Lucca	BAGNI DI LUCCA	Ripristino viabilità	19/11/2014	Geom. Fabio Di Bert	CONCLUSO	26/11/2014	Ditta Citti & Papera S.n.c.	€ 5.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.000,00	80%									LIQUIDABILI	6.502,56	5.202,05	
LU046003009	SU-90	Fornaci di Barga	Comune di Barga	BARGA	Ripulitura fosso Rio di Caterozzo da detriti e materiale di frana	18/11/2014	Geom. Luca Tortelli	CONCLUSO	29/11/2014	ditta Tiziano Pandolfo di Fornaci d Barga	€ 10.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	10.000,00	100%	10.000,000	10.000,000	1111	21	11/06/2015							
LU046006001	SU-91	Esondazione reticolo minore in Camporgiano Via dei Venti ecc	Comune di Camporgiano	CAMPORGIANO	Rifacimento tombini , realizzazione di n due condotte acque bianche mm 600. Regimazione acque	17/11/2014	geom fabio Caproni	CONCLUSO	31/01/2014	Intersonda srl Castelnuovo G.	€ 103.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	82.400,00	80%	105.856,960	84.685,570	1111	24	11/06/2015							
LU046011001	SU-92	S.C. Calavomo-Vitiana	Comune di Coreglia Antelminelli	COREGLIA ANTELMINELLI	rimozione frana e bonifica versante	11/11/2014	Ing. V. Marchetti	CONCLUSO	30/11/2014	Tiziano Pandolfo s.r.l.	€ 25.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	20.000,00	80%	21.156,370	21.156,370	1111	30	11/06/2015							
LU046011002	SU-93	S.C. Coreglia-Piastroso	Comune di Coreglia Antelminelli	COREGLIA ANTELMINELLI	rimozione frana e bonifica versante	11/11/2014	Ing. V. Marchetti	CONCLUSO	25/06/2015	Cooperativa Mediavalle Garfagnana	€ 20.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	16.000,00	80%								DA CONFERMARE		16.000,000		
LU046019001	SU-94	Corso d'acqua e SC Bugliatica - Pieve San Lorenzo	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	rimozione detrito, pulitura fosso, stasatura condotte, pozzetti, griglie, rifacimento pozzetto, ripristino rilevato stradale	06/11/2014	Geom. Roberto Ciuffardi	CONCLUSO	15/01/2015	ART EDIL di Menchi con sede a Minucciano ECOVALSERCHIO di Renucci con sede Barga	€ 6.500,00	LU	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	5.200,00	80%	6.444,480	5.155,590	1111	34	11/06/2015							
LU046019002	SU-95	Corso d'acqua vari e SC Pieve San Lorenzo - Novella	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	rimozione vegetazione, pulitura fossi esistenti, cunette griglie	06/11/2014	Geom. Roberto Ciuffardi	CONCLUSO	06/12/2014	ART EDIL di Menchi con sede a Minucciano	€ 3.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	2.400,00	80%	3.000,000	2.400,000	1111	34	11/06/2015							
LU046019003	SU-96	SC via Panoramica fraz. Pieve San Lorenzo	Comune di Minucciano	MINUCCIANO	rimozione detrito, pulitura tratto fosso, stasamenti ecc.	06/11/2014	Geom. Roberto Ciuffardi	CONCLUSO	06/12/2014	EMMECI SERVIZI di Canini con sede a Minucciano	€ 3.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.400,00	80%	3.000,000	3.000,000	1111	34	11/06/2015							
LU046025001	SU-97	Strada Comunale Mulino del Sillico	Comune di Pieve Fosciana	PIEVE FOSCIANA	Rimozione materiale sulla viabilità e messa in opera geoblok, regimazione dell'acque a monte , rimozione materiale e rimodellazione versante	12/11/2014	Geom. Vincenzo Suffredini	CONCLUSO	15/01/2015	Bosi Picchiotti Costruzioni	€ 60.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	48.000,00	80%	75.019,090	75.019,090	1111	37	11/06/2015							
LU046028001	SU-98	SC montealtissimo	Comune di Seravezza	SERAVEZZA	rimozione materiale franato su strada , disaggio versante, taglio vegetazione all' fusto	24/11/2014	Ing. Orsini Roberto	CONCLUSO	12/01/2015	Co.pva La Spiga. Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio	€ 30.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	24.000,00	80%	29.916,130	23.932,900	1111	44	11/06/2015							
LU046030003	SU-99	Strada comunale per Farnocchia	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Segnalazione del pericolo, restrizione del carreggiata verso monte, sigillatura delle lesioni della pavimentazione stradale, installazione di semafori	10/11/2014	Geom. Simone Lorenzi	CONCLUSO	30/11/2014	Soc.coop.Procinto a r.l.	€ 4.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	3.200,00	80%	4.000,000	4.000,000	1111	45	11/06/2015							
LU046030004	SU-100	Strada comunale per Pruno	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Segnalazione del pericolo, sigillatura delle lesioni della pavimentazione stradale.	10/11/2014	Geom. Simone Lorenzi	CONCLUSO	30/11/2014	Soc.coop.Procinto a r.l.	€ 400,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	320,00	80%	400,000	400,000	1111	45	11/06/2015							
LU046030005	SU-101	Strada comunale di Palagnana	Comune di Stazzema	STAZZEMA	Pulizia della Chiavica e sostituzione della stessa con una tubazione in cemento carrabile e griglia	10/11/2014	geom. Simone Lorenzi	CONCLUSO	30/11/2014	Azienda agricola Monte Croce di Menchini	€ 3.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	2.400,00	80%	3.000,000	3.000,000	1111	45	11/06/2015							
LU046031001	SU-102	Strada comunale Via Villa Cimitero Vagli Sopra	Comune di Vagli Sotto	VAGLI SOTTO	Rimozione e taglio della vegetazione che blocca la carreggiata, la rimozione del materiale trasportato dalle piogge, la ripulitura delle cunette, livellamento e sistemazione dei vari fossi, la formazione di basso-rovesci per la raccolta delle acque e la riformazione dello strato superficiale della carreggiata ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	06/11/2014	Responsabile U.T.C. Puglia Mario	CONCLUSO	15/02/2015	LA MONTAGNA SOC. COOP. Con sede in località Diversi 50051 Barga (LU)	€ 106.640,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	85.312,00	80%	106.640,000	106.640,000	1111	46	11/06/2015							
LU046035001	SU-103	SC PARIANA	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Realizzazione opera di contenimento dell' scarpata di valle.	08/11/2014	Geom. Mario Sabbatini	CONCLUSO	04/12/2014	CARMENVIT SNC (Pescia)	€ 7.000,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	5.600,00	80%	7.000,000	7.000,000	1111	48	11/06/2015							
LU046035002	SU-104	SC VILLA BASILICA (ABITATO)	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Ripristino muro di contenimento della strada	08/11/2014	Geom. Mario Sabbatini	CONCLUSO	04/12/2014	CINELLI COSTRUZIONI SRL (Pescia)	€ 8.690,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	6.952,00	80%	8.690,000	8.690,000	1111	48	11/06/2015							
LU046035003	SU-105	SC COLOGNORA (ABITATO)	Comune di Villa Basilica	VILLA BASILICA	Ripristino muro di contenimento del terreno di proprietà comunale, rimozione detriti su proprietà privata.	08/11/2014	Geom. Mario Sabbatini	CONCLUSO	04/12/2014	COESCO COSTRUZIONI SRL (Pescia)	€ 11.750,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.400,00	80%	11.750,000	11.750,000	1111	48	11/06/2015							
MS_045001_001	SU-106	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone via dei Pini ponte di Giordanello	Comune di Aulla	AULLA	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone via dei Pini ponte di Giordanello	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO		Lunigiana Scavi srl	€ 1.851,89	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.851,89	100%	1.851,890	1.851,890	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_002	SU-107	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone Piazza Zambani	Comune di Aulla	AULLA	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone Piazza Zambani	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO		Lunigiana Scavi srl	€ 1.463,49	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.463,49	100%	1.463,490	1.463,490	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_003	SU-108	lavaggio piazza, stasamento delle fognature bianche e nere Pallerone Piazza Zambani, Quartiere Gobetti, Ragnaia	Comune di Aulla	AULLA	lavaggio piazza, stasamento delle fognature bianche e nere Pallerone Piazza Zambani, Quartiere Gobetti, Ragnaia	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	13/11/2014	Biagi Nicola srl	€ 4.501,80	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	4.501,80	100%	4.501,800	4.501,800	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_005	SU-109	taglio di alberi pericolanti Pallerone,Q.Gobetti, ragnaia	Comune di Aulla	AULLA	taglio di alberi pericolanti Pallerone,Q.Gobetti, ragnaia	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	21/11/2014	Garden Service sas	€ 4.148,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	3.318,40	80%	4.148,000	3.318,400	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_006	SU-110	acquisto materiali vari,cemento, sacchi di sabbia per interventi Pallerone,Q.Gobetti, Ragnaia	Comune di Aulla	AULLA	acquisto materiali vari,cemento, sacchi di sabbia per interventi Pallerone,Q.Gobetti, Ragnaia	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	18/11/2014	Renzi Manufatti	€ 3.660,00	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO B	3.660,00	100%	3.660,000	3.660,000	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_007	SU-111	acquisto materiali di ferramenta,ecc. per interventi Pallerone,Q.Gobetti, Ragnaia	Comune di Aulla	AULLA	acquisto materiali di ferramenta,ecc. per interventi Pallerone,Q.Gobetti, Ragnaia	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	18/11/2014	Gierre snc	€ 4.249,50	MS	NOVEMBRE 2014	ACQUISTO MATERIALE	TIPO B	4.249,50	100%	4.249,500	4.249,500	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_008	SU-112	posa in opera di chiusure mobili in ferro pesante per chiusura varchi accesso Fiume Aulella ed altri	Comune di Aulla	AULLA	posa in opera di chiusure mobili in ferro pesante per chiusura varchi accesso Fiume Aulella ed altri	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	04/12/2014	Ciuffani Enzo	€ 1.287,10	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	1.287,10	100%	1.287,100	1.287,100	1111	19	11/06/2015							
ID_045001_010	SU-113	realizzazione tratto scarico fognario con fossa Immhof per ripristino funzionalità- agibilità impianti sportivi Pallerone	Comune di Aulla	AULLA	realizzazione tratto scarico fognario con fossa Immhof per ripristino funzionalità- agibilità impianti sportivi Pallerone	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	08/11/2014	Lunigiana Scavi srl	€ 612,67	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	490,14	80%	612,670	490,140	1111	19	11/06/2015							

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO										PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																	
ID_045001_010	SU-114	realizzazione tratto scarico fognario con fossa Imhof per ripristino funzionalità- agibilità impianti sportivi Pallerone	Comune di Aulla	AULLA	realizzazione tratto scarico fognario con fossa Imhof per ripristino funzionalità- agibilità impianti sportivi Pallerone	05/11/2014	geom. Mauro Marcelli	CONCLUSO	16/12/2014	La Magnolia srl coop.sociale	€ 4.880,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	3.904,00	80%	4.880,000	3.904,000	1111	19	11/06/2015						
ID_045001_011	SU-115	ripristino viabilità, cunette, attraversamenti strada comunale v.Chiesa- via Bardine Canova e realizzazione pista provvisoria per accesso civico n. 19	Comune di Aulla	AULLA	ripristino viabilità, cunette, attraversamenti strada comunale v.Chiesa- via Bardine Canova e realizzazione pista provvisoria per accesso civico n. 19	05/11/2014	geom. Mauro Marcelli	CONCLUSO	23/12/2014	La Magnolia srl coop.sociale	€24.545,73	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	19.636,58	80%	24.545,730	19.636,580	1111	19	11/06/2015						
ID_045001_012	SU-116	aspirazione acqua e fango per ripristino condizioni agibilità edifici Quartiere Gobetti	Comune di Aulla	AULLA	aspirazione acqua e fango per ripristino condizioni agibilità edifici Quartiere Gobetti	05/11/2014	Arch. Valentina Gatti	CONCLUSO	06/11/2014	Morrone Bruno	€ 2.488,24	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	2.488,24	100%	2.488,240	2.488,240	1111	19	11/06/2015						
ID_045001_013	SU-117	aspirazione acqua e fango per ripristino condizioni agibilità edifici Quartiere Gobetti	Comune di Aulla	AULLA	aspirazione acqua e fango per ripristino condizioni agibilità edifici Quartiere Gobetti	05/11/2014	Arch. Valentina Gatti	CONCLUSO	06/11/2014	D.G. Set srl	€ 1.932,21	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	1.932,21	100%	1.932,210	1.932,210	1111	19	11/06/2015						
ID_045002_002	SU-118	Allargamenti Via Stradella e Via Poveromo	Comune di Bagnone	BAGNONE	Smottamento e cedimento scarpata	17/11/2014	Responsabile Area Tecnica	CONCLUSO	30/11/2014	C.P. Costruzioni	€10.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.000,00	80%	9.982,000	9.982,000	1111	20	11/06/2015						
2014-B832001	SU-119	RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E DISSESTO FRANOSO DELLA SCARPATA SOTTOSTANTE PER LA FRAZIONE DI MISEGLIA	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di ripristino viabilità comunale a seguito di cedimento strada a mezza costa sistemazione del dissesto franoso sottostante la viabilità e regimazione della circolazione idrica	05/11/2014	Ing. Festa - Geom. Dell'Amico	CONCLUSO	31/03/2015	SAN COLOMBANO S.P.A. - ING. MORACCHIOLI - P.3 s.n.c. - GEOL. PROFETTI - ING. FRUZZETTI - ARCH.BABBONI	€ 449.902,25	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	359.921,80	80%	419.453,920	335.563,140	1111	26	11/06/2015						
2014-B832002	SU-120	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E REGIMAZIONE ACQUE, VIA ACQUAFIORA, LOCALITÀ BONASCOLA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia sede stradale, realizzazione di nuovo tratto fognario e regimazione acque.	06/11/2014	Geom.Menconi - Ing. Festa	CONCLUSO	28/02/2015	COOP. T.U.A.	€55.388,43	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	44.310,74	80%	54.495,070	43.596,070	1111	26	11/06/2015						
2014-B832003	SU-121	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E REGIMAZIONE ACQUE, VIA PER COLONNATA, LOCALITÀ CANALONI	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia sede stradale, regimazione acque e ripristino del manto stradale.	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO	28/02/2015	SAN COLOMBANO S.P.A.	€ 144.446,01	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	115.556,81	80%	141.565,890	113.252,710	1111	26	11/06/2015						
2014-B832004	SU-122	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL TRATTO DI CARREGGIATA STRADALE DI VIA DEGLI OSSI FRANATA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2014.	Comune di Carrara	CARRARA	Realizzazione dei lavori per messa in sicurezza della frana stradale di via degli Ossi.	07/05/2014	Ing. Marchetti - Geom. Cenderelli	CONCLUSO	28/02/2015	LA VICTOR - GEOL. GRECO VANESSA - ING. SASSI ALESSANDRO - ARCH. LUCA BELLULOVICH	€98.727,57	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	78.982,06	80%	98.301,000	78.640,800	1111	26	11/06/2015						
2014-B832005	SU-123	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E REGIMAZIONE ACQUE, VIA SAN GIUSEPPE E VIABILITÀ ABITATO DI MISEGLIA, INTERVENTO IN VIA BRUNO CONTI A CARRARA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia sede stradale, regimazione acque lungo la strada comunale di San Giuseppe e intervento di messa in sicurezza tratto di frana in Via Bruno Conti.	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO	28/02/2015	FENICE IMPRESA S.R.L.	€46.369,73	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	37.095,78	80%	45.470,640	36.376,510	1111	26	11/06/2015						
2014-B832006	SU-124	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E DISSESTI FRANOSI, STRADELLO GRAGNANA - SORGANO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2014	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di sistemazione versante franoso con terrazzamenti, del piano sottostada con consolidamento scarpata e regimazione acque con ingegneria naturalistica lungo strada omunale Gragnana-Sorgnano	07/11/2014	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO	28/02/2015	IBF S.R.L.	€ 139.152,33	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	111.321,86	80%	110.384,210	88.307,370	1111	26	11/06/2015						
2014-B832007	SU-125	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO COLLEGAMENTO IDRAULICO, TRATTO CANALE DELLA CHIESA, LOCALITÀ GRAGNANA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia sede stradale e lavori di stasatura e adeguamento del tratto tombato.	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO	28/02/2015	IRIS COSTRUZIONI	€79.340,85	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	63.472,68	80%	77.932,720	62.346,180	1111	26	11/06/2015						
2014-B832008	SU-126	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE, REGIMAZIONE ACQUE E VIA CORVENALE, LOCALITÀ BONASCOLA	Comune di Carrara	CARRARA	Realizzazione opere di sostegno della sede stradale.	06/11/2014	Geom. Menconi	CONCLUSO	28/02/2015	MAGGIANI COSTRUZIONI S.R.L.	€59.652,53	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	47.722,02	80%	58.690,390	46.952,310	1111	26	11/06/2015						
2014-B832009	SU-127	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E DISSESTI, LOCALITÀ PIASTRA - BATTAGLINO	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino manto stradale e regimazione delle acque.	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO	28/02/2015	CEMENBIT S.R.L.	€179.101,83	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	143.281,46	80%	175.872,040	140.697,630	1111	26	11/06/2015						
2014-B832010	SU-128	RIPRISTINO PORZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI LUNGO IL FOSSO DI BAGNONE, LOCALITÀ FICOLA EPULIZIA, FOSSO CORSARO A TORANO	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino scogliera difesa spondale e regimazione acque lungo la strada.	05/11/2014	Geom. Corbari	CONCLUSO	30/01/2015	COGEIT S.R.L.	€59.681,70	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	59.681,70	100%							DA CONFERMARE		59.681,700		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO																				
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDAITTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitolo	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
2014-B832011	SU-129	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE. REGIMAZIONE ACQUE E DISSESTI. VIA COMUNALE PIZZUTELLO, LOCALITÀ TORANO E VIA FILATTIERA LOC. AVENZA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2014	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di ripristino viabilità a seguito di sifonamento, opere di difesa acquedotto realizzazione di sottofondazione muro e opere di difesa spondale	06/11/2014	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO	20/12/2014	EDILTECNICA S.R.L.	€53.059,06	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	42.447,25	80%	51.454,760	41.163,810	1111	26	11/06/2015			
2014-B832012	SU-130	MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA BARROCCIA A CARRARA.	Comune di Carrara	CARRARA	Realizzazione palificata in legname e riprofilatura scarpata stradale.	05/11/2014	P.I.Ratti	CONCLUSO	20/12/2014	COGEIT S.R.L.	€32.575,22	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	26.060,18	80%	32.446,630	25.957,300	1111	26	11/06/2015			
2014-B832013	SU-131	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE PER CASTELLO DI MONETA E DISSESTI IN LOCALITÀ MONETA E RIPRISTINO CEDIMENTO SPONDALE	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino viabilità e realizzazione di difesa spondale	05/11/14	Geom. Corbani	CONCLUSO	06/03/2015	DUEGEO S.R.L.	€14.623,12	MS	NOVEMBRE 2015	STRADE	TIPO B	11.698,50	80%						DA CONFERMARE		11.698,500
2014-B832014	SU-132	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE E DISSESTI, VIA FORMA ALTA, LOCALITÀ BONASCOLA	Comune di Carrara	CARRARA	Sistemazione della sede stradale e regimazione delle acque	06/11/2014	Geom. Menconi	CONCLUSO	28/02/2015	MAGGIANI COSTRUZIONI S.R.L.	€29.582,04	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	23.665,63	80%	29.104,910	23.283,930	1111	26	11/06/2015			
2014-B832015	SU-133	MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE FALLA NEL MURO D'ARGINE IN DX DEL TORRENTE CARRIONE, SUBITO A MONTE DEL PONTE STRADALE DEL V.LE XX SETTEMBRE, LOCALITÀ FABBRICA	Comune di Carrara	CARRARA	Riparazione falla muro d'argine e ripristino pavimentazione marciapiede.	06/11/2014	Geom.Menconi - Ing. Festa	CONCLUSO	28/02/2015	LA VICTOR	€7.320,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	7.320,00	100%	6.203,950	6.203,950	1111	26	11/06/2015			
2014-B832016	SU-134	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SCARPATA VIA COMUNALE PER CODENA E RIPRISTINO SCALZAMENTO AL	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia dell'alveo, ripristino briglia esistente, ripristino scalzamenti opera d'arte.	07/11/2014	Ing. Festa	CONCLUSO	28/02/2015	L'EDILIZIA CUCINELLI TONINO S.R.L.	€18.300,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	18.300,00	100%	18.034,060	18.034,060	1111	26	11/06/2015			
2014-B832017	SU-135	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO DI VIA CARRIONA E OSTRUITA E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE IN DX IDRAULICA	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di ripristino attraversamento stradale caduto in parte, con rimozione detriti in alveo, opere di sottofondazione muri esistenti e realizzazione difese spondali	06/11/2014	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO	10/03/2015	SAMAR COSTRUZIONI S.R.L.	€94.310,68	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	94.310,68	100%	92.227,960	92.227,960	1111	26	11/06/2015			
2014-B832019	SU-136	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE FOGNARIA ACQUE PIOVANE OSTRUITE E DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 05 NOVEMBRE 2014. CANALE CADORNA	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino funzionalità del canale.	05/11/2014	Ing. Marchetti - Corbani	CONCLUSO	29/05/2015	AMIA S.P.A.	€54.813,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	54.813,00	100%						DA CONFERMARE		54.813,000
2014-B832020	SU-137	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE FOGNARIA ACQUE PIOVANE OSTRUITE E DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 05 NOVEMBRE 2014. INTERVENTO VIA MARCO POLO	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino strutturale rete fognaria.	05/11/2014	Ing. Marchetti - Geom. Corbani	CONCLUSO	28/08/2015	AMIA S.P.A.	€76.958,20	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	61.566,56	80%						DA CONFERMARE		61.566,560
2014-B832021	SU-138	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE FOGNARIA ACQUE PIOVANE IN VIALE AMERIGO VESPUCCI	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino funzionalità rete fognaria.	05/11/2014	Ing. Marchetti - Geom. Corbani	CONCLUSO	27/02/2015	AMIA S.P.A.	€34.094,50	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	27.275,60	80%						DA CONFERMARE		27.275,600
2014-B832022	SU-139	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETE FOGNARIA ACQUE PIOVANE OSTRUITE E DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 05 NOVEMBRE	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino funzionalità rete fognaria.	05/11/2014	Ing. Marchetti - Geom. Corbani	CONCLUSO	03/09/2015	AMIA S.P.A.	€137.484,60	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	109.987,68	80%						DA CONFERMARE		109.987,680
2014-B832023	SU-140	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE DANNEGGIATO SCUOLA MEDIA BUONARROTI	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino funzionalità impianto ascensore.	05/11/2014	P.I. Ratti	CONCLUSO	28/02/2015	BERTAZZONI ASCENSORE	€5.917,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	4.733,60	80%	5.917,000	4.733,600	1111	26	11/06/2015			
2014-B832024	SU-141	RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E FUNZIONALI SCUOLA MATERNA GIAMPAOLI E ASILO NIDO IL GIROTONDO.	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino intonaci e sostituzione di infissi	14/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	28/02/2015	TRAMONTANA E GATTI	€28.087,29	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	22.469,83	80%	28.087,290	22.469,830	1111	26	11/06/2015			
2014-B832025	SU-142	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PER CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE ARGINE SX TORRENTE CARRIONE RAMO TORANO, REALIZZAZIONE DI BRIGLIA E SISTEMAZIONE ALVEO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2014.	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di sottofondazione muro d'argine, innalzamento muro con blocchi geoblock realizzazione salto per regolarizzazione alveo	07/11/14	Ing. Festa - Geom. Dell'Amico	CONCLUSO		Costruzioni 3P	€43.128,38	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	43.128,38	100%	18.127,640	18.127,640	1111	26	11/06/2015			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO																				
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
2014-B832026	SU-143	SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DEPOSITO DETRITICO NEL TORRENTE CARRIONE IN PROSSIMITA' DEL PONTE S. MARTINO, IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2014	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione di deposito materiale detritico alveo.	05/11/2014	Ing. Marchetti	CONCLUSO		S.E.T. SpA	€ 16.048,83	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	16.048,83	100%	16.047,890	16.047,890	1111	26	11/06/2015			
2014-B832027	SU-144	SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DEPOSITO DETRITICO E REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE NEL TORRENTE CARRIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON TORRENTE TORANO E SEZ. 117, IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2014	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione di deposito materiale detritico alveo.	05/11/2014	Ing. Marchetti	CONCLUSO		BEA BIOINGEGNERIA & EDILIZIA AMB.LE SOC. CONSORTILE A.R.L.	€ 24.793,46	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	24.793,46	100%	24.764,890	24.764,890	1111	26	11/06/2015			
2014-B832028	SU-145	DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEL TRATTO FRANATO E REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA PER LA FRAZIONE DI NOCETO	Comune di Carrara	CARRARA	Sistemazione della viabilità forestale alternativa, pulizia delle cunette stradali e regimazione delle acque superficiali	06/11/2014	Geom. Menconi	CONCLUSO	28/02/2015	S.E.T. SpA - ING. CARLO CHIONI - GEOL. CARLO MUSETTI	€ 125.495,22	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	100.396,176	80%						NEL MODELLO C1 - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 RETTIFICATO PER MERO ERRORE DI SOMMATORIA. IL LAVORO RISULTA CONCLUSO E SI CONFERMA L'IMPORTO FINALE DEI LAVORI	100.396,180	
2014-B832029	SU-146	LAVORI DI RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL FOSSO DI PESCINA E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino attraversamento stradale, realizzazione di bastionatura e scarpata stradale, ripristino viabilità.	05/11/2014	Ing. Marchetti - Corbari	CONCLUSO	07/08/2015	LA VICTOR - ING. TONACCI ANDREA - GEOL. MAURIZIO PROFETI	€ 247.700,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	198.160,000	80%						DA CONFERMARE	198.160,000	
2014-B832030	SU-147	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CODENA - BEDIZZANO IN PROSSIMITA' DEL PAESE DI BEDIZZANO	Comune di Carrara	CARRARA	Messa in sicurezza scarpata stradale.	10/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO	28/02/2015	FENICE IMPRESA S.R.L.	€ 81.583,49	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	65.266,79	80%	79.988,290	63.990,630	1111	26	11/06/2015			
2014-B832031	SU-148	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA COMUNALE PIASTRA - BATTAGLINO	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO		CEMENBIT S.R.L.	€ 45.686,19	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	36.548,95	80%	45.471,800	36.377,440	1111	26	11/06/2015			
2014-B832032	SU-149	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA COMUNALE DI TORANO, MARCOGNANO E PULCINACCHIA, IN LOCALITA' TORANO.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO		EDILTECNICA S.R.L.	€ 28.137,10	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	22.509,68	80%	28.045,240	22.436,190	1111	26	11/06/2015			
2014-B832033	SU-150	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA COMUNALE DI COLONNATA E LA VIA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO		SAN COLOMBANO S.P.A.	€ 45.686,19	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	36.548,95	80%	45.506,760	36.405,410	1111	26	11/06/2015			
2014-B832034	SU-151	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA CARRIONA DI E PONTE DI FERRO.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO		EDILIZIA S.M.	€ 11.393,28	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.114,62	80%	11.393,280	9.114,620	1111	26	11/06/2015			
2014-B832035	SU-152	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA COMUNALE DI MISEGLIA - PONTI DI VARA - FANTISCRITTI.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Franchini	CONCLUSO		DI GUARDO	€ 17.585,69	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	14.068,55	80%	17.476,800	13.981,440	1111	26	11/06/2015			
2014-B832036	SU-153	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO V.LE XX SETTEMBRE, SAN CECCARDO, AVENZA, VIA CENTRALE, VIA MAGENTA, VIA CARRIONA DA ORTOMURANO A VIA COVETTA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2014.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia da detriti alluvionali e ripristino viabilità	05/11/14	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO		SAMAR COSTRUZIONI S.R.L.	€ 32.922,43	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	26.337,94	80%	32.738,330	26.190,660	1111	26	11/06/2015			
2014-B832037	SU-154	INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO VIA CARRIONA (TRATTO LOC. LUGNOLA - LOC. STABBIO).	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Battistini	CONCLUSO		F.LLI MARCHI	€ 14.880,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	11.904,00	80%	13.925,410	11.140,330	1111	26	11/06/2015			
2014-B832038	SU-155	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI LUNGO LA VIA GHIACCIAIA, A CARRARA, VIA PER BERGIOLA, VIA PER CODENA, VIA PER BEDIZZANO, VIA PER SORGIANO.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	P.I. Ratti	CONCLUSO		COGEIT S.R.L.	€ 13.960,46	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	11.168,37	80%	13.845,660	11.076,530	1111	26	11/06/2015			
2014-B832039	SU-156	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO VIA ROSSELLI, VIA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia detriti alluvionali e ripristino viabilità	05/11/14	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO		PINELLI	€ 49.117,93	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	39.294,34	80%	47.532,140	38.025,710	1111	26	11/06/2015			

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO										PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitolo	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																	
2014-B832040	SU-157	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO VIA PASCOLI E VIA CARDUCCI IN LOC. MARASIO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2014.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia detriti alluvionali e ripristino viabilità	06/11/14	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO		DUEGEO S.R.L.	€ 5.878,25	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.702,60	80%	5.872,510	4.698,010	1111	26	11/06/2015						
2014-B832041	SU-158	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO LA VIA EX PROV.LE CARRARA - AVENZA, LOCALITÀ ZERRETO.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Menconi	CONCLUSO		MAGGIANI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 10.551,41	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.441,13	80%	10.551,410	8.441,130	1111	26	11/06/2015						
2014-B832042	SU-159	RIMOVIMENTO E PULIZIA DEL MATERIALE TERROSO FRANATO DA TRATTO DI CARREGGIATA STRADALE DI VIA DEGLI OSSI, IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 NOVEMBRE.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Cenderelli	CONCLUSO		La VICTOR	€ 11.590,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	9.272,00	80%	11.400,000	9.120,000	1111	26	11/06/2015						
2014-B832043	SU-160	MESSA IN SICUREZZA (CEDIMENTO MANTO STRADALE) E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO LA VIA AGRICOLA E LA VIA CASALA	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	05/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO		EDILSCAVIAPUANI	€ 7.818,93	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	6.255,14	80%	7.818,930	6.255,140	1111	26	11/06/2015						
2014-B832044	SU-161	MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DA DETRITI ALLUVIONALI, LUNGO VIA MONTEVERDE, ROCCATGLIATA E VIALE XX SETTEMBRE DALLA ROTATORIA DELL'AURELIA AL SEMAFORO STADIO.	Comune di Carrara	CARRARA	Pulizia e ripristino viabilità	06/11/2014	Geom. Mosti	CONCLUSO		SQUASSONI	€ 10.551,41	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.441,13	80%	10.551,410	8.441,130	1111	26	11/06/2015						
2014-B832045	SU-162	SOMMA URGENZA PER PULIZIA BRIGLIA SELETTIVA E REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN LOC. FONTANA FREDDA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2014.	Comune di Carrara	CARRARA	Lavori di ripristino funzionalità briglia selettiva, realizzazione opere di difesa spondale con scogliere e sottofondazione muro	07/11/2014	Geom. Dell'Amico	CONCLUSO		SAN COLOMBANO S.P.A.	€ 49.195,13	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	49.195,13	100%	48.029,900	48.029,900	1111	26	11/06/2015						
2014-B832046	SU-163	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA GIAMPAOLI E L'ASILO NIDO IL GIORNO	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione di deposito materiale detritico pulizia arredi.	07/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	TRAMONTANA E GATTI	€ 4.921,38	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	4.921,38	100%	4.921,380	4.921,380	1111	26	11/06/2015						
2014-B832047	SU-164	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A.M. MENCONI A MARINA DI CARRARA	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino area a verde e percorsi esterni	06/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	EDILIZIA S.M.	€ 3.874,52	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	3.099,62	80%	3.874,520	3.099,620	1111	26	11/06/2015						
2014-B832048	SU-165	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA ROCCATGLIATA	Comune di Carrara	CARRARA	Ripristino area a verde e percorsi esterni	05/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	EDILIZIA S.M.	€ 3.463,24	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	2.770,59	80%	3.463,240	2.770,590	1111	26	11/06/2015						
2014-B832049	SU-166	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI A MARINA DI CARRARA	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione acqua presente nei locali	06/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	FABBRICOTTI GUIDO	€ 2.311,02	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	2.311,02	100%	2.311,020	2.311,020	1111	26	11/06/2015						
2014-B832050	SU-167	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI AD AVENZA	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione acqua presente nei locali e pulizia successiva	05/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	LA TERMOIDRAULICA	€ 14.378,57	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	14.378,57	100%	14.378,570	14.378,570	1111	26	11/06/2015						
2014-B832051	SU-168	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA ANDERSEN	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione acqua presente nei locali e pulizia successiva	05/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	LA TERMOIDRAULICA	€ 3.463,24	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	3.463,24	100%	3.463,240	3.463,240	1111	26	11/06/2015						
2014-B832052	SU-169	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA L. DA SINOPI A AVENZA	Comune di Carrara	CARRARA	Rimozione acqua presente nei locali e nelle aree esterne e successiva pulizia.	07/11/2014	Geom. Gasparotti	CONCLUSO	20/12/2014	EDILSCAVIAPUANI	€ 4.947,54	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	4.947,54	100%	4.947,540	4.947,540	1111	26	11/06/2015						
2014-B832053	SU-170	VIABILITA' DI ACCESSO PARCO VILLA LA PADULA	Comune di Carrara	CARRARA	Sistemazione viabilità di accesso con pulizia da materiale alluvionale, regimazione acque e ripristino piano viabile	05/11/2014	Arch. Bessi	CONCLUSO	20/12/2014	EDILTECNICA S.R.L.	€ 45.907,05	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	45.907,05	80%							IL MODELLO C1 - DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ERA DIFFORME DA QUANDO RICHIESTO CON LA SCHEDA SU-E PER CUI NON E' STATO LIQUIDATO CON ORD.24/2015 - SI CONFERMA		45.907,050		
ID_045004_001	SU-171	movimento franoso a monte dell'abitato di Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	nolo a freddo di escavatore per regimazioni acque	05/11/2014 e 24/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Rocchiccioli Alberto & c	€ 2.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO	TIPO B	2.500,00	100%	6.000,000	6.000,000	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_001	SU-172	movimento franoso a monte dell'abitato di Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	nolo a freddo di escavatore per regimazioni acque	05/11/2014 e 24/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Lunigiana Costruzioni di Pelli Marta & c	€ 1.380,00	MS	NOVEMBRE 2014	NOLEGGIO	TIPO B	1.380,00	100%	1.380,000	1.380,000	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_001	SU-173	movimento franoso a monte dell'abitato di Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	regimaz definitiva acque reflue e riprofilatura versante	22/11/2014	geom Luigi Musetti su indicaz tecnici GC e Reg	CONCLUSO	30/01/2015	COAF soc coop.va	€ 70.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	56.000,00	80%	69.835,080	55.868,060	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_002	SU-174	materiale da esondazioni su viabilità in frazione Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	sgombero viabilità varie	05/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Art-Edil di Menchi Battista & c	€ 2.100,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	2.100,00	100%	2.100,000	2.100,000	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_003	SU-175	parziale distruzione di viabilità pubblica in frazione Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	ripristino viabilità per loc. il Castello e alveo Fosso del Convento	06/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Art-Edil di Menchi Battista & c	€ 40.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	32.000,00	80%	40.012,500	40.012,500	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_004	SU-176	esondazione Fosso della Peschiera in frazione Montefiore	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	pulizia tratto tombinato e sistemazione alveo	14/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Coaf Soc. Coop.	€ 45.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	45.000,00	100%	44.993,220	44.993,220	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_005	SU-177	viabilità per località La Concia in Codponte	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	sgombero frane e regimazione acque	14/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Art-Edil di Menchi Battista & c	€ 4.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	4.000,00	100%	4.000,000	4.000,000	1111	27	11/06/2015						
ID_045004_010	SU-178	frana a valle di strada comunale per frazione Reusa Groppolo	Comune di Casola in Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	opere di contenimento della sede stradale	17/11/2014	geom Luigi Musetti	CONCLUSO		Fontanini Ivano s.n.c. di Fontanini Claudio & c	€ 18.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	14.400,00	80%	18.000,000	14.400,000	1111	27	11/06/2015						
3	SU-179	Ripristino viabilità Rocca Sigillina	Comune di Filattiera	FILATTIERA	Ripristino viabilità Rocca Sigillina	06/11/2014	Geom. Giuli Vilmo	CONCLUSO	31/01/2015	Pettazzoni David	€ 15.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	12.000,00	80%	14.993,000	14.993,000	1111	31	11/06/2015						
4	SU-180	Ripristino viabilità Serravalle	Comune di Filattiera	FILATTIERA	Ripristino viabilità Serravalle	06/11/2014	Geom. Giuli Vilmo	CONCLUSO	31/01/2015	Pettazzoni David	€ 5.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	4.000,00	80%	4.999,560	3.999,650	1111	31	11/06/2015						

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO										PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																	
ID_045007_001	SU-181	Frana su strada comunale Loc. Aiola	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sgombero frana, pulizia sede stradale, raccolta acque	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	30/01/2015	Inerti Minucciano Srl di Minucciano (LU)	€21.600,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	17.280,00	80%	21.592,830	21.592,830	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_002	SU-182	Esondazione Aulella, spalla ponte loc. Pian di Lù	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sgombero piante e legname depositato, ripristino spalla dx	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	28/12/2015	Ecoinerti Pallerone srl di Pallerone (MS)	€56.100,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	56.100,00	100%	56.096,920	56.096,920	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_003	SU-183	Allagamento e deposito detritico loc. Equi Terme	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sistemazione strada e ripristino funzionalità idrauliche con ripristino tombinatura	07/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	18/05/2015	Edilizia Scaletti srl di Gragnola (MS)	€91.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	72.800,00	80%						DA CONFERMARE	90.927,240	72.741,790			
ID_045007_004	SU-184	Allagamento, sfondamento tombinatura e deposito detritico in loc.Casette, frane su strada comunale in loc. Turlago	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sgombero detriti, ripristino funzionalità tombinatura	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	28/02/2015	Lunigana Costruzioni di Pelli Marta & C.snc di Gassano (MS)	€64.100,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	51.280,00	80%	64.096,250	64.096,250	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_005	SU-185	Allagamento, sfondamento tombinatura e deposito detritico in loc.Pian di Molino	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino funzionalità idraulica con rifacimento tombinatura	07/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	15/12/2014	Belli Luigi Ennio e Figlio srl di Licciana Nardi (MS)	€53.800,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	43.040,00	80%	53.747,560	42.998,040	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_006	SU-186	Frana su strada comunale Via Ponte a Fivizzano e dissesto viabilità per Caugliano	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sgombero sede stradale, messa in sicurezza versante, ripristino sicurezza sede stradale	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	10/12/2014	Bertolotti Giuliano di Pratolungo (MS)	€35.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	28.000,00	80%	34.709,760	34.709,760	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_007	SU-187	Frane su strada comunale per Alebbio e Prato	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ricostruzione muro franato, sgombero viabilità, messa in sicurezza strada	10/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	29/12/2014	Maracci Stefano di S.Terenzio Monti (MS)	€41.700,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	33.360,00	80%	41.699,940	41.699,940	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_008	SU-188	Danneggiamento ponticello Pratolungo-Montecoto	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Fondazioni, sottofondazioni spalle e ripristino condizioni di sicurezza	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	28/02/2015	Terenzoni srl di Pallerone (MS)	€47.200,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	37.760,00	80%	47.200,000	47.200,000	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_009	SU-189	Frana a valle strada comunale per Ospedale con interessamento cimitero comunale	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione materiale franato e messa in sicurezza viabilità	07/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	12/12/2014	Cooperativa Fiviservices di Fivizzano (MS)	€8.400,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	6.720,00	80%	8.364,000	8.364,000	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_010	SU-190	Allagamento e dissesto stradale strada comunale per Bottignana di Sotto	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Sgombero detriti, risagomatura sede stradale, ripristino condizioni di sicurezza	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	31/01/2015	Inerti Minucciano Srl di Minucciano (LU)	€32.800,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	26.240,00	80%	32.771,500	32.771,500	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_011	SU-191	Infiltrazioni tetto Palazzo Comunale e Ostello	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione tegole spostate e ripassatura tetti	07/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	10/12/2014	Muller Karstenuwe Yaktor loc.Terenzano (MS)	€16.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	13.200,00	80%	12.691,940	10.153,550	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_012	SU-192	Esondazione canale rio S.Francesco, allagamento viale Principe Amedeo	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino funzionalità idraulica, taglio piante pericolanti, sistemazione argine	07/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	10/12/2014	COAF soc.soop.va di Villafranca L. (MS)	€31.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	31.000,00	100%	30.576,430	30.576,430	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_013	SU-193	Erosione canale di Signano con danno alla viabilità e palo Enel e frana e avvallamento stradale su comunale per Collegnago	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino arginatura canale per messa in sicurezza viabilità, sistemazione avvallamenti e ripristino funzionalità idraulica	07/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	31/01/2015	Edilizia Scaletti srl di Gragnola (MS)	€84.300,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	84.300,00	100%	84.263,860	84.263,860	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_014	SU-194	Dissesto strade comunali di Certaldola e Vallazzana	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Risagomatura strada, ripristino condizioni di sicurezza	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	16/12/2014	Cemenbit srl di Pietrasanta (LU)	€32.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	25.600,00	80%	31.901,310	31.901,310	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_015	SU-195	Frane su strade comunali di Folegnano, Fazzano e Mezzana	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione frane e ripristino funzionalità tombini	10/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	20/01/2015	COAF soc.soop.va di Villafranca L. (MS)	€53.200,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	42.560,00	80%	53.198,850	53.198,850	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_016	SU-196	Frane su strade comunali per Po e Verzano, dissesto viabilità Fazzano-Bancola	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino viabilità frane e pulizia canale, ripristino condizioni di sicurezza viabilità	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	15/12/2014	Catanzano Simone di Gassano (MS)	€40.400,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	32.320,00	80%	38.881,650	38.881,650	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_017	SU-197	Intasamento sfondamento canale di Rometta	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione detriti, regimazione acque e rifacimento soletta	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	30/11/2014	Ecoinerti Pallerone srl di Pallerone (MS)	€22.500,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	22.500,00	100%	22.490,550	22.490,550	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_018	SU-198	Dissesto ponticello e viabilità per Mommio e frana muro a valle	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Messa in sicurezza ponte e viabilità	10/11/2014	geol. ginesi germano	CONCLUSO	19/12/2014	Belli Luigi Ennio e Figlio srl di Licciana Nardi (MS)	€61.600,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	49.280,00	80%	61.599,110	61.599,110	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_019	SU-199	Erosione canale di Colognola con pericolo per le abitazioni, allagamento fognatura Monzone Alto e Raggiola	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Ripristino funzionalità tombino e messa in sicurezza, ripristino e sostituzione condotta idraulica	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	30/11/2014	Benelli Gianluca & Innocent Riccardo Snc	€20.400,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	16.320,00	80%	20.295,000	16.236,000	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_020	SU-200	Frane su strada comunale per Spiccano	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione materiale franato e sistemazione frana a valle	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	18/12/2014	La Pradella Costruzioni di Agnino	€30.300,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	24.240,00	80%	30.073,340	30.073,340	1111	32	11/06/2015						
ID_045007_021	SU-201	Frane su strada comunale Signano-Pognana e frana in loc. Antigo	Comune di Fivizzano	FIVIZZANO	Rimozione materiale franato e messa in sicurezza viabilità	10/11/2014	geom.menchelli paolini andrea	CONCLUSO	15/12/2014	Cooperativa Sociale la Magnolia di Fivizzano (MS)	€15.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	12.000,00	80%	14.922,970	14.922,970	1111	32	11/06/2015						
ID_045011_004	SU-202	Via Metati Rossi e via per Venturello - Loc. Casala	Comune di Montignoso	MONTIGNOSO	Regimazione provvisoria acque a monti del corpo in frana e ripristino sede stradale della viabilità alternativa di via per Venturello	27/11/2014	geom. Giovanni Ramagini	CONCLUSO	06/12/2014	Giesse e Costruzioni Srl	€10.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.000,00	80%	9.839,990	7.871,990	1111	35	11/06/2015						
ID_045014_008	SU-203	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale per le frazioni di Valunga e Cavezzana Gordana	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Eliminazione frana soprastrada, realizzazione scogliera e sistemazione frana con interventi di ingegneria naturalistica	10/11/2014	Ing. Roberto Bertolini	CONCLUSO	30/11/2014	BUSON srl con sede in Pontremoli	€30.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	24.000,00	80%	29.986,000	29.986,000	1111	39	11/06/2015						
ID_045014_009	SU-204	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Camponato	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Sistemazione frana con interventi di ingegneria naturalistica	10/11/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	31/12/2014	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€40.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	32.000,00	80%	40.000,000	40.000,000	1111	39	11/06/2015						
ID_045014_010	SU-205	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Pra del Prete-Cervara a causa cedimento spalla ponte sul torrente Verde	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Consolidamento spalla ponte con scogliera e ricucitura lesione su paramento in pietra	10/11/2014	Ing. Roberto Bertolini	CONCLUSO	20/01/2015	IRIS costruzioni	€95.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	76.000,00	80%	91.056,000	91.056,000	1111	39	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELAL PRIMA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI LAVORI AMMISSIBILI					
ID_045014_011	SU-206	Lavori di somma urgenza ricostruzione argine in pietra torrente Ardoggia.	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Ricostruzione argine in muratura di pietrame tramite sottofondazione	10/11/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	30/01/2015	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€25.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	25.000,00	100%	18.295,000	18.295,000	1111	39	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELAL PRIMA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI LAVORI AMMISSIBILI					

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO										PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015																	
ID_045014_012	SU-207	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Succisa Villavecchia	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Sistemazione cunette e attraversamenti	10/11/2014	Arch. Pierfranco Ricci	CONCLUSO	30/11/2014	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€ 9.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	7.200,00	80%	9.000,000	9.000,000	1111	39	11/06/2015						
ID_045014_013	SU-208	Lavori di somma urgenza ripristino viabilità strada comunale Bassone	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Consolidamento opere di spalla con scogliera cementata	10/11/2014	Arch. Pierfranco Ricci	CONCLUSO	10/12/2014	BERNABOVI Silvio con sede in Filattiera	€ 25.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	20.000,00	80%	24.889,440	24.889,440	1111	39	11/06/2015						
14	SU-209	Lavori di somma urgenza pulizia e taglio alberi alveo torrente Verde nel capoluogo	Comune di Pontremoli	PONTREMOLI	Eliminazione alberi che ostruiscono	08/11/2014	Geom. Giampaolo Maestroni	CONCLUSO	30/11/2014	LAND MOVER con sede in Pontremoli	€ 9.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	7.200,00	80%	9.000,000	7.200,000	1111	39	11/06/2015						
1	SU-210	Apertura di voragine su sede stradale a seguito di rottura rete fognaria - Via della Vigna - Capoluogo	Comune di Villafranca in Lunigiana	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	Ripristino provvisorio di rete fognaria e ripristino di viabilità comunale	06/11/2014	arch. Fabrizio Boni	concluso	14/11/2014	Luniricido srl	€ 5.998,74	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	4.798,99	80%	5.998,740	4.798,990	1111	49	11/06/2015						
2	SU-211	Allagamenti abitazione private e viabilità provinciale a seguito di esondazione canale del Piano e acque di scolo campi	Comune di Villafranca in Lunigiana	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	Realizzazione sistema di smaltimento acque superficiali	06/11/2015	arch. Fabrizio Boni	concluso	10/12/2014	Buson srl	€ 13.096,80	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	10.477,44	80%	13.096,800	10.477,440	1111	49	11/06/2015						
1	SU-212	Viabilità Comunale	Comune di Zeri	ZERI	Realizzazione nuovi tombini	05/11/2014	Lorenzelli Giuliano	CONCLUSO	05/12/2014	Rubini Paolo Zeri	€ 20.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	16.000,00	80%	20.000,000	20.000,000	1111	51	11/06/2015						
2	SU-213	Canaletto di Patigno	Comune di Zeri	ZERI	Realizzazione nuovi pozzetti di sfiato e canale di scolo	05/11/2014	Lorenzelli Giuliano	CONCLUSO	05/12/2014	Bertoni Claudio Zeri	€ 10.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	8.000,00	80%	10.000,000	8.000,000	1111	51	11/06/2015						
MS_045000_154	SU-214	Torrente Carrione - Ribaltamento di esteso tratto di porzione argine in Via Argine Destro con conseguente fuoriuscita d'acqua e allagamento terreni circostanti	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione argine provvisorio in mass e terra - paliscultura tratto argine a rischio non tenuta	05/11/2014	Ing. Stefano Michela	CONCLUSO	27/03/2015	Ediltecnica srl - Carrara	€ 1.750.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	1.750.000,00	100%	1.489.327,510	1.489.327,510	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI LAVORI	1.490.752,420	1.424,910			
MS_045000_155	SU-215	Torrente Carrione - Potenziale instabilità delle opere arginali in sponda sinistra	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Consolidamento sponde argine - Studio geotecnico e geognostico per dimensionamento palificata a protezione argine.	15/11/2014	Geol. Gianluca Barbieri	CONCLUSO	28/02/2015	Bierregi srl - Lucca - San Colombano Costruzioni S.p.a - Carrara	€ 435.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	435.000,00	100%	427.398,630	427.398,630	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	427.398,640	0,010			
MS_045000_156	SU-216	Torrente Carrione - Sifonamenti in atto in grado di compromettere la stabilità della scogliera. Il terreno a tergo della scogliera ha inoltre subito fenomeni di dissesto. Presenza di materiale di sovralluvionamento nell'alveo tratto a valle del ponte	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Valutazioni di carattere strutturale ed idraulico sull'argine ed interventi conseguenti. Scolmatura e ripulitura d'alveo in corrispondenza del Ponte tratto a valle	03/12/2014	Geol. Gianluca Barbieri	in corso (collaudo e ultimazione contabilità)	31/12/2015	Eco Inerti - Pallerone (Ms)	€ 440.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	440.000,00	100%							DA CONFERMARE		440.000,000		
MS_045000_157	SU-217	Torrente Carrione - Parziale occlusione da parte di sedimenti alluvionali della canna destra del ponte della ferrovia e ingente disposizione degli stessi a monte dell'attraversamento	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Rimozione materiale di sovralluvionamento in alveo	12/11/2014	Geol. Luigi D'Argliano	CONCLUSO	23/09/2015	Boni Costruzioni srl - Carrara	€ 150.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	150.000,00	100%								PERVENUTA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IL 13/11/2015	122.490,050	122.490,050	
MS_045000_158	SU-218	Torrente Carrione - Presenza di materiale di sovralluvionamento in sponda sinistra a valle del ponte della SS1 Aurelia	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Rimozione materiale di sovralluvionamento in alveo	14/11/2014	Arch. Teresa Zattera	in corso (collaudo e ultimazione contabilità)	31/12/2015	Effe Emme	€ 36.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	36.000,00	100%								DA CONFERMARE		36.000,000	
MS_045000_159	SU-219	Torrente Carrione - Franamento del piazzale della ditta Italconvy sovrastante l'argine in sponda destra	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Movimentamento di materiale in alveo per evitare lo scalfamento del muro d'argine e consentire l'intasamento della fondazione del tratto di muro interessato	09/11/2014	Ing. Alessandra Malagoli	concluso	15/11/2014	Coop. La Victor	€ 90.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	90.000,00	100%	56.392,250	56.392,250	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	56.365,580	-26,670			
MS_045000_160	SU-220	Torrente Carrione - Erosione piede argine sinistro angolo foce del Torrente Valenza in loc.à Pontecinato	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Protezione argine sx in erosione. Protezione argine dx per circa 100 mt. Sotofondazione muro argine angolo torrente Valenza. Risagomatura alveo sbocco Valenza	09/11/2014	Arch. Teresa Zattera	concluso	05/12/2014	S.T.E di La Spezia	€ 140.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	140.000,00	100%	103.150,540	103.150,540	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	100.151,990	-2.998,550			
MS_045000_161	SU-221	Torrente Carrione - Erosione base muro di sponda in muratura di pietra con fondazione spostata	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione di scogliera di protezione e ripristino della scogliera realizzata dalla Comune di Carrara a seguito alluvione 2012	09/11/2014	Ing. Alessandra Malagoli	concluso	14/11/2014	CEMES	€ 45.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	45.000,00	100%	37.939,520	37.939,520	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	37.921,290	-18,230			
MS_045000_162	SU-222	Torrente Carrione - Cedimento tratto terminale del muro d'argine (sponda destra) nei pressi della ditta Il Fiorino	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione scogliera a protezione del muro d'argine lesionato. Protezione della viabilità mediante posizionamento di geoblock, e tamponatura di un'apertura di muretto di confine della strada comunale	09/11/2014	Geom. Francesca Rossi	concluso	10/11/2014	Cemenbit srl	€ 40.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	40.000,00	100%	42.414,360	42.414,360	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	41.185,920	-1.228,440			
MS_045000_163	SU-223	Torrente Carrione - Erosione base muro di sponda sinistra in località Ponte di Ferro con scollamento e avanzamento di circa 50 cm verso l'altra sponda	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione di fronte con geoblock. Posizionamento di materiale reperito in loco a protezione del piede del muro avanzato	09/11/2014	Geom. Francesca Rossi	concluso	14/11/2014	Giesse Costruzioni srl	€ 21.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	21.000,00	100%	21.615,160	21.615,160	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA UNA CORREZIONE AGLI IMPORTI DEI	20.991,980	-623,180			
MS_045000_164	SU-224	Torrente Carrione - Chiusura Via Argine Destro a causa del cantiere per lavori di ripristino argine crollato	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione pista provvisoria per garantire l'accesso all'area retrostante al cantiere dell'argine crollato, nell'area di Villa Ceci	11/11/2014	Geol. Gianluca Barbieri	concluso	12/06/2015	Bernardini Scavi	€ 400.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	OPERE	TIPO B	320.000,00	80%							PERVENUTA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IL 13/11/2015	260.535,17	260.535,17		
MS_045000_165	SU-225	Torrente Carrione - Fondazione del muro d'argine (sponda sinistra a monte del ponte SS 1 Aurelia) scalfata per effetto di fenomeni erosivi. Presenza di materiale di sovralluvionamento a monte del ponte	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Eliminazione criticità nel muro d'argine in sponda sx con scalfamento della fondazione. Rimozione materiale sovralluvionamento alveo fiume a monte del ponte	01/12/2014	Geol. Gianluca Barbieri	in corso (collaudo e ultimazione contabilità)	30/11/2015	Impresa attiva sul Lotto IX IBF srl (rimozione materiale)	€ 580.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	580.000,00	100%							DA CONFERMARE		580.000,00		

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI O IN CORSO													IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI PRIMA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015	capitale	mandato liquidazione ord.24/2015	data mandato	NOTE	NUOVO IMPORTO LAVORI FINALE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE IN ORDINARIO																						
					DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO PIANO ORD.COMM.10/2015	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE TIPOLOGIA																														
MS_045000_166	SU-226	Torrente Carrione - Scalzamento muro d'argine in sponda sinistra in prossimità del ponte di Via Brigate Partigiane (a monte e valle del ponte). Probabile lesione muro argine in sponda destra in prossimità dei condomini ERP di Via Galissano	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Ripristino condizioni sicurezza idraulica del muro attraverso la realizzazione di un scogliera di sottofondazione. Per Via Galissano esperimento di indagini tecniche conoscitive sul tratto indicato per verificarne la stabilità e l'affidabilità	17/11/2014 20/11/2014 25/11/2014	Geom. Francesca Rossi	concluso	08/05/2015	Cembit srl Ing. Cesare Tinelli	€ 210.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	210.000,00	100%								PERVENUTA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IL 13/11/2015	233.552,24	233.552,24																				
MS_045000_167	SU-227	Torrente Carrione - Presenza acqua stagnante in prossimità di argine destro di fronte al piazzale GFC. Probabile fenomeno di sifonamento	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Verifica strutturale ed idraulica a seguito dei verificatori di presunti sifonamenti della struttura arginale e sponda destra interessata da transito pesante dopo realizzazione pista provvisoria	18/11/2014	Geol. Gianluca Barbieri	concluso	14/04/2015	Ing. Carlo Chioni	€ 15.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	15.000,00	100%								PERVENUTA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IL 13/11/2015	11.914,63	11.914,63																				
MS_045000_168	SU-228	Torrente Carrione - Presenza di materiale di sovralluvionamento alla foce del Torrente	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Rimozione materiale di sovralluvionamento in alveo	17/11/2014	Geol. Gianluca Barbieri	concluso	27/01/2015	Boni Costruzioni srl - Carrara	€ 80.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	80.000,00	100%								PERVENUTA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IL 13/11/2015	89.359,07	89.359,07																				
MS_045000_169	SU-229	Torrente Carrione - Scalzamento muro d'argine in sponda sinistra in prossimità della confluenza del Canale Bertino	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	Realizzazione di una scogliera di protezione del muro scatozzato in argine destro. Da valutare il muro in argine sinistro e ripristino base muro alla confluenza Fosso Bertino	02/12/2014	Ing. Alessandra Malagoli	Concluso	28/01/2015	Fenice impresa srl	€ 110.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	110.000,00	100%	108.947,950	108.947,950	1111	56	11/06/2015	DA CONTROLLO EFFETTUATO SUL MODELLO C1 DELLA SECONDA ISTRUTTORIA E' STATA APPORTATA	108.895,390	-52,560																						
ID_045000_024-26	SU-230	SP 59 - Vinca - SP 10/Dir Equi	Provincia Massa-Carrara	FIVIZZANO	Rimozione movimenti franosi e ripristino	10/11/2014	Geom. Rossetti Nicola	Concluso	20/11/2014	VARIA COSTRUZIONI Srl	€ 90.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	72.000,00	80%	89.737,880	71.790,300	1111	56	11/06/2015																									
ID_045000_023	SU-231	SP 58 - Uglianaldo	Provincia Massa-Carrara	FIVIZZANO	SP 58 - Uglianaldo - Rimozione materiali franati su strada e posizionamento blocchi cellulari x contenimento materiale di frana	10/11/2014	Geom. Rossetti Nicola	Concluso	13/11/2014	I.B.F. Srl	€ 15.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	12.000,00	80%	13.679,130	10.943,310	1111	56	11/06/2015																									
ID_045000_011-19	SU-232	SP 15 Calcinai - SP 10 Tenerano	Provincia Massa-Carrara	CASOLA IN LUNIGIANA	SP 15-SP 10 - rimozione materiale di frana ripristino pozzetti e attraversamenti	10/11/2014	Geom. Rossetti Nicola	Concluso	28/02/2015	COGEIT Srl	€ 50.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	40.000,00	80%	46.528,420	37.222,750	1111	56	11/06/2015																									
ID_045000_008-9	SU-233	SP 73 Fosdinovo SP11 Bardine	Provincia Massa-Carrara	CARRARA	SP 73 Fosdinovo SP11 Bardine - Pulizia e rimozione materiale di frana	06/11/2014	Geom. Rossetti Nicola	Concluso	16/02/2015	DE.MO.TER snc	€ 10.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	PULIZIA	TIPO B	10.000,00	100%	9.601,720	9.601,720	1111	56	11/06/2015																									
ID_045000_027-28	SU-234	SP 38 di Succisa - SP 63 di Guinadi	Provincia Massa-Carrara	PONTREMOLI	S.P. n° 38 Rimozione materiale arcate ponte sul Magriola - S.P. 63. Ripristino scarpata km 4+000	06/11/2014	Geom. Rossetti Nicola	Concluso	20/11/2014	Land MOVER di Tonelli Emanuele	€ 10.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	8.000,00	80%	9.954,710	7.963,770	1111	56	11/06/2015																									
ID_045000_001	SU-235	Ripristino viabilità forestale Bottognana-Sassalbo	Unione dei Comuni della Lunigiana	FIVIZZANO	Intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità forestale Bottognana-Sassalbo	07/01/2014	Geom. Piccioli Annibale	Concluso	10/12/2014	Edilizia Scaletti Srl	€ 38.260,00	MS	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	30.608,00	80%	38.260,000	38.260,000	1111	57	11/06/2015																									
ID_045000_001	SU-236	Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del Fosso degli Ulivi in loc. Codiponte in comune di Casola	Unione dei Comuni della Lunigiana	CASOLA IN LUNIGIANA	Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del Fosso degli Ulivi in loc. Codiponte in comune di Casola	24/11/2014	Dott. Maurizio Rocchi	Concluso	15/12/2014	Romei Srl	€ 40.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI	TIPO B	40.000,00	100%	88.772,510	88.772,510	1111	57	11/06/2015																									
LU 046020001	SU-RM-237	SC Varie	Comune di Molazzana	MOLAZZANA	Rimozione materiale dalla sede stradale e Messa in opera di adeguata segnaletica regimazione delle acque superficiali - Taglio alberi.	06.11.2014 e 17.11.2014	geom. Sergio Puccetti	CONCLUSO	20/11/2014	Vando Battaglia s.r.l. e Tiziano Pandolfo s.r.l.	€ 15.300,00	LU	NOVEMBRE 2014	STRADE	TIPO B	€ 12.240,00	80%	€ 15.300,00					LIQUIDABILI		€ 12.240,00																						
											€ 11.709.336,36						€ 10.641.565,87						€ 7.703.793,28						€ 2.610.202,20																		
																							da decurtare al comune di Carrara per un recupero dell'autonomia sistemazione- vedi Relazione sulle attività svolte		-€ 2.346,67																						
TOTALE INTERVENTI DI TIPO B AL TERMINE DELLO STATO EMERGENZIALE																						€ 10.313.995,48																									
																	TOTALE INTERVENTI DI TIPO B DA LIQUIDARE IN ORDINARIO CONSIDERATO IL RECUPERO DA EFFETTUARE AL COMUNE DI CARRARA					€ 2.607.855,53																									

EVENTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - ALLEGATO 4 - TIPO C - SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE - DOCUMENTO FINALE																							
ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA VERBALE DI SOMMA URGENZA O ALTRO ATTO AUTORIZZATIVO	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO	PERCENTUALE-TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE secondo ord.10/2015	VARIAZIONE IMPORTO LAVORI secondo ord.10/2015	VARIAZIONE CONTRIBUTO secondo ord.10/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	IMPORTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015
ID_045001_004	C-SM-1	servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e indifferenziati raccolti da edifici allagati Pallerone, Q.Gobetti, Ragnaia	Comune di Aulla	servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e indifferenziati raccolti da edifici allagati Pallerone, Q.Gobetti, Ragnaia	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	21/11/2014	Impresa Costa Mauro snc	€ 2.461,84	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	€ 2.461,84	100%	2.461,84	2.461,84	0,00	0,00			2.461,84
ID_045001_009	C-SM-2	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone impianti sportivi di Pallerone	Comune di Aulla	rimozione e smaltimento discarica materiale depositato dalla piena, Pallerone impianti sportivi di Pallerone	05/11/2014	geom Renzo Luciani	CONCLUSO	18/12/2014	F.lli Ponzanelli	€ 1.237,69	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	€ 1.237,69	100%	1.237,69	1.237,69	0,00	0,00			1.237,69
2014-B832055	C-SM-3	Somma urgenza di lavori di movimentazione per lo stoccaggio temporaneo terre, rocce, fanghi, tronchi, radici a seguito di eventi alluvionali del giorno 5 novembre 2014 presso area privata ex Italcementi	Comune di Carrara	Utilizzo di mezzi meccanici per la movimentazione dei materiali in ingresso	05/11/2014	Bruschi Giuseppe	CONCLUSO	31/01/2015	Fermet Servizi srl	€ 30.647,66	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	15.323,830	50%	30.647,66	15.323,83	0,00	0,00			15.323,83
2014-B832056	C-SM-4	Somma urgenza per aspirazione, trasporto e smaltimento di liquidi contenenti gasolio presente in via Savonarola a Marina di Carrara	Comune di Carrara	Intervento di disinquinamento tramite aspirazione e smaltimento di liquidi contenenti sostanze idrocarburiche	06/11/2014	Bruschi Giuseppe	CONCLUSO	06/11/2014	Dusty srl	€ 1.647,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	1.647,00	100%	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00			1.647,00
2014-B832057	C-SM-5	Somma urgenza per intervento di messa in sicurezza, rimozione e trasporto materiale in cemento-amianto in via Agricola di fronte al civico n. 8, Carrara	Comune di Carrara	Intervento di messa in sicurezza, rimozione, smaltimento materiali contenenti cemento-amianto	10/11/2014	Franco Fini	CONCLUSO	10/11/2014	Segeco srl	€ 1.098,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	1.098,00	100%	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00			1.098,00
GR_053019_5.14	C-SM-6	ANIMALI MORTI - IGIENICO SANITARIO	Comune di Orbetello	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI A SEGUITO DELL'EVENTO GIACENTI SU SUOLI PUBBLICI O PRESSO ABITAZIONI ALLUVIONATE	21/10/2014 e successivo atto del 13/11/2014	ORDINANZA SINDACALE -	in corso	N. 155 DEL 15/10/2014	CALUSSI S.R.L.	€ 369,05	GR	OTTOBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	369,05	100%	369,05	369,05	369,05	0,00			369,05
GR_053019_5.15	C-SM-7	SMALTIMENTO RIFIUTI GENERATI DALL'EVENTO	Comune di Orbetello	RACCOLTA PUNTUALE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA	03/11/2014	ORDINANZA SINDACALE -	in corso	N. 155 DEL 15/10/2014	SEI TOSCANA	€ 15.000,00	GR	OTTOBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	15.000,00	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00
GR_053019_5.16	C-SM-8	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E DETRITI ALLUVIONALI	Comune di Orbetello	RACCOLTA PUNTUALE, TRASPORTO E CONFERIMENTO SU PIATTAFORMA AUTORIZZATA	03/11/2014	ORDINANZA SINDACALE -	in corso	N. 155 DEL 15/10/2014	F.LLI MASSAI	€ 49.000,00	GR	OTTOBRE 2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	TIPO C	49.000,00	100%	48.965,90	48.965,90	34,10	34,10			48.965,90
05/11/2014-B832027	C-SM-9	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	autospurghi ditta Bedini Olinto	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Bedini Olinto	€ 60.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	30.000,000	50%	59.992,89	29.996,44	7,11	3,56	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		59.992,89
05/11/2014-B832029	C-SM-10	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Marina Est	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Pinelli Giovanni	€ 58.624,42	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	29.312,210	50%	58.624,42	29.312,21	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		58.624,42
05/11/2014-B832030	C-SM-11	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Marina Est	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Maggiani Costruzioni S.r.l.	€ 206.283,24	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	103.141,620	50%	206.283,24	103.141,62	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		206.283,24
05/11/2014-B832031	C-SM-12	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	pompaggio acque + rimozione fanghi, detriti ed ingombranti	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	I.S.T.I. di Giovanni Vernazza	€ 46.890,72	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	23.445,360	50%	46.890,72	23.445,36	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		46.890,72
05/11/2014-B832032	C-SM-13	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	pompaggio acque + rimozione fanghi, detriti ed ingombranti	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	TIA S.r.l.	€ 25.634,50	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	12.817,250	50%	25.634,50	12.817,25	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		25.634,50
05/11/2014-B832033	C-SM-14	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	pompaggio acque + rimozione fanghi, detriti ed ingombranti	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Terre Verdi S.r.l.	€ 27.181,91	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	13.590,960	50%	27.181,91	13.590,95	0,00	0,01	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		27.181,91
05/11/2014-B832034	C-SM-15	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti via dei Ferrovieri	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	BONI COSTRUZIONI S.r.l.	€ 11.737,66	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	5.868,830	50%	11.737,66	5.868,83	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		11.737,66
05/11/2014-B832035	C-SM-16	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Argine Destro	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	FRATELLI VERNAZZA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	€ 77.327,26	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	38.663,630	50%	77.112,81	38.556,40	214,45	107,23	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		77.112,81
05/11/2014-B832036	C-SM-17	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Argine Destro e via Covetta	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	SAN COLOMBANO COSTRUZIONI S.P.A.	€ 85.809,85	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	42.904,920	50%	85.888,41	42.944,20	-78,56	-39,28	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		85.888,41
05/11/2014-B832037	C-SM-18	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Argine Destro	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Editecnica S.r.l.	€ 99.116,51	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	49.558,250	50%	99.116,51	49.558,25	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		99.116,51
05/11/2014-B832038	C-SM-19	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Doganella	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	Squassoni e Marchetti S.r.l.	€ 5.871,52	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	2.935,760	50%	5.871,52	2.935,76	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		5.871,52
05/11/2014-B832039	C-SM-20	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	rimozione fanghi, detriti ingombranti zona Marina Est, Doganella e Argine Destro	05/11/2014	ordinanza n. 59514/2014, prot.gen.n. 55561	CONCLUSO	30/12/2014	C.D.F. Elettrics S.r.l.	€ 24.989,700	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	12.494,850	50%	24.989,70	12.494,85	0,00	0,00	APPROVATO IL PASSAGGIO A PULIZIA CON CONTRIBUTO AL 100%		24.989,70
05/11/2014-B832041	C-SM-21	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	ritiro e smaltimento rifiuti rsu ed ingombranti alluvionati (compresivo degli oneri di smaltimento)	05/11/2014	Ord.Sind. n° 593/14 prot. gen. n° 55561 del 05/11/2014 Contratto di servizio rep. 9966 del 12/06/2012 (atto privato n. 654 del 2013)	CONCLUSO	31/01/2015	AMIA S.p.A.	€ 680.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	340.000,000	50%	566.619,35	283.309,68	113.380,65	56.690,32			283.309,68

ID CRITICITA'	ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA VERBALE DI SOMMA URGENZA O ALTRO ATTO AUTORIZZATIVO	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	STATO DI ATTUAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/A	IMPORTO INTERVENTO	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO	PERCENTUALE-TIPOLOGIA	IMPORTO DICHIARATO A CHIUSURA LAVORI	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE secondo ord.10/2015	VARIAZIONE IMPORTO LAVORI secondo ord.10/2015	VARIAZIONE CONTRIBUTO secondo ord.10/2015	NOTE	DA LIQUIDARE IN ORDINARIO	IMPORTI ASSEGNATI CON LA RIMODULAZIONE E LIQUIDATI CON ORD.COMM.24/2015
05/11/2014-B832043	C-SM-22	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	recupero/smaltimento o rifiuti terrigeni derivanti dalla aree alluvionate e attività connesse	05/11/2014	Ord. Sind. N° 595/14 prot. gen. n° 55652 del 05/11/2014	dato incarico per la caratterizzazione terre, in corso progetto per lo smaltimento	31/10/2016	DA DEFINIRE	€2.000.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	1.000.000,000	50%						1.000.000,000	
05/11/2014-B832044	C-SM-23	soccorso alla popolazione	Comune di Carrara	trasporto e smaltimento rifiuti lignei depositatesi sull'arenile a seguito della mareggiata avvenuta durante l'evento alluvionale	29/11/2014	Ord. Sind. N° 670/14 prot. gen. n° 61007 del 29/11/2014	in corso	28/02/2015	AMIA S.p.A.	€ 120.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	SMALTIMENTO TERRE	TIPO C	60.000,000	50%				60000,000	NON PRESENTATO - DA STRALCIARE		
										€3.630.928,53						€1.850.871,05						€1.098.737,28	

TOTALE INTERVENTI DI TIPO C SMALTIMENTO RIFIUTI E TERRE AL TERMINE DELLO STATO EMERGENZIALE	€2.098.737,28
---	---------------

EVENTO OTTOBRE - NOVEMBRE - NUOVO ALLEGATO 5 - TIPO C - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI - DOCUMENTO FINALE

CODICE PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA	IMPORTO INTERVENTO	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI	LIQUIDATO A VALERE SUI FONDI STATALI IN CONTABILITA' SPECIALE	CAPITOLO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	RESIDUO DA LIQUIDARE
U1	Torrente Aulella	CONSORZIO DI BONIFICA N.1 TOSCANA NORD	AULLA	Aggravamento di frana preesistente causata da erosione spondale su torrente Aulella in loc. Molino di Aulla, con potenziale interessamento di fabbricato di civile abitazione. Lavori urgenti per realizzazione scogliera per mitigare l'erosione in sponda SX torrente aulella a valle ponte ex ferrovia Aulla-Lucca	PROGETTO PRELIMINARE	ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 30/6/2016 COLLAUDO 30/7/2016	€ 65.800,00	MS	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 65.800,00		4111			€ 65.800,00
U2	Fiume Magra	CONSORZIO DI BONIFICA N.1 TOSCANA NORD	PONTREMOLI	Danneggiamento scogliera esistente ed erosione in destra idraulica per circa 50 ml. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria a scogliera esistente e prolungamento della stessa lungo sponda DX Magra prospiciente l'OSPedale di Pontremoli	PROGETTO PRELIMINARE	ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 30/6/2016 COLLAUDO 30/7/2016	€ 115.000,00	MS	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 115.000,00		4112			€ 115.000,00
U3	Torrente Caprio e Torrente Orzanella	Comune Filattiera	FILATTIERA	cedimento arginature e materiale in alveo sul torrente Caprio e sul fosso de Vallo. Lavori urgenti per ripristino muro d'argine per erosione e rimozione materiale in alveo. Erosione spondale T.Orzanella: lavori urgenti per ripristino fondale pile ponte per erosione spondale	ULTIMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PREVISTA PER IL 31/12/2015	ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 5/7/2016 COLLAUDO 5/8/2016	€ 94.000,00	MS	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 94.000,00		4113			€ 94.000,00
U4	Fiume Albegna	CONSORZIO DI BONIFICA N. 6 TOSCANA SUD	ORBETELLO, MAGLIANO IN TOSCANA, MANCIANO E SCANSANO	Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del F. Albegna a seguito dell'evento alluvionale del 14 ottobre 2014	PROGETTO PRELIMINARE IN CORSO	ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 9/11/2016 COLLAUDO 8/1/2017	€ 1.000.000,00	GR	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 1.000.000,00		4114			€ 1.000.000,00
U5	TORRENTE CARRIONE	Comune di Carrara	CARRARA	Impianto Idrovora Marina di Carrarain argine destro del Torrente Carrione a Marina di Carrara	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DA AMIA S.P.A. CON DELIBERA DI G.C. N° 357/2015 - TRASMESSO CRONOPROGRAMMA VIA PEC. 21/10/2015	PROGETTAZIONE IN CORSO COME DA CRONOPROGRAMMA - ultimazione lavori 31/12/2016 - collaudo 1/3/2017	€ 595.198,24	MS	NOVEMBRE 2013	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 595.198,24		4115			€ 595.198,24
U6	TORRENTE CARRIONE	COMMISSARIO DELEGATO	CARRARA	Ricostruzione argine crollato a seguito dell'evento del 5 novembre 2014 in loc. Marina di Carrara in Comune di Carrara	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 28/10/2015 VERIFICA 27/11/2015 E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 30/11/2015 IN CORSO PROCEDURE GARA	Espletamento procedure di gara (Dicembre2015-Gennaio 2016) Inizio lavori 10 febbraio 2015 (durata lavori 455 giorni) Fine lavori 10/05/2017 Collaudo 10/11/2017	€ 3.900.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 3.900.000,00	€ 15.770,65	4116	64 e 68	11/06 e 19/11 ANNO 2015	€ 3.884.229,35
U6-a	TORRENTE CARRIONE	Comune di Carrara	CARRARA	Manutenzione della viabilità provvisoria di accesso all'area industriale Via Argine Destro e funzionale alla realizzazione dell'intervento U-6	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO CON DELIBERA DEL 12/11/2015	AFFIDAMENTO IN CORSO	€ 100.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 100.000,00		41110			€ 100.000,00
U7-a	TORRENTE CARRIONE	COMMISSARIO DELEGATO	CARRARA	Studio Idraulico e progettazione preliminare degli interventi sul Torrente Carrione	IN CORSO - si prevede il termine entro il 30 settembre 2015		€ 500.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 500.000,00	€ 182.783,42	4117	62 e 66 + ulteriore mandato un data 5/12/2015	23/09 E 18/11 ANNO 2015	€ 317.216,58
U7-b	TORRENTE CARRIONE	COMMISSARIO DELEGATO	CARRARA	Intervento a priorità 1 (studio U7-a) - Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d'acqua	da avviare	studio preliminare idraulico e di fattibilità completato 10/09/2015 INIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/2/2016 FINE PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1/05/2016 FINE ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA 15/06/2016 INIZIO LAVORI 1/07/2016 FINE LAVORI 28/03/2017 COLLAUDO 30/09/2017	€ 2.100.000,00	MS	NOVEMBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 2.100.000,00		4118			€ 2.100.000,00
TOTALE INTERVENTI IDRAULICI URGENTI AMMESSI AL PIANO							€ 8.469.998,24					€ 8.469.998,24	€ 198.554,07				€ 8.271.444,17

EVENTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - ALLEGATO 6 - TIPO C - INTERVENTI IDRAULICI URGENTI FINANZIATI CON RISORSE REGIONALI EX OCPDC 266/2015

	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO	STATO DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA	IMPORTO INTERVENTO	PR	EVENTO	TIPO	PIANO	CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE REGIONALE - OCDPC 266/2015
U8	Fiume Albegna	COMMISSARIO DELEGATO	ORBETELLO	REALIZZAZIONE CASSA D'ESPANSIONE DI CAMPOREGIO	APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO CON ORD. COMM 45 DEL 2/12/2015	ULTIMAZIONE LAVORI 29/05/2018	€ 12.500.000,00	GR	OTTOBRE 2014	INTERVENTI IDRAULICI URGENTI	TIPO C	€ 12.500.000,00