

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Ottavo Atto Integrativo Trasporti

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	3
	Verificati	2
		<hr/>
		5

INVESTIMENTI:	45.900.499,38	
COSTI REALIZZATI:	43.809.017,93	95,4% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	44.613.471,79	97,2% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	43.509.017,93	99,32% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	74,15	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	19.918.179,80	43,4%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	8.655.340,03	18,9%
PROVINCIALI:	2.219.132,62	4,8%
COMUNALI:	4.754.111,97	10,4%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	3.495.713,38	7,6%
PRIVATE:	6.858.095,73	14,9%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	45.900.573,53	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Ottavo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		4.500.000,00		8.098.790,35	278.337,10	77.468,50	3.495.713,38		
PROVINCIA FIRENZE		9.918.179,80		56.549,68	40.795,52				
PROVINCIA LIVORNO		4.500.000,00			1.900.000,00	3.676.643,47		5.758.095,73	
PROVINCIA MASSA CARRARA		1.000.000,00		500.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00	
		19.918.179,80		8.655.340,03	2.219.132,62	4.754.111,97	3.495.713,38	6.858.095,73	

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Ottavo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	1	20,0%	16.450.309,33	35,8%	16.450.309,33	37,6%
PROVINCIA FIRENZE	1	20,0%	10.015.450,85	21,8%	10.015.450,85	22,9%
PROVINCIA LIVORNO	2	40,0%	15.834.739,20	34,5%	13.743.257,75	31,4%
PROVINCIA MASSA CARRARA	1	20,0%	3.600.000,00	7,8%	3.600.000,00	8,2%
	5		45.900.499,38		43.809.017,93	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Ottavo Atto Integrativo Trasporti

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Esecuzione Lavori	In corso	1	4.400.000,00
		1	4.400.000,00
Funzionalità	Conclusa	4	41.500.499,38
		4	41.500.499,38
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		5	45.900.499,38

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione