

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali**

---

<b>NUMERO INTERVENTI :</b>	<b>Chiusi</b>	<b>23</b>
	<b>Verificati</b>	<b>26</b>
		<hr/>
		<b>49</b>

<b>INVESTIMENTI:</b>	<b>267.073.343,88</b>	
<b>COSTI REALIZZATI:</b>	<b>252.067.452,54</b>	<b>94,4%</b> degli investimenti previsti
<b>IMPEGNI:</b>	<b>70.835.629,55</b>	<b>26,5%</b> degli investimenti previsti
<b>PAGAMENTI:</b>	<b>66.350.232,37</b>	<b>26,32%</b> dei costi realizzati
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>		

## **COPERTURA FINANZIARIA:**

<b>COMUNITA' EUROPEA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>STATALI FAS:</b>	<b>70.702.718,34</b>	<b>26,5%</b>
<b>STATALI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>REGIONALI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>PROVINCIALI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>COMUNALI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>ALTRE RISORSE PUBBLICHE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>PRIVATE:</b>	<b>196.370.625,54</b>	<b>73,5%</b>
<b>DA REPERIRE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<hr/>	
	<b>267.073.343,88</b>	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE		23.989.148,02						62.112.336,37	
PROVINCIA GROSSETO		21.024.867,83						67.002.036,00	
PROVINCIA LIVORNO		13.681.546,69						37.651.755,80	
PROVINCIA SIENA		12.007.155,80						29.604.497,37	
		<b>70.702.718,34</b>						<b>196.370.625,54</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	7	14,3%	86.101.484,39	32,2%	86.101.484,39	34,2%
PROVINCIA GROSSETO	15	30,6%	88.026.903,83	33,0%	84.049.041,83	33,3%
PROVINCIA LIVORNO	14	28,6%	51.333.302,49	19,2%	42.797.302,49	17,0%
PROVINCIA SIENA	13	26,5%	41.611.653,17	15,6%	39.119.623,83	15,5%
	49		267.073.343,88		252.067.452,54	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ: Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali**

---

**Tipo Operazione: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui**

**Esecuzione investimenti**

In corso	5	11.823.274,35
Conclusa	4	9.233.997,72
	<b>9</b>	<b>21.057.272,07</b>

**Chiusura intervento**

Conclusa	40	246.016.071,81
	<b>40</b>	<b>246.016.071,81</b>

---

<b>Totali per: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui</b>	<b>49</b>	<b>267.073.343,88</b>
--	-----------	-----------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione