

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo

NUMERO INTERVENTI :	Sospesi	2
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	8.000.000,00	
COSTI REALIZZATI:	340.253,54	4,3% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	1.193.723,69	14,9% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	340.253,54	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	1.374.768,00	14,9%
REGIONALI:	7.435.232,00	80,7%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	400.000,00	4,3%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	9.210.000,00	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE			1.374.768,00	7.435.232,00			400.000,00		
			1.374.768,00	7.435.232,00			400.000,00		

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	2	100,0%	8.000.000,00	100,0%	340.253,54	100,0%
	2		8.000.000,00		340.253,54	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Progettazione Definitiva	In corso	1	
		<hr/>	
		1	
Progettazione Esecutiva	Conclusa	1	8.000.000,00
		<hr/>	
		1	8.000.000,00
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		<hr/>	
		2	8.000.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione