

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrati

NUMERO INTERVENTI :	Verificati	4
		<hr/>
		4

INVESTIMENTI:	10.650.743,51	
COSTI REALIZZATI:	6.959.478,36	65,3% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	9.796.930,20	92,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	5.107.288,12	73,39% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	7.000.000,00	65,7%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	932.834,21	8,8%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	130.000,00	1,2%
PRIVATE:	2.587.909,30	24,3%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	10.650.743,51	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA LUCCA			7.000.000,00			932.834,21	130.000,00	2.587.909,30	
			7.000.000,00			932.834,21	130.000,00	2.587.909,30	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA LUCCA	4	100,0%	10.650.743,51	100,0%	6.959.478,36	100,0%
	4		10.650.743,51		6.959.478,36	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Esecuzione Lavori	In corso	1	1.700.743,51
		1	1.700.743,51
Collaudo	Conclusa	1	2.000.000,00
		1	2.000.000,00
Funzionalità	In corso	1	6.200.000,00
	Conclusa	1	750.000,00
	2	6.950.000,00	
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		4	10.650.743,51

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione