

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Competitivita' Territori e Imprese

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	18
		<hr/>
		18

INVESTIMENTI:	39.365.238,84	
COSTI REALIZZATI:	39.365.238,84	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	39.365.238,84	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	39.365.238,84	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	25.045,34	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	19.094.506,77	48,5%
STATALI:	191.418,70	0,5%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	3.754.632,65	9,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	16.349.726,06	41,5%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	39.390.284,18	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Competitivita' Territori e Imprese

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		469.892,21				695.977,29			
PROVINCIA FIRENZE		302.443,81				302.443,81			
PROVINCIA GROSSETO		979.187,00	191.418,70			216.099,14			
PROVINCIA LIVORNO		1.083.253,06				467.862,14			
PROVINCIA LUCCA		656.334,38				514.704,36			
PROVINCIA MASSA CARRARA		9.768.070,76				374.418,29	12.514.222,82		
PROVINCIA PISA		4.574.824,71				857.122,96	3.212.726,58		
PROVINCIA PISTOIA		1.260.500,84				326.004,66	622.776,66		
		19.094.506,77	191.418,70			3.754.632,65	16.349.726,06		

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Competitivita' Territori e Imprese

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	3	16,7%	1.165.869,50	3,0%	1.165.869,50	3,0%
PROVINCIA FIRENZE	1	5,6%	604.887,62	1,5%	604.887,62	1,5%
PROVINCIA GROSSETO	2	11,1%	1.386.704,84	3,5%	1.386.704,84	3,5%
PROVINCIA LIVORNO	2	11,1%	1.551.115,20	3,9%	1.551.115,20	3,9%
PROVINCIA LUCCA	2	11,1%	1.169.720,56	3,0%	1.169.720,56	3,0%
PROVINCIA MASSA CARRARA	3	16,7%	22.656.711,87	57,6%	22.656.711,87	57,6%
PROVINCIA PISA	3	16,7%	8.644.674,25	22,0%	8.644.674,25	22,0%
PROVINCIA PISTOIA	2	11,1%	2.185.555,00	5,6%	2.185.555,00	5,6%
	18		39.365.238,84		39.365.238,84	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Competitivita' Territori e Imprese

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	18	39.365.238,84
		18	39.365.238,84
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		18	39.365.238,84

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione