

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo -

NUMERO INTERVENTI :	Non Monitorati	1
	Sospesi	2
		<hr/>
		3

INVESTIMENTI:	2.463.308,66	
COSTI REALIZZATI:	865.532,23	35,1% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	884.785,42	35,9% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	865.532,23	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	900.970,41	36,6%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	1.562.338,25	63,4%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	2.463.308,66	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE					650.000,00				
PROVINCIA AREZZO			900.970,41						
PROVINCIA SIENA					912.338,25				
			900.970,41		1.562.338,25				

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa de

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	1	33,3%	650.000,00	26,4%	0,00	0,0%
PROVINCIA AREZZO	1	33,3%	900.970,41	36,6%	0,00	0,0%
PROVINCIA SIENA	1	33,3%	912.338,25	37,0%	865.532,23	100,0%
	3		2.463.308,66		865.532,23	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Se

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Progettazione Preliminare

In corso	1	650.000,00
Conclusa	1	900.970,41
	2	1.550.970,41

Esecuzione Lavori

In corso	1	912.338,25
	1	912.338,25

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche	3	2.463.308,66
---	----------	---------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione