



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012

Oggetto:

L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii.– Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna – Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Direzione Proponente: Difesa del suolo e protezione civile

*Struttura Proponente: **Genio Civile Toscana Sud***

Pubblicità'/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 0

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto che, con il comma 548 dell’articolo 1 della sopra citata legge, il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio

2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. 210/2015 conv. in L. 21/2016 è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2018 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli “Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza” di cui all'art.1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata ordinanza;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016 e n. 8 del 10/03/2016 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Dato atto che nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, di cui all'allegato 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l'intervento “Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 Novembre 2012”, codice 2012EGR0118, finanziato per € 3.500.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica Osa –Albegna, la cui denominazione è stata modificata in Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud;

Dato atto che nella richiamata Ordinanza n. 58 del 4 Dicembre 2014:

- il sottoscritto Commissario delegato, anche in considerazione dei tragici eventi dell'Ottobre 2014, è subentrato al Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto, avvalendosi del Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana, la cui denominazione è stata modificata in Assetto idrogeologico;
- l'intervento di cui trattasi è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014, ai fini dell'applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione procedurale previste dal citato articolo 9;
- si è provveduto a modificare il titolo ed il finanziamento stanziato per l'intervento codice 2012EGR0118, aggiornando il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza” di cui all'allegato 2 all'Ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013;

Considerato che con Ordinanza commissariale n. 11 del 23/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto dei lavori di “Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna”, comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto e dello schema di contratto, per un importo complessivo di € 4.750.000,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5750, nonché la relativa documentazione di gara;

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 11/2015 il geom. Piero Paliotta è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Nicola Checchi è stato individuato collaboratore al RUP;

Considerato, inoltre, che con la sopra citata ordinanza commissariale n. 11/2015 è stato stabilito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 e 57, commi 2, lett. c), e 6, del D. Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, di procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 23 del 03/06/2015:

- si è proceduto all'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna" all'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s. con sede in Via Caduti di Nassirya n. 55 50018 – Scandicci (FI), per un importo complessivo di € 2.528.891,18 di cui € 1.974.213,55 per lavori, € 125.648,07 per costi della sicurezza, ed € 456.029,56 per IVA 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
- è stato approvato il quadro economico relativo all'intervento in oggetto, modificato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, per un importo complessivo di € 3.628.076,38, impegnando sul capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750 l'importo complessivo di € 2.528.891,18 a favore dell'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s.;
- si è stabilito di procedere all'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza e alla stipula del contratto solo dopo l'accertamento dell'esito positivo dei controlli svolti nei confronti dell'operatore economico ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s., ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006,
- si confermava altresì la possibilità al Settore Difesa del Suolo di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche nelle more della stipulazione del contratto e alla stipula del contratto d'appalto anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che i controlli sui requisiti di ordine generale e le verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s hanno dato esito positivo;

Considerato che con Ordinanza commissariale n. 29 del 07/07/2015 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna", disposta con precedente Ordinanza commissariale n. 23 del 03/06/2015, all'operatore economico ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s. ;

Preso atto che con la citata Ordinanza commissariale n. 29/2015, è stato approvato il quadro economico, rimodulato rispetto a quello approvato con ordinanza n. 23/2015, per un importo complessivo di € 3.717.952,81, tenuto conto dell'aggiornamento delle voci b.1, b.2, b.5 e b.7 e soppressione del punto b.4 del quadro economico;

Considerato, pertanto, che per gli effetti dell'Ordinanza commissariale n. 29/2015 il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, modificato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, è il seguente:

A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		
	A.1	Importo dei lavori a seguito ribasso (31,861%)	1 947 213,55
	A.2	Costi per la sicurezza, relativi ai lavori, non soggetti a ribasso	125 648,07
	A	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	2 072 861,62
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b.1	imprevisti	103 643,08
	b.2	risoluzione interferenze con servizi e sottoservizi	87 500,00
	b.3	spese tecniche	269 087,43
	b.5	ex art. 92 comma 5 e art. 93 commi 7bis e ss. D.Lgs. 163/2006	29 813,50
	b.6	indagini e analisi laboratorio	34 000,00
	b.7	Bonifica da ordigni bellici	50 000,00
	b.8	oneri incontri LR 38/2007	2 400,00
	b.9	spese pubblicità e contributo ANAC	2 500,00
	b.10	acquisizioni aree e occupazioni temporanee	383 500,00
	b.11	imposte registrazione e frazionamenti	66 000,00
	b.12	accantonamento di cui all'art. 133 c 3 e 4 D.lgs. 163/2006	20 728,62
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1 +b12)	1 049 172,63
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	c.1	iva A	456 029,56
	c.2	iva b1+ b2-b3-b6-b7-b8-b9-b11-b12	139 889,01
	C	Totale I.V.A.	595 918,56

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)	3 717 952,81
---	---------------------

Preso atto che il DL Ing. Roberto Tasselli, ha proceduto alla consegna parziale in via d'urgenza dei lavori con verbale in data 07/07/2015 e alla consegna definitiva con verbale in data 16/12/2015;

Tenuto conto che in data 29/07/2015 è stato sottoscritto il contratto per i lavori di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna", nei Comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR), tra il sottoscritto e l'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas;

Vista la propria ordinanza n. 42 del 26/10/2015 con la quale è stato individuato il Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime (la cui denominazione è stata modificata in Genio Civile Toscana Sud) quale ufficio regionale di cui il sottoscritto si avvale per l'attuazione dell'intervento di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna" in luogo del Settore Difesa del Suolo;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16 del 05/05/2016 con la quale la Rag. Stefania Conforti e la Geom. Angela Pastorelli del Genio Civile Toscana Sud sono state nominate collaboratori al RUP in sostituzione dell'Ing. Nicola Checchi;

Dato atto che in fase di acquisizione delle aree oggetto di esproprio e durante l'esecuzione dei lavori, a causa di necessità impreviste ed imprevedibili ed altre dovute alla presenza di eventi collegati alla specificità delle opere interessate, è emersa l'esigenza di apportare delle variazioni rispetto al progetto esecutivo approvato con la citata ordinanza n. 11/2015, variazioni che non cambiano l'aspetto e l'impatto paesaggistico delle stesse, nè determinano la variazione del comportamento idraulico delle opere;

Dato atto che si è reso inoltre necessario modificare l'intervento di stabilizzazione del rilevato arginale a seguito della verifica dei terreni golenali, eseguita in corso di esecuzione dei lavori, al fine di migliorare la durata e la stabilità dell'argine e delle opere accessorie;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014;

Considerato che ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti *"si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"* e pertanto alla variante in oggetto si applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;

Dato atto che il Direttore dei Lavori con verbale del 02/05/2016 ha ordinato la sospensione dei lavori relativi al contratto sottoscritto in data 29/07/2015 e con verbale del 08/06/2016 ha ordinato la ripresa parziale dei medesimi lavori;

Vista l'autorizzazione in data 09/06/2016 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Piero Paliotta, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, conservata agli atti presso il Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto d'appalto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti e su mandato del R.U.P., ha predisposto la perizia suppletiva e di variante n.1 al progetto esecutivo, in data 20/06/2016;

Preso atto che la suddetta perizia suppletiva e di variante n. 1 è costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti del settore Genio Civile Toscana Sud:

- R.V.01 - Relazione generale;
- R.V.08 – Relazione gestione delle materie di variante;
- R.V.11 – Cronoprogramma;
- R.V.12 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- R.V.13 – Fascicolo dell'opera;
- R.V.15 – Analisi dei prezzi;
- R.V.16 – Elenco prezzi;
- R.V.17 – Quadro incidenza della manodopera;
- R.V.19 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
- R.V.22 – Quadro raffronto lavori;
- R.V.23 – Oneri sicurezza variante;
- R.V.24 – Quadro raffronto oneri sicurezza;
- R.V.25 – Verbale concordamento prezzi;
- R.V.26 – Atto di sottomissione;
- R.V.27 – Quadro di raffronto generale;
- T.V.01 – Corografia generale di variante;
- T.V.08.01 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.08.02 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.08.03 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.12 – Planimetria aree di approvvigionamento terre;
- T.V.14.01 – Tipologici argini di variante;
- T.V.14.02 – Tipologici rampe di variante;
- T.V.19.01 – Planimetria organizzativa di cantiere – viabilità di variante;
- T.V.19.02 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;
- T.V.19.03 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;

T.V.19.04 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;

T.V.19.05 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;

Tenuto conto che la perizia suppletiva e di variante n.1 prevede la realizzazione di alcuni interventi classificabili ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato altresì che la perizia suppletiva e di variante n. 1 recepisce anche quanto disposto in corso d'opera dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali ai sensi dell'art.132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs.163/2006;

Considerato che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

Considerato che in data 20/06/2016 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi tra R.U.P., D.L. e Impresa;

Considerato che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre n. 7 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi del 20/06/2016, conservato agli atti presso il Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che in data 20/06/2016 è stato sottoscritto unilateralmente da parte dell'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas lo schema di atto di sottomissione, conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, con il quale la medesima Impresa si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 del 20/06/2016 secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa, redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori;

Considerato che i lavori relativi alla perizia di variante di cui trattasi comportano un importo complessivo del quadro economico di € 4.211.582,90, di cui € 2.291.866,38 per lavori, € 185.610,06 per oneri della sicurezza ed € 545.044,82 per IVA sul totale importo lavori comprensivo oneri sicurezza, determinando un aumento di spesa di € 493.630,08 di cui € 344.652,83 per lavori, € 59.961,99 per costi per la sicurezza e € 89.015,26 per I.V.A. al 22%;

Considerato che l'importo contrattuale era di € 2072.861,62 e che, per effetto dei lavori di cui alla perizia di variante in questione, diventa di € 2.477.476,44, con un incremento di € 404.614,82, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 19,52%, contenuto entro il quinto dell'importo contrattuale originario;

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva di cui trattasi è stata validata dal Geom. Piero Paliotta in qualità di Responsabile unico del procedimento con verbale del 30/06/2016, agli atti del Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che per effetto dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n.1 il nuovo quadro economico diventa:

	A. Importo dei Lavori
--	------------------------------

A. IMPORTO DEI LAVORI	A.1	Importo dei lavori a seguito ribasso (31,861%)	2 291 866,38
	A.2	Costi per la sicurezza, relativi ai lavori, non soggetti a ribasso	185 610,06
	A	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	2 477 476,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b.1	imprevisti	103 643,08
	b.2	risoluzione interferenze con servizi e sottoservizi	87 500,00
	b.3	spese tecniche	269 087,43
	b.5	ex art. 92 comma 5 e art. 93 commi 7bis e ss. D.Lgs. 163/2006	29 813,50
	b.6	indagini e analisi laboratorio	34 000,00
	b.7	Bonifica da ordigni bellici	50 000,00
	b.8	oneri incontri LR 38/2007	2 400,00
	b.9	spese pubblicità e contributo ANAC	2 500,00
	b.10	acquisizioni aree e occupazioni temporanee	383 500,00
	b.11	imposte registrazione e frazionamenti	66 000,00
	b.12	accantonamento di cui all'art. 133 c 3 e 4 D.lgs. 163/2006	20 728,62
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1 + ...b12)	1 049 172,63
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	c.1	iva A	545 044,82
	c.2	iva b1+ b2-b3-b6-b7-b8-b9-b11-b12	139 889,01
	C	Totale I.V.A.	684 933,83
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			4 211 582,90

Ritenuto di incrementare l'impegno n° 148 sul capitolo di uscita 21175 della contabilità speciale 5750 per l'importo di € 493.630,08 a favore dell'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas, per fare fronte all'aumento dell'importo dei lavori per effetto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, riducendo contestualmente per l'importo di € 493.630,08 l'impegno n° 149 sul capitolo di uscita 21175 della contabilità speciale 5750;

Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico ITALSCAVI Pratelli Alvaro & C. Sas, con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto sottoscritto in data 29/07/2015;

Ritenuto di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere ad ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1;

Dato atto che l'impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria approvata dal Commissario delegato così come risulta dalla citata ordinanza n. 5 del 24/04/2013 come modificata in ultimo dalla n. 8 del 10/03/2016;

ORDINA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 al progetto esecutivo di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna", del 20/06/2016, conservata agli atti presso il Settore Genio Civile Toscana Sud, che si compone dei seguenti elaborati:

- R.V.01 - Relazione generale;
- R.V.08 – Relazione gestione delle materie di variante;
- R.V.11 – Cronoprogramma;
- R.V.12 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- R.V.13 – Fascicolo dell'opera;
- R.V.15 – Analisi dei prezzi;
- R.V.16 – Elenco prezzi;
- R.V.17 – Quadro incidenza della manodopera;
- R.V.19 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
- R.V.22 – Quadro raffronto lavori;
- R.V.23 – Oneri sicurezza variante;
- R.V.24 – Quadro raffronto oneri sicurezza;
- R.V.25 – Verbale concordamento prezzi;
- R.V.26 – Atto di sottomissione;
- R.V.27 – Quadro di raffronto generale;
- T.V.01 – Corografia generale di variante;
- T.V.08.01 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.08.02 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.08.03 – Planimetria dello stato di variante;
- T.V.12 – Planimetria aree di approvvigionamento terre;
- T.V.14.01 – Tipologici argini di variante;
- T.V.14.02 – Tipologici rampe di variante;
- T.V.19.01 – Planimetria organizzativa di cantiere – viabilità di variante;
- T.V.19.02 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;
- T.V.19.03 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;
- T.V.19.04 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;
- T.V.19.05 – Planimetria organizzativa del cantiere di variante;

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione e relativo verbale concordamento nuovi prezzi, allegato allo stesso e parte integrante, sottoscritto unilateralmente in data 20/06/2016 da parte dell'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas e conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, con il quale la medesima Impresa si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n.1 del 20/06/2016 secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa, redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori;
3. di approvare per effetto dei lavori previsti nella perizia di variante di cui al punto 1 il nuovo seguente quadro economico;

A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		
	A.1	Importo dei lavori a seguito ribasso (31,861%)	2 291 866,38
	A.2	Costi per la sicurezza, relativi ai lavori, non soggetti a ribasso	185 610,06
	A	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	2 477 476,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	b.1	imprevisti	103 643,08
	b.2	risoluzione interferenze con servizi e sottoservizi	87 500,00
	b.3	spese tecniche	269 087,43
	b.5	ex art. 92 comma 5 e art. 93 commi 7bis e ss. D.Lgs. 163/2006	29 813,50
	b.6	indagini e analisi laboratorio	34 000,00
	b.7	Bonifica da ordigni bellici	50 000,00
	b.8	oneri incontri LR 38/2007	2 400,00
	b.9	spese pubblicità e contributo ANAC	2 500,00
	b.10	acquisizioni aree e occupazioni temporanee	383 500,00
	b.11	imposte registrazione e frazionamenti	66 000,00
	b.12	accantonamento di cui all'art. 133 c 3 e 4 D.lgs. 163/2006	20 728,62
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1 +b12)	1 049 172,63

C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	c.1	iva A	545 044,82
	c.2	iva b1+ b2-b3-b6-b7-b8-b9-b11-b12	139 889,01
	C	Totale I.V.A.	684 933,83
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			4 211 582,90

4. di incrementare l'impegno n° 148 sul capitolo di uscita 21175 della contabilità speciale 5750 per l'importo di € 493.630,08 a favore dell'Impresa ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas, per fare fronte all'aumento dell'importo dei lavori per effetto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, riducendo contestualmente per l'importo di € 493.630,08 l'impegno n° 149 sul capitolo di uscita 21175 della contabilità speciale 5750;
5. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. Sas , con le modalità di cui all'articolo 16 del Contratto sottoscritto in data 29/07/2015;
6. di dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere a ordinare l'immediata esecuzione delle opere di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1;
7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

Il Direttore
Giovanni Massini